

## RĪGAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2022.-2027.GADAM INVESTĪCIJU PLĀNA IZPILDE

## Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts							Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzami rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Pēc 2027				
<b>1. prioritāte "Ērta un videi draudzīga pārvietošanās pilsētā"</b>													
<b>1.1. uzdevums "Padarīt sabiedrisko transportu par Rīgas mobilitātes mugurkaulu"</b>													
APS0373.01	Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkti ar dzelzceļa stacijām un pieturas punktiem	RD PAD								9 300 000.00		Izbūvēti 9 mobilitātes punkti pie VAS "Latvijas dzelzceļš" modernizētajām dzelzceļa stacijām un pieturas punktiem "Vecāķi", "Vecdaugava", "Mangali", "Brasa", "Alfa", "Gaisma", "Atgāzene", "Turība", "Slokas iela". Veikta priekšizpēte, projektēšana un izbūve.	Plānots, bet netika uzsākts.
APS0919	Neatkarīgas sabiedriskā transporta līnijas un ar to saistītās veloinfrastruktūras izbūves Dzelzavas ielas posmā no Jorģa Zemītāna tilta līdz Juglas ielai	RD SD								48 675 855.80		Izbūvēta jauna neatkarīga sabiedriskā transporta līnija (BRT) un ar to saistītā veloinfrastruktūra Dzelzavas ielas posmā no Jorģa Zemītāna tilta līdz Juglas ielai 5,3 km garumā. Veikta priekšizpēte, projektēšana un izbūve.	
APS0373.02	Tornākalna reģionālās nozīmes multimodālā transporta mezgla un saistītās infrastruktūras attīstības priekšizpēte un būvprojektēšana	RD PAD								500 000.00		Veikta priekšizpēte un izstrādāts būvprojekts Tornākalna multimodālā transporta mezgla un ar to saistītās infrastruktūras attīstībai.	
APS1163	Zasulauka, Dārziema un Jāņavārtu staciju integrēšana pilsētvidē un pilsētas transporta sistēmā	RD PAD								5 000 000.00		Veikta Zasulauka, Dārziema un Jāņavārtu dzelzceļa staciju integrācija pilsētvidē un transporta sistēmā. Veikta priekšizpēte, projektēšana un izbūve. Projekts veicina rīcības "Dzelzceļa staciju attīstība un integrācija pilsētas pārvadājumos, t.sk. Rail Baltica reģionālo staciju integrācija" (ID APS0373) īstenošanu.	Plānots, bet netika uzsākts.
APS0368.07	Videi draudzīgu autobusu iegāde	SIA "Rīgas satiksme"								46 150 000.00		Iegādāti un nodoti ekspluatācijā videi draudzīgi autobusi (71 vienība).	
APS0367.06	ANM ietvertajiem mobilitātes projektiem papildinošo infrastruktūras izbūves aktivtāšu projektēšana un izbūve	RD SD								7 000 000.00		Pārbūvēta ar ANM mobilitātes projektiem saistītā transporta infrastruktūra: 1) Ierīku ielas posms no Jorģa Zemītāna tilta līdz Ūnijas ielai (~0,7 km); 2) Vaidavas ielas posms no Ierīku ielas līdz Dzelzavas ielai (~0,6 km); 3) Juglas ielas posms no Dreilīņu satiksmes rotācijas apļa līdz Dzelzavas ielai (~0,6 km). Veikta priekšizpēte, projektēšana un izbūve.	Plānots, bet netika uzsākts.
APS0367.08	Elektrouzlādes infrastruktūras izbūve Vestienas ielā 35, Rīgā, – 2. kārtā	SIA "Rīgas satiksme"								1 300 040.43		Izbūvētas un nodotas ekspluatācijā 14 uzlādes iekārtas, nodrošinot 28 uzlādes pieslēgvietas.	
APS0873	Jaunas sabiedriskā transporta bilešu un pakalpojumu norēķinu sistēmas ieviešana	SIA "Rīgas satiksme"								10 000 000.00		Izstrādāta attīstības stratēģija un ieviesta jauna bilešu sistēma.	
APS0367.12	Elektrouzlādes infrastruktūras izbūve Vestienas ielā 35, Rīgā, – 3. kārtā	SIA "Rīgas satiksme"								3 452 342.17		Izbūvētas un nodotas ekspluatācijā 23 uzlādes iekārtas, nodrošinot 45 uzlādes pieslēgvietas.	
APS0367.09	3. tramvaju depo pielāgošana ZGT, t.sk. ikdienas apkopei un remontam	SIA "Rīgas satiksme"								30 000 000.00		Pārbūvēts 3. tramvaju depo un pielāgots ZGT apkopju nodrošināšanai.	
APS0368.08	Dīzeļautobusu iegāde	SIA "Rīgas satiksme"								16 695 000.00		Iegādāti 42 jauni autobusi.	
APS0367.10	5. tramvaju depo darbnīcas ēkas pārbūve ZGT apkopei	SIA "Rīgas satiksme"								6 800 000.00		Pārbūvēta darbnīcas ēka 5. tramvaju depo teritorijā.	
APS0367.11	1. trolejbusu parka pārbūve	SIA "Rīgas satiksme"								17 300 000.00		Pārbūvēta esošā 1. trolejbusu parka ēka.	
APS0367.13	5. tramvaju depo ražošanas ēku pārbūve (krāsotava, smēde) ZGT apkopei	SIA "Rīgas satiksme"								8 670 000.00		Pārbūvētas ražošanas ēkas (krāsotava, smēde) 5. tramvaju depo teritorijā.	
APS1076	Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūve dzelzceļa stacijās "Bolderāja", "Dauderi", "Sarkandaugava", "Šķīrotava", "Zemītāni" un "Ziemeļblāzma"	RD Publiskās infrastruktūras attīstības pārvalde								33 447 742.00	82 763.08	Izbūvēti 6 mobilitātes punkti pie VAS "Latvijas dzelzceļš" modernizētajām dzelzceļa stacijām un pieturas punktiem "Sarkandaugava", "Šķīrotava", "Dauderi", "Bolderāja", "Ziemeļblāzma", "Zemītāni". Veikta priekšizpēte, projektēšana un izbūve.	Projektam izstrādāta priekšizpēte.
APS0367.03	Elektrouzlādes infrastruktūras izbūve Vestienas ielā 35, Rīgā, – 1. posms	SIA "Rīgas satiksme"								3 939 280.00		Izbūvēta un nodota ekspluatācijā 21 elektroautobusu uzlādes iekārta, nodrošinot 42 uzlādes pieslēgvietas.	1) Noslēgusies būvprojekta izstrāde. 2) Uzākta AS Sadales tīkls veicamo pieslēguma jaudas palielināšanas būvdarbu izpilde. 3) Uzākts iepirkums būvdarbiem. 4) Connecting Europe Facility projektu konkursā (CEF T-2021-AFIFCOENI) iesniegts projekta "ELECTRIC BUS CHARGER CONSTRUCTION IN RIGA (PHASE 1)" pieteikums ES līdzfinansējuma piesaīstei projekta īstenošanā 1,86 milj.EUR apmērā.
APS0368.01	Elektroautobusu iegāde Rīgas valstspilsētāi	SIA "Rīgas satiksme"								19 183 600.00	2 877 540.08	Projekta "Elektroautobusu iegāde Rīgas valstspilsētāi" Nr. 4.5.1.1/22/1/002 ietvaros iegādāti un nodoti ekspluatācijā 35 akumulatoru elektroautobusi.	Noslēgts līgums ar CFLA par projekta "Elektroautobusu iegāde Rīgas valstspilsētāi" Nr. 4.5.1.1/22/1/002 īstenošanu. Noslēdzies elektroautobusu iepirkums, un 29.11.2022. parakstīts līgums par elektroautobusu piegādi.

Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts						Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzami rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027					
APS0368.02	Emisiju samazināšana Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā	SIA "Rīgas satiksme"							14 270 000.00		ANM projekta "Emisiju samazināšana Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā" ietvaros iegādāti videi draudzīgi sabiedriskie transportīdzekļi, kā arī iegādāta un izbūvēta alternatīvo degvielu infrastruktūra – uzlādes punkti, t. i., Rīgā tiek ekspluatēti: - 17 elektroautobusi; - 7 uzlādes iekārtas; - 4 zemās grīdas tramvaji.	Veikta tirgus izpēte zemās grīdas tramvaju (ZGT) iegādei. Secināts: - atsevišķi iegādāties projektā plānoto ZGT apjomu (4 ZGT) nav iespējams; - ir būtisks 4 ZGT iegādes izmaksu sadārdzinājums (vismaz par 4 milj. EUR), attiecīgi iegāde projektam plānotā budžeta ietvaros nav iespējama. Ierosināti ANM grozījumi ZGT iegādei plānoto 10 milj. EUR pārdalei ANM projektam "7. tramvaja līnijas pagarinājuma izbūve".	
APS0367.05	Esošās sliežu ceļu infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaju ekspluatācijai: 5. un 9. tramvaja maršruta posmā Centrs–Mīlgrāvis	SIA "Rīgas satiksme"							25 500 000.00		Esošā 5. tramvaja maršruta posms un 9. tramvaja maršruta posms Centrs–Mīlgrāvis pielāgots ZGT.		
APS0368.03	Emisiju samazināšana Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā – zemās grīdas tramvaju iegāde	SIA "Rīgas satiksme"							77 600 000.00		Iegādāti un nodoti ekspluatācijā 20 zemās grīdas tramvaji, t. sk.: - 15 zemās grīdas tramvaji 7. tramvaju maršruta un 3. tramvaju maršruta apkalpošanai; - 5 zemās grīdas tramvaji 5. tramvaju maršruta apkalpošanai.	Plānots, bet netika uzsākts.	
APS0368.06	Trolejbusu iegāde	SIA "Rīgas satiksme"							35 200 000.00		Iegādāti un nodoti ekspluatācijā 44 trolejbusi.		
APS0367.04	2. trolejbusu parka pārbūve – pielāgošana bezmiešu transporta apkalpošanai	SIA "Rīgas satiksme"							25 800 000.00		Pārbūvēts 2. trolejbusu parks, kas ir pielāgots bezmiešu transporta apkalpei.		
APS0874.01	Sabiedriskā transporta pieturvietu izbūve un atjaunošana atbilstoši jaunā dizaina risinājumiem	RD SD							4 500 000.00		Atbilstoši izstrādātajam jaunajam dizainam labiekārtotas pieturvietas Rīgā.		
APS0367.01	Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem (RTIP5.7)	SIA "Rīgas satiksme"							51 493 901.29	2 549 495.87	7. tramvaja maršruta infrastruktūra pielāgota ZGT ekspluatācijas prasībām. 5. tramvaja maršruta posma (no Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojuma līdz Ilģuciemam) infrastruktūra pielāgota ZGT ekspluatācijas prasībām. Paaugstināts tramvaju kustības drošības līmenis un nodrošināta pārmiju tālvadības kontroles iespēja 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojumā.	Noslēgts līgums ar CFLA par projekta Nr. 4.5.1.1/22/I/001 "Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem" īstenošanu. - Pilnā apmērā izstrādāti pieci (5) būvprojekti. Turpinās sešu (6) būvprojektu saskaņošana ar inženiertīklu īpašniekiem un / vai RD PAD. - Noslēgti būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības līgumi 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojuma pārbūves darbu īstenošanai. - Veikti iepirkumi un noslēgti līgumi par AST elektroiekārtu ražošanu un piegādi, noslēgti līgumi par citu materiālu piegādi (slīdes, gulšņi un stiprinājumi, pārvedas, balsti, kontakttīkla uzkarstīšanas materiāli). Turpinās kabeļa iegādes iepirkuma organizēšana.	
APS0367.07	7. tramvaja līnijas pagarinājuma izbūve	SIA "Rīgas satiksme"							28 000 000.00		Izbūvēts 7. tramvaja līnijas pagarinājums 1,8 km garumā.		
APS0368.04	Bezmiešu transportīdzekļu iegāde neatkarīgā sabiedriskā transporta koridora apkalpošanai	SIA "Rīgas satiksme"							24 300 000.00		Iegādāti un nodoti ekspluatācijā 27 bezmiešu transportīdzekļi.	Projekts zaudējis aktualitāti, BRT līnijas apkalpošanai jaunus TL nav paredzēts iegādāties.	
<b>1.2. uzdevums "Ieviest mobilitātes hierarhiju"</b>													
3968	Velocelja "Centrs–Ķengarags–Rumbula–Dārziņi" posma no Vanšu tilta līdz Dzelzceļa tiltam izbūve	RD SD							500 000.00		Izbūvēts velocelja "Centrs–Ķengarags–Rumbula–Dārziņi" posms no Vanšu tilta līdz Dzelzceļa tiltam. Izstrādāts izmaiņu projekts velocelja posmam no Akmens tilta līdz Dzelzceļa tiltam.	Plānots, bet netika uzsākts.	
APS0957.02	Būvprojekta izstrāde velocelja izbūvei Ničgales ielā un Pildas ielā	RD SD							150 000.00		Izstrādāts būvprojekts velocelja izbūvei Ničgales ielā un Pildas ielā. Projekts nodrošina ikviena vecuma un sagatavotības pakāpes braucējam pieejamu veloinfrastruktūru, drošu ceļu uz skolu Dārzciema un Purvciema apkaimē.		
APS0957.03	Būvprojekta izstrāde velocelja izbūvei Ilūkstes ielā	RD SD							150 000.00		Izstrādāts būvprojekts velocelja izbūvei Ilūkstes ielā. Projekts nodrošina ikviena vecuma un sagatavotības pakāpes braucējam pieejamu veloinfrastruktūru, drošu ceļu uz skolu Dārzciema, Purvciema un Pļavnieku apkaimē.		
APS0957.01	Būvprojekta izstrāde velocelja izbūvei Dzirciema ielā un Buļļu ielā	RD SD							100 000.00		Izstrādāts būvprojekts velocelja izbūvei Dzirciema ielā un Buļļu ielā. Projekts nodrošina ikviena vecuma un sagatavotības pakāpes braucējam pieejamu veloinfrastruktūru, drošu ceļu uz skolu Ilģuciemā un Dzirciema apkaimē.		
APS0957.11	Būvprojekta izstrāde velocelja "Centrs–Ķengarags–Rumbula–Dārziņi" posma no Rumbas ielas 88 līdz Jāņogu ielai izbūvei	RD SD							97 000.00		Izstrādāts būvprojekts rekreatīvajam veloceljam Rumbas un Dārziņu apkaimēs – velocelja "Centrs–Ķengarags–Rumbula–Dārziņi" posmam no Rumbas ielas 88 (pieslēgums esošajam veloceljam) līdz Jāņogu ielai.		
APS0957.07	Būvprojekta izstrāde velocelja izbūvei Ieriķu ielā	RD SD							50 000.00		Izstrādāts būvprojekts velocelja izbūvei Ieriķu ielā. Projekts nodrošina ikviena vecuma un sagatavotības pakāpes braucējam pieejamu veloinfrastruktūru, drošu ceļu uz skolu Teikas un Purvciema apkaimē.		

Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts							Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzamie rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027						
APS0957.08	Būvprojekta izstrāde velo un gājēju infrastruktūras izbūvei Bīķernieku ielā no Juglas ielas līdz Ropažu novada robežai	RD SD								170 000.00		Izstrādāts būvprojekts velo un gājēju infrastruktūras izbūvei Bīķernieku ielā no Juglas ielas līdz Rīgas robežai. Projekts nodrošina ikviena vecuma un sagatavotības pakāpes braucējam pieejamu veloinfrastruktūru Brekšu un Juglas apkaimē, savienojumu ar Ropažu novadu.		
APS0957.06	Būvprojekta izstrāde velo ceļam izbūvei Ulbrokas ielā	RD SD								110 000.00		Izstrādāts būvprojekts velo ceļam izbūvei Ulbrokas ielā. Projekts nodrošina ikviena vecuma un sagatavotības pakāpes braucējam pieejamu veloinfrastruktūru, drošu ceļu uz skolu Dreiliņu apkaimē.		
APS0957.10	Būvprojekta izstrāde velo un gājēju infrastruktūras izbūvei Berģu ielā un Upesciema ielā no Brīvības gatves līdz Ropažu novada robežai	RD SD								160 000.00		Izstrādāts būvprojekts velo un gājēju infrastruktūras izbūvei Berģu ielā un Upesciema ielā. Projekts nodrošina ikviena vecuma un sagatavotības pakāpes braucējam pieejamu veloinfrastruktūru Berģu apkaimē, savienojumu ar Ropažu novadu.		
APS0957.09	Būvprojekta izstrāde velo un gājēju infrastruktūras izbūvei Granīta ielā, posmā no Rīgas robežas līdz Krustpils ielai	RD SD								110 000.00		Izstrādāts būvprojekts velo un gājēju infrastruktūras izbūvei Granīta ielā, posmā no Rīgas robežas (pieslēgums LVC realizējamai veloinfrastruktūrai) līdz Krustpils ielai. Projekts nodrošina ikviena vecuma un sagatavotības pakāpes braucējam pieejamu veloinfrastruktūru Šķirotavas apkaimē, savienojumu ar Ropažu novadu un Salaspils novadu.		
3604	Veloceļa izbūve un seguma atjaunošana Turģeņeva ielā	RD SD								1 273 000.00		Pilnveidots pilsētas velosatiksmes tīkls. Izveidots maģistrālā veloceļa "Centrs-Dārziņi" savienojums ar pilsētas centra velosatiksmes tīklu. Izbūvēts veloceļš Turģeņeva ielā, posmā no Ģenerāļa Radziņa krastmalas (Spīķeru promenādes) līdz velojoslām Dzirnau ielā, veikta ielas seguma atjaunošana. Izstrādāts izmaiņu projekts (2023. gadā).	Plānots, bet netika uzsākts.	
APS0957.04	Būvprojekta izstrāde veloceļa izbūvei Andreja Saharova ielā un Katlakalna ielā	RD SD								110 000.00		Izstrādāts būvprojekts veloceļa izbūvei Andreja Saharova ielā un Katlakalna ielā. Projekts nodrošina ikviena vecuma un sagatavotības pakāpes braucējam pieejamu veloinfrastruktūru, drošu ceļu uz skolu Pļavnieku un Šķirotavas apkaimē.		
APS0957.05	Būvprojekta izstrāde veloceļa izbūvei Brāļu Kaudzīšu ielā	RD SD								73 000.00		Izstrādāts būvprojekts veloceļa izbūvei Brāļu Kaudzīšu ielā. Projekts nodrošina ikviena vecuma un sagatavotības pakāpes braucējam pieejamu veloinfrastruktūru, drošu ceļu uz skolu Pļavnieku apkaimē.		
APS0957.12	Būvprojekta izstrāde veloceļam Brīvības gatvē, posmā no nobrauktuves uz Berģu ielu līdz Rīgas robežai	RD SD								85 000.00		Izstrādāts būvprojekts velo un gājēju infrastruktūras izbūvei Brīvības gatvē, posmā no nobrauktuves uz Berģu ielu līdz Rīgas robežai.		
APS0651	Krustojumu pārbūve Skanstes ielā	RD SD								1 125 500.00		Realizēts būvprojekts četrās kārtās: 1) 1. kārtā pārbūvēts Skanstes ielas un Zirņu ielas krustojums; 2) 2. kārtā izbūvēta gājēju un velosipēdu infrastruktūra Skanstes ielas un Jāņa Daliņa ielas krustojuma tuvumā, kā arī pārbūvēts betona bruģa segums attiecīgajās teritorijās; 3) 3. kārtā izbūvēts gājēju un velosipēdu ceļš Skanstes ielas posmā no Sporta ielas līdz Zirņu ielai (velosipēdu ceļš 3 m platumā, ietve 1,5 m platumā ar perspektīvu) un rekomendējošā velosipēdu josla Sporta ielas posmā no Skanstes ielas līdz Lapeņu ielai; 4) 4. kārtā izbūvēts gājēju ceļš Skanstes ielas posmā no Sporta ielas līdz Zirņu ielai (par 1,5 m paplašināts iepriekš izbūvētais gājēju ceļš).		
APS0288.08	Taisnās ielas gājēju ietves seguma atjaunošana posmā no Maskavas ielas līdz Jāņogu ielai	RD SD								185 000.00		Atjaunots taisnās ielas gājēju ietves segums posmā no Maskavas ielas līdz Jāņogu ielai.		
9272.09	Regulējamas gājēju pārejas izbūve Bārīņu ielā pie krustojuma ar Uzvaras bulvāri – projektēšana un būvniecība	RD SD								125 000.00		Izbūvēta regulējama gājēju pāreja Bārīņu ielā pie krustojuma ar Uzvaras bulvāri.		
9272.10	Regulējamas gājēju pārejas izbūve Ojāra Vācieša ielā pie krustojuma ar Hermaņa ielu – projektēšana un būvniecība	RD SD								125 000.00		Izbūvēta regulējama gājēju pāreja Ojāra Vācieša ielā pie krustojuma ar Hermaņa ielu.		
APS0957.14	Izpētes projekts "Veloinfrastruktūra maršrutā Centrs-Salaspils"	RD SD								73 000.00		Veikta priekšizpēte veloinfrastruktūras attīstībai.		
APS0379.02	Kileveina grāvja gājēju un velosipēdistu tilta izbūve	RD PAD								1 020 621.95		Izprojektēts un izbūvēts gājēju un velobraucēju tilts un ar to saistītā infrastruktūra pār Kileveina grāvi Dēļu ielas sarkano līniju robežās, t.sk. gājēju ceļš un veloceļš no Jelgavas ielas līdz Kileveina grāvim.	2022. gadā izstrādāts būvprojekts projekta "Multimodālā transporta mezgla izveide Torņakalna apkaimē (būvprojekta izstrāde)" ID 3617 ietvaros.	
2894	Veloceļa "Centrs-Ziepniekkalna" izbūve	RD SD								2 057 000.00	448 233.03	Veikta veloceļa "Centrs-Ziepniekkalna" izbūve Valdeķu ielas posmā no Telts ielas līdz Ozolciema ielai.	Pabeigti darbi, notiks defektu labošana un ekspluatācijā nodošanas process.	

Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts							Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzami rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027						
3297	Veloceļa "Imanta-Daugavgrīva" izbūve	RD SD								7 577 217.00	3 756 571.10	Izbūvēta veloiinfrastruktūra, kas savieno Imantu ar Bolderāju.	Izbūvēta lielākā daļa objekta no pamatprojekta.	
9272.01	Luksoforu objekta izbūve Miera ielas un Klusās ielas krustojumā	RD SD								338 155.70		Izbūvēts luksofors Miera ielas un Klusās ielas krustojumā, tostarp uzstādītas satiksmes skaitīšanas iekārtas.	Noslēgts līgums.	
9272.04	Regulējamas gājēju pārejas izbūve Andreja Saharova ielā pie krustojuma ar Tīnūžu ielu	RD SD								120 000.00		Izbūvēta regulējama gājēju pāreja Andreja Saharova ielā pie krustojuma ar Tīnūžu ielu.	Noslēgts līgums.	
9272.05	Regulējamas gājēju pārejas izbūve Ierīku ielā pie Burtnieku ielas	RD SD								298 905.51		Izbūvēta regulējama gājēju pāreja Ierīku ielā pie Burtnieku ielas.	Noslēgts līgums.	
9272.06	Regulējamas gājēju pārejas izbūve Dzelzavas ielā pie krustojuma ar Lielvārdes ielu	RD SD								120 000.00		Izbūvēta regulējama gājēju pāreja Dzelzavas ielā pie krustojuma ar Lielvārdes ielu, tostarp uzstādītas satiksmes skaitīšanas iekārtas.	Objekts tiks realizēts cita projekta ietvaros.	
9291.02	Veloiinfrastruktūras izbūve Slokas ielas posmā no Kurzemes prospekta līdz Babītes novada robežai	RD SD								100 000.00		Veikta veloiinfrastruktūras izbūve Slokas ielas posmā no Kurzemes prospekta līdz Mārupes novada robežai.	Pabeigta būvniecība.	
9272.07	Regulējamas gājēju pārejas izbūve Augusta Deglava ielā starp Ilūkstes ielu un Andreja Saharova ielu	RD SD								120 000.00		Izbūvēta regulējama gājēju pāreja Augusta Deglava ielā starp Ilūkstes ielu un Andreja Saharova ielu, tostarp uzstādītas satiksmes skaitīšanas iekārtas.	Noslēgts līgums.	
APS1075	Reģionālas un pilsētas nozīmes veloiinfrastruktūras izveide Rīgā un Pierīgā virzienos Rīga–Babīte–Piņķi, Rīga–Ulbroka, Rīga–Ķekava	RD SD								25 633 523.30		Izbūvēta reģionālas un pilsētas nozīmes veloiinfrastruktūra trīs maršrutos: 1) Rīga–Ulbroka (~5,4 km); 2) Rīga–Ķekava (~4,1 km); 3) Rīga–Babīte–Piņķi (~7,1 km). Veikta priekšizpēte, projektēšana un izbūve.		
3605	Velojoslu ierīkošana un ielu krustojumu labiekārtošana Dzirnau ielas posmā no Tērbates ielas līdz Skolas ielai	RD SD								550 000.00		Ierīkotas velojostas un labiekārtots krustojums Dzirnau ielas posmā no Tērbates ielas līdz Skolas ielai. Izstrādāts izmaiņu projekts (2023. gadā).	Plānots, bet netika uzsākts.	
APS0957.13	Veloiinfrastruktūras ierīkošana apkaimēs ar satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem	RD SD								700 000.00		Ierīkota veloiinfrastruktūra apkaimēs ar satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem.		
9272.03	Gājēju pāreju ar papildu apgaismojumu būvniecība	RD SD								430 000.00		Izbūvētas gājēju pārejas ar papildu apgaismojumu: 1) Upesgrīvas ielā pie Kantora ielas; 2) pieejās pie Dzirciema ielas un Buļļu ielas satiksmes rotācijas apļa (2022. gads); 3) Bebru ielā pie Imantas ielas; 4) Murjāņu ielā pie Skrudalienas ielas (Veldres ielas – ielas posms pārdēvēts); 5) Valmieras ielā pie Lienes ielas; 6) Dammes ielā pie ēkas Dammes ielā 35A (2022. gads); 7) Ozolciema ielā pie sabiedriskā transporta pieturvietas "Ozolciema iela"; 8) Eksporta ielā pie Iebrauktuves Rīgas tirdzniecības ostā; 9) Malienas ielā pie Celmu ielas; 10) Graudu ielā pie Ķekavas ielas; 11) Kristapa ielā pie Alīses ielas.	Notiek 9 (deviņu) projektu pārskatīšana.	
<b>1.3. uzdevums "Mobilitāti attīstīt sabalansēti"</b>														
APS0384.05	Murjāņu ielas izbūve posmā no Juglas ielas līdz Strazdumuižas ielai un Lojas ielas izbūve	RD SD								1 900 000.00		Izbūvēta Murjāņu iela un Lojas iela.		
APS0379.04	Nepieciešamās gājēju infrastruktūras izbūve piekļuves uzlabošanai Rīgas pilsētas dzelzceļa stacijām – projektēšanas dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība	RD SD								121 000.00		Izbūvēta atbilstoša gājēju infrastruktūra dzelzceļa šķērsojumiem Tāpešu ielā, Jaunciema gatvē un Bērziņos ielā.		
APS0400.02	Hipokrāta ielas un Malienas ielas krustojuma pārbūve un Kvēles ielas posma no Malienas ielas līdz Palsas ielai izbūve	RD SD								4 235 000.00		Veikta Hipokrāta ielas un Malienas ielas krustojuma pārbūve un Kvēles ielas posma no Malienas līdz Palsas ielai izbūve.		
APS0400.04	Ielejas ielas un Asnu ielas posma no Dzintaru ielas līdz Ielejas ielai pārbūve	RD SD								548 627.00		Pārbūvēta Ielejas iela un Asnu ielas posms no Dzintaru ielas līdz Ielejas ielai.		
9270.07	Tilta pār Pilsētas kanālu Krišjāņa Barona ielā pārbūve	RD SD								400 000.00		Veikta tilta pār Pilsētas kanālu Krišjāņa Barona ielā atjaunošana (pārbūve).	Plānots, bet netika uzsākts.	
APS0400.05	Cēsu ielas seguma un ietvju atjaunošanas un labiekārtojuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība	RD SD								72 600.00		Izstrādāts būvprojekts Cēsu ielas seguma nomaīnai un labiekārtojuma izveidei.		
APS0384.02	Vībotņu ielas pārbūve	RD SD								300 000.00		Pārbūvēta Vībotņu iela.	Plānots, bet netika uzsākts.	
APS0384.03	Magoņu ielas izbūve	RD SD								150 000.00		Izbūvēta Magoņu iela.		
APS0384.06	Rembates ielas posms no Lubānas ielas līdz Augusta Deglava ielai – būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība	RD SD								145 200.00		Izstrādāts būvprojekts un veikta autoruzraudzība Rembates ielas posma no Lubānas ielas līdz Augusta Deglava ielai pārbūvei.		

## Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts							Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzami rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Pēc 2027					
APS0384.07	Talsu ielas seguma atjaunošana posmā no Bārīņu ielas līdz Nometņu ielai – būvniecības ieceres izstrāde un autoruzraudzība	RD SD									121 000.00		Atjaunots Talsu ielas ietves un braucamās daļas segums posmā no Bārīņu ielas līdz Nometņu ielai.	
2614	Dandāles ielas pārbūve	RD SD									301 099.88	162 402.02	Veikta Dandāles ielas pārbūve.	Izbūvēta lielākā daļa objekta.
9272.11	Grostonas ielas seguma atjaunošanas un Grostonas ielas ietves izbūves būvprojekta izstrāde	RD SD									60 000.00		Izstrādāts būvprojekts Grostonas ielas seguma atjaunošanai posmā no Sporta ielas līdz Jāņa Dikmaņa ielai un Grostonas ielas ietves izbūvei gar Grostonas ielu 1 un Sporta ielu 9.	Tuvākajā laikā noslēgsies būvprojekta izstrāde.
APS0384.01	Spulgas ielas izbūve	RD SD									1 863 289.07		Izbūvēta Spulgas iela.	Uzsākta objekta būvniecība.
APS0400.01	Seguma atjaunošana Gertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Skolas ielai	RD SD									2 000 000.00	1 204 718.40	Veikta Gertrūdes ielas posma no Skolas ielas līdz Aleksandra Čaka ielai seguma atjaunošana un labiekārtošana.	Izbūvēta lielākā daļa objekta.
APS0400.03	Laivu ielas un jaunas ielas izbūves Lucavsalā	RD SD									2 405 823.00	1 118 655.00	Izbūvēta Laivu iela un jauna iela Lucavsalā.	Uzsākta objekta īstenošana.
3627	Autonovietņu kā īslaicīgas lietošanas būves izbūve ielu sarkanajās līnijās	RD SD									1 542 697.00		Izbūvētas autonovietnes kā īslaicīgas lietošanas būves Rīgas apkaimēs (Kurzemes prospekts, Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela, Rostokas iela).	Pabeigta būvniecība.
APS0384.04	Lojas ielas izbūve	RD SD									300 000.00		Izbūvēta Lojas iela.	Integrēts projektā APS0384.05.
APS0395.01	Ar projektu "Rail Baltica" saistītās infrastruktūras integrēšanas pilsētvidē projektēšana (Pīldas ielas un Rēznes ielas savienojums)	RD Publiskās infrastruktūras attīstības pārvalde									1 500 000.00		Veikta Pīldas ielas un Rēznes ielas savienojuma priekšizpēte un projektēšana. Nodrošināta Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras "Rail Baltica" būvprojekta izstrādes un būvdarbu ietvaros radīto risinājumu pilnvērtīga funkcionalitāte un sinerģija ar Rīgas pilsētas infrastruktūru.	Plānots, bet netika uzsākts.
APS0398.01	Satiksmes uzraudzības sistēmas izveide Rīgā	RD SD									3 500 000.00		Stacionāro satiksmes uzskaites punktu palielināšana (no diviem līdz 18). Jaunu satiksmes plūsmas datu iegūšana luksoforu vadībai, palielinot esošo detektējamo ielu posmu skaitu par 32 (16 vietas, abos virzienos). Efektīva satiksmes plūsmas vadība ikdienas, sezonālajos, pilsētas pasākumos un civiltās aizsardzības pasākumu ietvaros.	Plānots, bet netika uzsākts.
APS0947	Vienotas mobilitātes datu ekosistēmas izveide	RD PAD									3 000 000.00		1. Par vismaz 10–20 % samazinātas pašvaldību pakalpojumu izmaksas uz vienu klientu. 2. Reģionālā un pilsētas sabiedriskā transporta un koplietošanas pakalpojumu dati integrēti vienotā sistēmā. 3. Uzlabots ielu un ceļu monitorings.	
APS0400.06	Puškina ielas seguma atjaunošanas no Maskavas ielas līdz Gogoļa ielai būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība	RD SD									96 800.00		Izstrādāts būvprojekts un veikta autoruzraudzība Puškina ielas seguma atjaunošanai posmā no Maskavas ielas līdz Gogoļa ielai (ieskaitot krustojumu).	
APS1162	Pilsētvides pilnveidošana ilgtspējīgai pilsētas gaisa telpas mobilitātei (CITYAM)	RD PAD									197 992.00		1. Veikta pieredzes apmaiņa darba semināros projekta dalībvalstīs un saistītās starptautiskajās konferencēs. 2. Rīgas valsts pilsētas pašvaldības vajadzībām pielāgoti projekta ietvaros izmantotie rīki (pilsētas gaisa mobilitātes sabiedrības pieņemšanas rīks, nolaišanās vietas atlases rīks). 3. Veikta likumiskā ietvara bāzes līnijas analīze. 4. Izstrādātas vadlīnijas pilsētas gaisa mobilitātes kapacitātes veidošanai.	
2025	Brasas tilta atjaunošana un pārbūve	RD SD									17 200 000.00	449 688.46	Veikta Brasas tilta atjaunošana un pārbūve, novērsta tilta esošo bojājumu tālāka attīstība, nodrošināta tilta ilgturība un nestspēja, paaugstināta satiksmes drošība un komforts.	Uzsākta urbāņu, reģģžoga, balstu būvniecība.
APS0876.01	Satiksmes vadības centra attīstība	RD SD									1 243 000.00	11 737.00	Uzlabota RD SD Satiksmes vadības centra darbība.	Izstrādātas Waze sastrēgumu un bridinājumu monitoringa programmas.
<b>1.4. uzdevums "Veidot ērtu un drošu mobilitāti daudzveidīgas publiskās ārtelpas attīstībai"</b>														
2428.02	Labiekārtojuma elementu izbūve Aleksandra Čaka ielā un Marijas ielā – 2. etaps	RD SD									750 000.00		Ierīkotas apstādījumu kastes, iestādīti koki un uzstādīti soliņi, velostativu un atkritumu urnas.	
APS0379.03	Gājēju ietvju izbūve Ostas prospektā, Kultūras un atpūtas parkā "Mežaparks"	SIA "Rīgas meži"									400 000.00		Izbūvētas gājēju ietves Ostas prospektā. Veikti būvniecības darbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu.	
2428.01	Labiekārtojuma elementu izbūve Aleksandra Čaka ielā un Marijas ielā – 1. etaps	RD SD									280 075.95		Iestādīti koki un uzstādīti soliņi, velostativu un atkritumu urnas.	Pabeigti darbi, notiks ekspluatācijā nodošanas process.

Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts							Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzami rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027						
AP50515	Labiekārtojuma elementu izbūve seguma atjaunošanas objektos	RD SD									765 462.58		Izbūvēti labiekārtojuma elementi – uzstādīti soliņi, velostatīvi un atkritumu urnas, iestādīti koki: 1) Stabu ielā; 2) Kalpaka bulvāra posmā no Brīvības bulvāra līdz Krišjāņa Valdemāra ielai; 3) Merķeļa ielā; 4) Lenču ielā un Ganu ielā; 5) Dzirnau ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Gogoļa ielai; 6) Elizabetes ielas posmā no Eksporta ielas līdz Brīvības bulvārim; 7) Elizabetes ielas posmā no Brīvības bulvāra līdz Satekles ielai; 8) Brīvības ielas posmā no Lāčplēša ielas līdz Gaisa tiltam; 9) Krišjāņa Valdemāra ielas posmā no Kronvalda bulvāra līdz Bruņinieku ielai; 10) Krišjāņa Valdemāra ielas posmā no Bruņinieku ielas līdz Zirņu ielai; 11) Krišjāņa Valdemāra ielas posmā no Zirņu ielas līdz Laktas ielai.	Pabeigti darbi, notiks ekspluatācijā nodošanas process.
<b>2. prioritāte "Dzīves kvalitāti veicinoša pilsētvide"</b>														
<b>2.1. uzdevums "Attīstīt apkaimju centrus, veicinot publiskās ārtelpas funkcionālo daudzveidību"</b>														
3932	Mūkusalas ielas krastmalas nostiprināšana un saistītās infrastruktūras būvniecība	RD Publiskās infrastruktūras attīstības pārvalde									30 500 000.00		Pārbūvēta Mūkusalas ielas krasta promenāde posmā no Akmens tilta līdz Salu tiltam saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. Nodrošināta esošā Mūkusalas ielas krastmalas stiprinājuma pārbūve, novēršot esošos iegruvumus un stiprinājuma nestabilitāti. Projekta risinājumi paredz jaunas kordona rievsienu izbūvi posmā starp Akmens tiltu un Dzelzceļa tiltu, kā arī saistītās infrastruktūras būvniecību posmā no Akmens tilta līdz Salu tiltam.	Sagatavota iepirkuma dokumentācija būvprojektu izstrādei.
3894	Čiekurkalna skvēra ierīkošana	RD Teritorijas labiekārtošanas pārvalde									550 000.00		Starp Čiekurkalna 4. šķērsliņiju un Čiekurkalna 5. šķērsliņiju izveidots skvērs apkaimes iedzīvotāju atpūtai.	
AP50624	Teritorijas labiekārtošana un skvēra izveide Brīvības ielā 124	RD Teritorijas labiekārtošanas pārvalde									177 422.00		Uzlabota vides kvalitāte un labiekārtota teritorija.	
AP50900	Alberta laukuma labiekārtošanas projekta realizācija	RD MVD									877 887.00		Atjaunots un labiekārtots Alberta laukums (laukuma segums, apstādījumi, labiekārtojums – soliņi, atkritumu urnas, velostatīvi, galdiņi, krēslī, sausā strūklaka, nodrošināta vides pieejamība).	
AP50625	Ēbelmuižas parka gājēju ceļņu izbūve	RD MVD									1 281 000.00		Izveidota parka infrastruktūra, izbūvēti gājēju ceļņi.	
APS1338.02	Kaļķu ielas laukuma labiekārtošana	RD Teritorijas labiekārtošanas pārvalde									70 000.00		Uzlabots fiziski un morāli novecojušais labiekārtojums vienā no pilsētas reprezentablākajām vietām – ieejas Vecrīgā pie Laimas pulksteņa.	
APS1339.01	Esošā spēļu laukuma atjaunošana Kristapa ielā 12A	RD Teritorijas labiekārtošanas pārvalde									90 037.00		Veikta visa laukuma atjaunošana un papildināšana, demontējot esošās iekārtas.	
APS1339.02	Esošā spēļu laukuma atjaunošana Melnsila ielā 24A	RD Teritorijas labiekārtošanas pārvalde									66 270.00		Veikta visa laukuma atjaunošana un papildināšana, demontējot esošās iekārtas.	
APS1339.03	Esošā spēļu laukuma atjaunošana Rostokas ielā 42A	RD Teritorijas labiekārtošanas pārvalde									60 000.00		Veikta visa laukuma atjaunošana un papildināšana, demontējot esošās iekārtas.	
APS1339.04	Esošā spēļu laukuma atjaunošana Zundānu ielā 2	RD Teritorijas labiekārtošanas pārvalde									45 000.00		Veikta visa laukuma atjaunošana un papildināšana, demontējot esošās iekārtas.	
APS1339.05	Esošā spēļu laukuma atjaunošana Slimnīcas ielā 8B	RD Teritorijas labiekārtošanas pārvalde									20 000.00		Veikta visa laukuma atjaunošana un papildināšana, demontējot esošās iekārtas.	
4039	Tipveida bērnu rotaļu un vingrošanas laukuma izbūve Parādes ielā	RD Teritorijas labiekārtošanas pārvalde									600 000.00		Labiekārtota teritorija ar bērnu rotaļu un vingrošanas laukumu un uzlabota vides kvalitāte.	
APS1339.11	Esošā spēļu laukuma gumijas segumu atjaunošana Līduma iela b/n	RD Teritorijas labiekārtošanas pārvalde									62 712.00		Atjaunoti esošie gumijas segumi, kas ir nokalpojuši un ekspluatācijā bistami.	
APS1339.06	Esošā spēļu laukuma gumijas segumu atjaunošana Andromedas gatvē 16	RD Teritorijas labiekārtošanas pārvalde									62 712.00		Atjaunoti esošie gumijas segumi, kas ir nokalpojuši un ekspluatācijā bistami.	
APS1339.07	Esošā spēļu laukuma gumijas segumu atjaunošana Rostokas ielā 36	RD Teritorijas labiekārtošanas pārvalde									62 712.00		Atjaunoti esošie gumijas segumi, kas ir nokalpojuši un ekspluatācijā bistami.	
APS1339.08	Esošā spēļu laukuma gumijas segumu atjaunošana Keramikas ielā 2	RD Teritorijas labiekārtošanas pārvalde									62 712.00		Atjaunoti esošie gumijas segumi, kas ir nokalpojuši un ekspluatācijā bistami.	
APS1339.09	Esošā spēļu laukuma gumijas segumu atjaunošana Viestura prospektā b/n	RD Teritorijas labiekārtošanas pārvalde									62 712.00		Atjaunoti esošie gumijas segumi, kas ir nokalpojuši un ekspluatācijā bistami.	
APS1339.10	Esošā spēļu laukuma gumijas segumu atjaunošana Brīvības ielā 124	RD Teritorijas labiekārtošanas pārvalde									62 712.00		Atjaunoti esošie gumijas segumi, kas ir nokalpojuši un ekspluatācijā bistami.	
AP50629	Atbalsta sienas gar Daugavgrīvas ielu atjaunošana Dzegužkalnā	RD MVD									132 325.72		Izbūvēta jauna atbalsta siena, kas nostiprina Dzegužkalna nogāzi gar Daugavgrīvas ielu.	

Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts							Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzami rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027						
APS0288.05	Āgenskalna betona baseina skeitparks	RD MVD								52 721.82		Izstrādāts būvprojekts un veikti izbūves darbi.	Būvprojekts tika izstrādāts, bet būvniecības process netika īstenots. Tas ir iekļauts kopējā Uzvaras parka rekonstrukcijas projektā.	
APS0516	Suņu pastaigas laukuma ierīkošana Lucavsalas ziemeļu daļā	RD MVD								50 000.00		Ierīkots suņu pastaigu laukums.	2022. gadā izstrādāta projekta dokumentācija. 2023. gadā uzsākta un turpinās iepirkuma procedūra būvniecībai un būvuzraudzībai.	
3927	Sarkandaugavas apkaimes kultūras un dabas mantojuma revitalizācija un jaunu pakalpojumu ieviešana (Aldara parka pārbūves 3.kārta)	RD PAD								2 488 429.00	1 098 853.85	Pārbūvētas mākslīgās pilsdrupas un bunkurs/amfiteātris, veikti teritorijas labiekārtošanas darbi. Veikti būvniecības darbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu.	1) 2022. gadā veikti būvdarbi: daļēji atjaunotas mākslīgās pilsdrupas un bunkurs/amfiteātris, daļēji veikti teritorijas labiekārtošanas darbi. 2) Izstrādātas un saskaņotas BP izmaiņas, paredzot nebūvēt baseinu/struklaku.	
APS0288.01	Vecannīmuižas atdzimšana	RD Teritorijas labiekārtošanas pārvalde								43 000.00		Ierīkotas piknika vietas un izveidots suņu pastaigu laukums.	Pārņemts projekts un projektēšanas un autoruzraudzības līgums no RD MVD. 29.12.2022. parakstīta trīspusēja vienošanās par līguma pārņemšanu. Izvērtēts, ka ir nepieciešams izmaiņu projekts.	
APS0288.02	Zasulauka manufaktūras parks	RD MVD								86 000.00	114 492.73	Celiņu atjaunošana, basketbola laukuma izveide, piknika vieta pie dīķīšiem.	Labiekārtošanas darbi pabeigti.	
APS0288.04	Bērnu tipveida rotaļu un vingrošanas laukumu izbūve Maskavas dārzā	RD MVD								99 000.00	111 779.85	Kvalitatīvs un drošs rotaļlaukums apkaimē.	Izbūvēts bērnu rotaļu un vingrošanas laukums, nodoti ekspluatācijā.	
APS0898	Bērnu rotaļu laukuma izbūve Nordeķu parkā	RD MVD								250 000.00	260 175.59	Paskaidrojuma raksta izveide un rotaļu laukuma izbūve.	Izbūvēts bērnu rotaļu laukums, nodots ekspluatācijā.	
APS0899	Āgenskalna tirgus publisko pakalpojumu pieejamības attīstība	RD PAD								3 500 000.00		Izstrādāta Āgenskalna tirgus attīstības iecere. Atjaunota Āgenskalna tirgū esošā un pieguļošā infrastruktūra, vienlaicīgi nodrošinot vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citām sociāli mazāk aizsargātām sociālajām grupām. Celta Āgenskalna tirgus sociālā un kultūras kapacitāte, t.sk. attīstot sociāli iekļaujošu inovatīvu kultūras pakalpojumu un stiprinot Āgenskalna tirgus lomu vietējās kopienas un mērķauditorijas vajadzībās balstītu pakalpojumu sniegšanā.	Nav aktuāls projekts.	
APS0426	Bērnu rotaļu un vingrošanas laukuma pie gājēju un velosipēdistu ceļa "Centrs–Ķengarags–Rumbula–Dārziņi", pie vides objekta "Daugavas enklumiem" papildināšana ar jaunām iekārtām un piknika vietas ierīkošana pie gājēju un velosipēdistu ceļa "Centrs–Ķengarags–Rumbula– Dārziņi", pie Mazjumpravas muižas (Dārziņu virzienā)	RD MVD								96 450.00		Droša un funkcionāli labiekārtota teritorija Daugavas malā.	Projekts netiks realizēts, ņemot vērā ierobežotos MVD resursus un kapacitāti.	
APS0632	Sabiedrisko tualetu izbūve kultūras un atpūtas parkā "Mežaparks"	SIA "Rīgas meži"								300 000.00		Izbūvētas jaunas sabiedriskās tualetes.	Plānots, bet netika uzsākts.	
APS1231.02	Sabiedriskās tualetes būvniecība Janševska prospektā, Mežaparkā	SIA "Rīgas meži"								260 000.00		Izbūvēta jauna sabiedriskā tualete.		
APS0410.04	Kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" Centrālā laukuma un parka ieeju rekonstrukcija	RD ĪD								2 000 000.00		Veikta centrālā laukuma un četru galveno ieeju labiekārtošana saskaņā ar izstrādāto būvprojektu.	Nav aktuāls projekts - kapitālsabiedrība vairs nevirza.	
APS0411	Dzeramā ūdens uzpildīšanas vietu atjaunošana un izbūve Rīgas pilsētas parkos un dārzos	RD MVD								80 000.00		Izbūvētas un atjaunotas dzeramā ūdens uzpildīšanas vietas Kanālimālas apstādījumos, Esplanādē, Vērmanes dārzā, Kronvalda parkā, Ziedondārzā, Uzvaras parkā.	2022. gadā izbūvētas dzeramā ūdens uzpildīšanas vietas (Esplanādē, Vērmanes dārzā, Ziedondārzā, Mežaparkā, Dzegužkalnā, Krīšjāņa Barona bērnu sporta laukumā). Sākot ar 2023.gadu, īstenošas RŪ.	
APS1231.01	Jaunu sabiedrisko tualetu uzstādīšana un esošo sabiedrisko tualetu aprīkošana ar jaunu maksas iekasēšanas mehānismu	RD MVD								1 222 900.00		Veikta 10 konteinertipa tualetu projektēšana, vienlaikus nodrošinot 10 konteinertipa tualetu nomu. Uzstādītas 20 papildu biotualetes. Nodrošināta jauna maksājumu sistēma esošajās tualetēs.		
APS1338.01	Soliņu, piknika galdus, velostativu, atkritumu urnu uzstādīšana Rīgas apkaimēs	RD Teritorijas labiekārtošanas pārvalde								250 000.00		Izvietoti labiekārtojuma elementi apkaimēs pie esošajiem bērnu rotaļlaukumiem u. c. legādāti labiekārtojuma elementi Rīgas vasaras projektam.		
APS0410.01	Aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana Kultūras un atpūtas parkā "Mežaparks"	SIA "Rīgas meži"								1 800 000.00		Izbūvēts skrītuļošanas laukums, daudzfunkcionāli sporta laukumi un skeitparks. Izveidota jauna infrastruktūra (elektrība, ūdensvads un kanalizācija). Veikti būvniecības darbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu.	Plānots, bet netika uzsākts.	
APS0896	Šaha galdiņu uzstādīšana parkos	RD MVD								54 000.00		Uzstādīti astoņi akmens šaha galdiņi ar soliem Lucavsalā, Uzvaras parkā un Nordeķu parkā.		
APS0630	Ziemassvētku noformējums Rīgas centrā un apkaimēs, ielu, parku un atpūtas zonu noformēšanas projekts	RD IKSD								1 460 793.00	1 183 109.49	Nodrošinātas iespējas saņemt kvalitatīvu kultūras pakalpojumu. Pieejama kvalitatīva kultūras un tūrisma infrastruktūra.	Ar jauniem vides dizaina objektiem svētku noformējumā, starp IKSD un Zimola un komunikācijas pārvaldi kompleksām savstarpēji koordinētām pilsētvides noformējuma un vizuālās komunikācijas kampaņām panākti mērķtiecīgi un profesionāli pilsētas kultūrvides svētku ainavas uzlabojumi. Tas īstenots šādās kampaņās: Lieldienu svētku noformējumā, Rīgas vasaras pilsētvides noformējumā, Latvijas republikas proklamēšanas dienas pilsētvides noformējumā, Ziemassvētku kompleksā pilsētvides noformējumā. Visās minētajās kampaņās risināta pilsētas centra un apkaimju noformējuma kvantitatīvā un kvalitatīvā paritāte.	
APS0626	Esplanādes parka gājēju celiņu seguma atjaunošana	RD MVD								1 946 772.00	699 130.58	Atjaunots gājēju celiņu un laukumu segums, atjaunoti soliņi un atkritumu urnas.	Noslēgts līgums par projekta izstrādi.	
APS0628	Atsevišķu gājēju celiņu seguma atjaunošana Uzvaras parkā	RD MVD								1 141 378.00		Atjaunots atsevišķu gājēju celiņu segums, atjaunoti soliņi un atkritumu urnas.	Nav piešķirts finansējums projekta realizācijai. Atjaunots viens no plānotajiem gājēju celiņiem gar Bāriņu ielu.	

## Izpildes raksturojums:

Plānots	Netiks īstenots/plānots, bet zaudējis aktualitāti	Pabeigts	Plānots, bet netika uzsākts							Īstenošanā				
Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzamie rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)	
APS0627	Esplanādes skeitborda zonas būvniecība	RD MVD								164 873.00		izbūvēts skeitborda laukums (uzstādīti granīta bloki).	Nemot vērā, ka savulaik plānotajā skeitborda zonas vietā 2022. gadā veikta ceļu/laukuma seguma atjaunošana, projekts vairs nav aktuāls.	
4100.01	Dailes teātra skvēra atjaunošana	RD ĪD								1 221 548.68	618 822.20	Pārbūvēts un labiekārtots Dailes teātra skvērs (Brīvības ielā 75 un Šarlotes ielā 1), nodrošinot vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem. Paredzams apmeklējumu skaita pieaugums – 10 711 apmeklējumu pieaugums gadā. Labiekārtotais Dailes teātra skvērs būs vides objekts – rekreācijas zona šobrīd ir degradētā vidē.	Dailes teātra skvēra labiekārtošanas būvdarbi.	
APS0940	Daugavas sporta nama priekšlaukuma pārbūve – Slavas alejas izbūve	RD ĪD								400 000.00		Slavas alejas izbūves rezultātā tiks atjaunots teritorijas segums, veikti apzāļošanas darbi, veikta inženierkomunikāciju nomaiņa un ierīkoti labiekārtojuma elementi.		
4100.02	Latviešu strēlnieku laukuma atjaunošana	RD ĪD								1 081 700.00	209 591.94	Atjaunots Latviešu strēlnieku laukums (adrese: Latviešu strēlnieku laukums 1 un Latviešu strēlnieku laukums 3).	Latviešu strēlnieku laukuma labiekārtojuma darbi un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas atjaunošana	
<b>2.2. uzdevums "Saglabāt, pilnveidot un ilgtspējīgi apsaimniekot zaļo infrastruktūru Rīgā"</b>														
APS1237	Tehniskā projekta sagatavošana jaunu koku stādīšanai Rīgas vēsturiskajā centrā	RD MVD								51 000.00		Izstrādāts tehniskais projekts.		
APS0412.01	Sarkandaugavas kapu paplašināšana	RD MVD								1 697 643.00		Jaunas kapavietas to rīdīnieku apbedīšanai, kuriem ir ģimenes kapavietas šajā kapsētā un blakusesošajās apkaimes kapsētās.		
APS0412.04	Bolderājas kapi Mazajā Kleistu ielā 16, Rīgā, – jaunās un paplašinātās daļas labiekārtošana	RD MVD								100 000.00		Veikta grunts pievešana un nolīdzināšana, izveidojot vajadzīgo zemes līmeni jaunu apbedījumu ierīkošanai.		
APS0412.02	Bolderājas kapu paplašināšana	RD MVD								3 000 000.00		Jaunas kapavietas to rīdīnieku apbedīšanai, kuriem ir ģimenes kapavietas šajā kapsētā un blakusesošajās apkaimes kapsētās.		
APS0288.06	Atdosim sauli Saulkrastu ielai	RD MVD								39 658.09	4 235.00	Izstrādāts būvprojekts un veikti izbūves darbi.	Izstrādāts projekts.	
APS0413.01	Mežaparku izveidošana Rīgā – Anniņmuiža	RD MVD								75 000.00		Anniņmuižas mežaparka ierīkošanai veikta bioloģiskās daudzveidības izpēte un izstrādāti saistošie noteikumi.	Veikta bioloģiskās daudzveidības izpēte un noslēgts līgums par Anniņmuižas mežaparka plānojuma un izmantošanas aizsardzības saistošo noteikumu izstrādi, termiņš 04.06.2024.	
APS0902	Bieriņu apkaimes revitalizācija - mūsu Jaunā Rīga	RD MVD								111 352.03	4 961.00	Izstrādāts būvprojekts un veikti izbūves darbi.	Izstrādāts projekts.	
APS0288.03	Aktīvās atpūtas taka Bīķernieku mežā	RD Teritorijas labiekārtošanas pārvalde								73 000.00		Izveidotas pastaigu takas ar soliņiem un vingrošanas elementiem.	12.12.2022. izsludināts iepirkums projektēšanai, autoruzraudzībai un būvniecības darbiem	
APS0412.07	Rīgas Brāļu kapu ūdensapgādes, teritorijas un kapulauku laistīšanas sistēmas ar krājrezervuāru izveide	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"								469 833.69		Veikta laistāmā ūdens rezervuāra ierīkošana. Ierīkoti artēziskie urbumi, ūdensapgāde, laistīšanas tīkli u. c.		
APS0413.02	Mārupītes mežaparka plānojuma infrastruktūras izbūves projektēšana	RD MVD								75 000.00		Izstrādāts plānojums Mārupītes mežaparkam – plānotā infrastruktūra – koka laipas, tiltiņi un skatu platformas, atpūtas vietas, vingrošanas elementi, suņu laukums, Ozolplača izbūve u.t.t. Būvniecība šajā etapā nav paredzēta.	Noslēgts līgums 10.11.2022. par projektēšanu. Līguma termiņš ir 12 mēneši.	
APS0412.05	Raiņa kapu galvenā ceļa (Raiņa alejas) seguma pārbūve	RD MVD								299 250.00		Pārbūvēts Raiņa kapu galvenā ceļa (Raiņa alejas) segums, tādējādi nodrošinot valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr.6677 "Raiņa kapu ansamblis, t. sk. vārti, administratīvā ēka, kapliča, krematorija" publiskās ārtelpas attīstību.		
APS0412.03	Kolumbāriju būvniecības projektu izstrāde	RD MVD								60 000.00		Izstrādāti būvprojekti 3 kolumbāriju būvniecībai: 1. pie Rīgas krematorijas Varonu ielā 3; 2. mazāku kolumbāriju būvniecībai Matīsa kapos Matīsa ielā 1; 3. Bolderājas kapos Mazajā Kleistu ielā 16.	Iepirkums "Rīgas valstspilsētas pašvaldības kolumbārija I Meža kapsētā, Rīgā projektēšana un autoruzraudzība" 2022. gadā ir beidzies bez rezultāta; tika izsludināti pieci iepirkumi, kā arī viens iepirkums, kurā tika uzaicināts konkrēts pretendents.	



## Izpildes raksturojums:

Plānots	Netiks īstenots/plānots, bet zaudējis aktualitāti	Pabeigts	Plānots, bet netika uzsākts					Īstenošanā					
Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzamie rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
APS1100	Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā (LIFE LATESTadapt)	RD PAD								532 133.00	5 005.39	1. Īstenotas dabā balstītu risinājumu pilotaktivitātes – apzaļumošana, ūdens savākšana un ūdens infiltrācija izvēlētajā pilotteritorijā – Tērbatas ielā. Šīs aktivitātes rezultātā uzstādītas un testētas divas zaļās sienas, viens zaļais jumts, divi lietusdārzi, zaļie parkleti u. c. mazāki elementi. 2. Izveidots Rīgas Zaļināšanas plāns, kas risina gan pielāgošanās klimata pārmaiņām, gan bioloģiskās daudzveidības jautājumus, attīstot Rīgas zaļās infrastruktūras tīklu (projekta ekspertu komanda sadarībā ar pašvaldību telpiskajiem plānotājiem izstrādā priekšlikumus pilsētu apzaļumošanas plāniem Latvijas izmēģinājuma ("demo") pašvaldībām – Valmierai, Rīgai, Cēsīm; pilsētu apzaļumošanas plāni tiek pieņemti kā pašvaldību tematiskie plānojumi atbilstoši nacionālajam tematiskā plānojuma regulējumam). 3. Iedzīvotāju izglītošana un skolnieku iesaiste.	Uzsākta īstenošana.
APS1317	Uzvaras parka atjaunošana, tostarp teritorijas labiekārtošana	RD ID								10 000 000.00		Atjaunots un labiekārtots Uzvaras parks. Parka labiekārtošana paredzēta divās kārtās, kopējā atjaunotā platība 13 ha. Pirmās kārtas (~7 ha) ietvaros labiekārtota teritorija, izveidoti gājēju celiņi, slēpošanas trases, izbūvētas inženierkomunikācijas, ūdenstilpnes un tās šķērsojumi, t. sk. atsevišķu labiekārtojuma elementu novietojums.	
<b>2.3. uzdevums "Veicināt plašāku pieejamību krastmalām un ūdens telpām un to lietojumu, kā arī attīstīt nepieciešamo infrastruktūru"</b>													
APS0909	Bolderājas karjera peldvietas ierīkošana	RD MVD								182 600.00		Izstrādāts projekts un veikta aprīkojuma ierīkošana. Lai oficiāli piešķirtu peldvietas statusu: 1) jāizvieto informācijas stendi un brīdinājuma zīmes; 2) konteineru un sanitāro mezglu novietnes labiekārtojuma izbūve; 3) koka laipas, kas nodrošina vides pieejamību peldvietā, izbūve; 4) jānovieto atpūtas soli; 5) jāveic ūdens grunts izpēte, peldvietas grunts līmeņa pacelšana, pieberot smilts slāni; 6) glābšanas stacijas posteņa izvietošana, stacijas būvniecība; 7) jāizstrādā peldvietas infrastruktūras izvietojumu skice - projekts.	
APS0911	Apgaismojuma un elektroapgādes līnijas izbūve Daugavgrīvas peldvietai (peldvietas pieejā Birutas Baumanes alejā)	RD MVD								190 000.00		Ierīkots apgaismojums Birutas Baumanes alejā un izbūvēts elektroapgādes pieslēgums stacionārai glābšanas stacijai peldvietā.	
APS0635	Jauna bērnu rotaļlaukuma izbūve Vakarbuļļu peldvietā	RD MVD								160 000.00		Izbūvēts jauns rotaļlaukums. Izveidotas jaunas un atjaunotas vecās rotaļlaukuma konstrukcijas. Labiekārtota vide.	
APS0654	Jauna bērnu rotaļlaukuma izbūve Daugavgrīvas peldvietā	RD MVD								130 000.00		Izbūvēts jauns rotaļlaukums. Izveidotas jaunas un atjaunotas vecās rotaļlaukuma konstrukcijas. Labiekārtota vide.	
9365	Atpūtas vietas pie Juglas ezera izveidošana Braila ielā	RD MVD								670 000.00		Izbūvēts bērnu rotaļlaukums, spēļu galdi, pieeja pie ezera, informatīvais tablo Braila rakstā, atjaunots apgaismojums un asfalta segums Braila ielā.	Būvprojekts izstrādāts. Projekta īstenošanas plānotais sākuma datums 01.06.2023.
APS0288.07	Bukultu pastaigu taka	RD MVD								49 140.76	5 445.00	Izstrādāts būvprojekts un veikti izbūves darbi.	Izstrādāts projekts.
3771	Zirņu pussalas labiekārtošana Dārziņu apkaimē	RD MVD								85 000.00	71 722.63	Labiekārtota Zirņu pussala (zemes gabala kadastra Nr. 0100 125 0541) ar publisku peldvietu, tiltu pār slūžām un veloceļu, rotaļu un sporta laukumi.	Labiekārtošanas darbi pabeigti.
APS0908	Ķīpsalas pludmales labiekārtošana un peldvietas ierīkošana	RD MVD								63 000.00	39 070.90	Lai oficiāli piešķirtu peldvietas statusu: 1) jāizvieto informācijas stendi un brīdinājuma zīmes; 2) jāizbūvē koka laipa, kas nodrošina vides pieejamību peldvietā; 3) jāizvieto soli, pārģērbšanās kabīnes; 4) jāveic ūdens grunts izpēte; 5) jāizstrādā peldvietas infrastruktūras izvietojuma skice – projekts. Nepieciešams skīču projekts un aprīkojuma uzstādīšana.	Daugavas peldvieta "Ķīpsala" 2022. gadā iekļauta MK noteikumu Nr.692 "Peldvietu izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība" iekšzemes peldvietu sarakstā. Izbūvētas pastaigu laipas, soli, pārģērbšanās kabīne, nodrošinot vides pieejamību peldvietā. Veikta peldvietas ūdens grunts izpēte un peldvietas zemūdens daļas līdzināšana.
APS0910	Glābšanas stacijas posteņa iegāde un uzstādīšana Vakarbuļļu peldvietā	RD MVD								180 000.00		Būvniecības projekta minimālā sastāva izstrāde un saskaņošana, glābšanas stacijas būves iegāde un uzstādīšana peldvietā.	Noslēgts līgums par būvniecības projekta izstrādi

## Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts							Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzami rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027						
3226.02	Pilsētas kanāla Kārļa baseina kanālmalas pārbūve un saistītās publiskās ārtelpas labiekārtošana – I daļa	RD PAD								8 808 820.00		Pārbūvēta piegādes zona kanālmalā pie Gaļas paviljona, veikta kanālmalas pagrabu vienkāršota atjaunošana.		
APS0706.01	Zunda kanāla krastmalas attīstība	RD PAD								5 000 000.00		Izveidota kvalitatīva rekreācijas teritorija ap Zunda kanālu, veicinot arī plašāku pieejamību un lietojumu krastmalām un ūdens telpām.		
3226.01	Pilsētas kanāla Kārļa baseina kanālmalas pārbūve un saistītās publiskās ārtelpas labiekārtošana – II daļa	RD PAD								9 080 000.00		Pārbūvēta piegādes zona un Pilsētas kanāla kanālmalas pie Centrālirtgus ielas, veikta publiskās ārtelpas labiekārtošana.		
APS0912	Slipi izbūve publiskajos ūdeņos: Ķīsezera un Juglas ezerā	RD MVD								60 000.00		Ķīsezera krastā pie Ipašuma Ezermalas ielā 22C un Juglas ezera krastā pie Murjāņu ielas 157 izbūvēti publiski pieejami slipi, lai iedzīvotāji varētu ielaist ūdeni savus peldlīdzekļus.	Izstrādāts būvprojekts. Nepieciešams saņemt finansējumu slipu izbūvei.	
APS0653	Vakarbulļu un Daugavgrīvas peldvietu attīstība	RD MVD								64 400.00	45 428.24	Izbūvētas koka laipas, koka palisādes, kā arī atonās pārģērbšanās kabīnes, sešas (plastikāta) pārģērbšanās kabīnes Vakarbulļu peldvietā un četras – Daugavgrīvas peldvietā.	Vakarbulļu peldvietā izbūvētas pastaigu laipas, koka platformas ar soliem un saujosšanās zvlīņiem, pārģērbšanās kabīnes Daugavgrīvas un Vakarbulļu peldvietās - uzlabojot vides pieejamību.	
<b>2.4. uzdevums "Saglabāt pilsētas kultūrvēsturisko ainavu, saudzējot un atjaunojot apbūves aizsardzības teritorijas"</b>														
APS0638	Ziepniekalna kapu vecās kapličas rekonstrukcija	RD MVD								65 000.00		Apkaimes iedzīvotājiem un citiem ģimenes kapavieta uzturētājiem ir radīta iespēja cieņpilni atvadīties no tuviniekiem. Atjaunota un ekspluatācijai droša vēsturiskā sēru ceremoniju ēka.		
APS0785	Strūklakas "Sumpurnis, bārenīte un mātesmeita" atjaunošana Kronvalda parkā	RD MVD								300 000.00		Restaurēts Kronvalda parka strūklakas "Sumpurnis, bārenīte un mātesmeita" baseins un skulptūras.		
APS0965.01	Zolitūdes traģēdijas piemiņas vieta	RD PAD								1 105 429.00		Izveidots Piemiņas dārzs Zolitūdes traģēdijā cietušajiem. Veikta: 1) būvprojekta izstrāde (plānotās izmaksas EUR 114 587 apmērā (10.2022.–12.2023.)); 2) būvniecība (plānotās izmaksas EUR 943 328); 3) autoruzraudzība (plānotās izmaksas EUR 28 647); 4) būvuzraudzība (plānotās izmaksas EUR 18 867).	2022. gadā noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi.	
APS0784	Pilsētas vēsturiskās strūklakas "Gadalaiki" restaurācija Vērmanes dārzā	RD MVD								56 000.00	103 626.07	Atjaunota strūklaka.	Strūklakai veikta renovācija.	
APS0414.02	Priekšizpēte, projekta koncepcijas un būvprojekta izstrāde dārzu un parku ansambļa "Lielie kapi" (t. sk. Jēkaba sektora) teritorijas kompleksai attīstībai	RPA "Rīgas pieminieklju aģentūra"								161 600.00		1. Veikta priekšizpēte un datu apkopošana: darbs arhīvos (arhīva dokumentu, apbedīto personu lietu izpēte) – zinātniskās izpētes darbinieks. 2. Atklāts konkurss Lielo kapu koncepcijai. 3. Izstrādāts būvprojekts teritorijas kompleksās attīstības iecerei – vienkāršotās projektēšanas ar paskaidrojuma rakstiem teritorijas labiekārtošanai izstrāde, projektēšana, tehniskās dokumentācijas sagatavošana.		
3143	Pieminekļa 6.Rīgas kājnieku pulka karavīriem – pilsētas aizstāvjiem 1919.gadā, Sudrabkalniņa (valsts nozīmes vēstures piemineklis ar aizsardzības Nr.7385) restaurācijas projekta 3.kārta – teritorijas labiekārtošana un rekonstrukcija	RPA "Rīgas pieminieklju aģentūra"								122 016.95		Pilnībā pabeigts pieminekļa restaurācijas projekts. Sakārtota teritorija - atjaunots priekšlaukuma segums, renovēts parks un apstādījumi pēc Andreja Zeidaka projekta. Sakārtota vide valsts svētku svinīgo pasākumu norisei.	Projekts īstenots daļēji, restaurējot tikai pašu pieminekli. Tikš lemts, kad īstenot labiekārtošanas sadāju.	
APS0965.02	Teātra laukuma attīstība un Aspazijas piemiņas vietas izveide	RD PAD								500 000.00		Attīstīta publiskā ārtelpa, labiekārtojot Teātra laukumu un uzstādot piemiņas vietu Aspazijai.		
3436	Raiņa pieminieklja terases Esplanādes parkā rekonstrukcija un labiekārtošana	RPA "Rīgas pieminieklju aģentūra"								199 340.24		1. Veikti sagatavošanas darbi. 2. Demontēti esošie granīta elementi. 3. Demontētas betona ieseguma plāksnes (zem būvējamā pandusa). 4. Demontēti terases plāksņu pamati. 5. Restaurēti granīta elementi, atjaunota virsma. 6. Apsekotas atbalsta sienas un pakāpienu pamati, demontētas bojātās virsējās daļas. 7. Atjaunoti pamati. 8. Ierīkoti pamati zem terases un pandusa. 9. Uzstādīti granīta atbalsta sienu elementi un terases plāksnes. 10. Veikti apzālumošanas darbi.		
APS0637	Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza ārējā perimetra četru ēku rekonstrukcija, saglabājot Mežaparka kā kultūrvēsturiskas vietas arhitektonisko vērtību	SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs"								3 048 000.00		Rekonstruētas četras ēkas, kas izvietotas pa Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza perimetru (administrācijas ēka, kase / Apmeklētāju galvenā ieeja, insektārijs /vēsturiski "vecā" kase, akvārijs/ vēsturiskais restorāns). Veikti būvniecības darbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu.		
APS0915	Rīgas pils laukuma pārbūve	RD PAD								8 500 000.00		Pārbūvēts un labiekārtots Rīgas pils laukums saskaņā ar izstrādāto būvprojektu.		

## Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts							Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzami rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027						
APS1342	Rīgas 700 gadu jubilejas paviljona restaurācija un rekonstrukcija	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"								430 779.04		Atjaunots paviljona sākotnējais stikla kupsols un izveidots jauns frontonu segums. Restaurēts dzelteno ķieģeļu mūrējums (fasādes plaknes, pilastrī, arkas, frontonu iekšpuse), paviljona apmetās daļas – cokols, uzeju volūtas, frīze, frontons, kā arī kapitēļi, frīžu dekori un pildīņu dekori uz kupola pamatnes tambura. Atjaunots virsmu krāsojums. No jauna izgatavoti betona pakāpieni, grīda iesepta ar keramikas flīzēm. Paviljona iekšējais apgaismojums atjaunots un uzstādīts ārējais apgaismojums.		
APS1340	Rīgas Brāļu kapu teritorijas ceļu un laukuma segumu restaurācija	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"								1 700 000.00		Rīgas Brāļu kapu perimetrāliem ceļiem uzlabots tehniskais stāvoklis, īpaši cietā seguma ceļiem. Grantētiem ceļiem tiks uzlabots seguma biežums. Būs renovēti ceļu bortakmeņi, atjaunotas, attīrītas kapu plāksnes, atjaunots zāliens u. c.		
APS0414.01	Hermaņa Ādama Krēgera dzimtas kapličas restaurācija	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"								93 400.00		Restaurēta Hermaņa Ādama Krēgera dzimtas kapliča – saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums, sakoptāka vide Lielajos kapos. Radīta iespēja pilsētas iedzīvotājiem un viesiem apmeklēt atjaunoto kapliču kā vēstures un sava laika arhitektūras un mākslas liecību.		
APS0414.03	Johana Teodora Pihlava dzimtas kapličas konservācija/restaurācija	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"								189 000.00		Johana Teodora Pihlava dzimtas kapličas restaurācija – atjaunota kapličas fasāde un interjers tās sākotnējā izskatā; saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums; restaurēts sabiedriskajā ārtelpā esošais piemineklis; sakopts vidi degradējošs objekts, kura brūkošās daļas apdraud teritorijas apmeklētājus.		
APS1341	Meža kapu vēsturisko vārtu un žoga atjaunošana	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"								70 000.00		Esošā žoga tehniskais un vizuālais stāvoklis ir uzlabots. Veikta žoga pamatnes atjaunošana, žoga izbūve, atjaunoti slēdzamie vārti, restaurēti vēsturiskie šūnakmens vārti u. c.		
APS0414.04	Vērmaņu dzimtas kapu pieminekļu rekonstrukcija, restaurācija un pieminekļu sakopšanas programma	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"								105 000.00		Atjaunoti (rekonstruēti), uzstādīti un restaurēti kapu pieminekļi Heinriham Vērmanim (1773.–1810.) un Kristianam Vērmanim (1810.-1811.), uzstādīta kapu plāksne Karolinei Ernestīnei Vērmanei (1793.–1837.) – atjaunota Rīgas attīstībā nozīmīgu cilvēku piemiņas vieta.	Projekta I kārtā un izpētes darbi.	
APS1318	Ēkas Amatu ielā 5 vēsturiskās fasādes atjaunošana	RD ĪD								500 000.00		Veikta ēkas vēsturiskās fasādes atjaunošana, novēršot bistamību – iespējamu apmetuma krišanu uz ietves.		
APS0158	Izgītības iestāžu vēsturisko fasāžu atjaunošana	RD ĪD								2 000 000.00		Veikta izgītības iestāžu vēsturisko fasāžu atjaunošana: 1) Rīgas 49. vidusskolai Krišjāņa Valdemāra ielā 65; 2) Rīgas Avotu pamatskolai Avotu ielā 44; 3) Rīgas Jāņa Poruka vidusskolai Gaujas ielā 23.		
<b>2.5. uzdevums "Veidot vienotu un pieejamu publiskās ārtelpas tīklojumu ar ērtu navigāciju un pārdomātu pilsētas komunikāciju"</b>														
APS0641	Rekreācijas un kultūrvēstures ceļvedis - mobilās aplikācijas izstrāde	SIA "Rīgas meži"								125 000.00		Apkopota informācija, izveidota un pārbaudīta mobilā aplikācija.	Paredzētais finansējums netika piesaistīts.	
APS0716.02	Vecrīgas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana	RD PAD								10 000 000.00	19 093.80	Veiktas Vecrīgas savienojamības attīstībai nepieciešamās priekšizpētes aktivitātes, izstrādāts būvprojekts un veikti būvniecības darbi.	27.10.2022. noslēgts līgums (Nr. DA-22-132-ll) par sākotnējās būvniecības ieceres tehniskās dokumentācijas izstrādi ar līguma kopējo summu 160 446,00 EUR un līgumcenu projektam (APS0716.02) 95 469,00 EUR.	
APS1238	Vides pieejamības nodrošināšana I Meža kapu kaplicai un Kapsētu pārvaldes administrācijas ēkai Aizsaules ielā 1A	RD MVD								120 000.00		Izstrādāti divi būvprojekti un nodrošināta būvniecība.		
APS0716.01	Rīgas Centra un Brasas apkaimes publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana	RD PAD								5 000 000.00	12 995.40	Ar iesaistīto pušu līdzdalību veikta priekšizpēte maršruta Centrs–Brasa pieejamības koncepta īstenošanai, izstrādāts būvprojekts un veikti būvniecības darbi.	27.10.2022. tika noslēgts līgums (Nr. DA-22-132-ll) par sākotnējās būvniecības ieceres tehniskās dokumentācijas izstrādi ar līguma kopējo summu 160 446,00 EUR un līgumcenu projektam (APS0716.01) 64 977,00 EUR.	
APS0425	Vasaras pilsētas eksperimenta koordinēšana un īstenošana 2022. gadā	RD PAD								700 000.00		Veikta konceptuālā idejas attīstīšana un īstenošanas koordinācija, lai 2022. gada vasarā kāda centra apkaimes iela kļūtu par vasaras ielas eksperimenta ielu, paredzot satiksmes ierobežojumus, prioritizējot gājēju un mikromobilitāti.	Turpinājās 2021. gada vasarā uzsāktā gājēju pieredzes uzlabošana Rīgas centra ielu maršrutā Valņu iela – Brīvības bulvāris – Tērbatas iela – Miera iela – Baznīcas iela. Projekta ieviešanas darba grupas uzdevumi bija izvietot labiekārtojuma elementus pilsētas centra ielās tādā pašā apmērā kā 2021. gadā, izvērtēt iespējas šos labiekārtojumus saglabāt visa gada garumā, kā arī iespēju robežās izvērtēt iespējas papildināt labiekārtotās zonas pilsētvīdē.	
<b>2.7. uzdevums "Veidot pilsētas iedzīvotājiem un viesiem drošu pilsētvīdi"</b>														
APS0415.05	Neapgaismotās daļas apgaismojuma izbūve Arkādijas parkā	RPA "Rīgas gaisma"								215 000.00		Izprojektēts un izbūvēts kvalitatīvs, energoefektīvs Arkādijas parka apgaismojums.		
3312	Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projektēšana un rekonstrukcija Jūrmales gatvē no dzelzceļa pārvada līdz Zolitūdes ielai	RPA "Rīgas gaisma"								350 692.28		Nomainīti 93 gaismas ķermeņi, rekonstruēts apgaismojums 2,8 km garā posmā.		
3572	Ielu apgaismojuma elektriskā tīkla rekonstrukcija Dārziņos, 4.kārta	RPA "Rīgas gaisma"								228 250.00		Jauns, moderns un ekonomiski izdevīgs ielu apgaismojums Dārziņos.		
APS0415.02	Apgaismojuma tīkla paplašināšana Kultūras un atpūtas parkā "Mežaparks" – Janševska prospektā un Atpūtas alejā	RPA "Rīgas gaisma"								450 000.00		Paplašināts apgaismojuma tīkls saskaņā ar izstrādāto būvprojektu.		

Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Pabeigts	Plānots, bet netika uzsākts							Istenošanā	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzami rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Pēc 2027					
3299	Vērmanes dārza apgaismojuma projektēšana un kapitālais remonts	RPA "Rīgas gaisma"								509 963.37		Nomainīti 2800 m kabeļa, uzstādīti 130 apgaismojuma balsti un 131 gaismas ķermeņi – rekonstruēts apgaismojums visā parkā.		
APSO644	Ielu apgaismojuma izbūve Dārziņos, 5. kārta	RPA "Rīgas gaisma"								228 250.00		Izbūvēts jauns, moderns un ekonomiski izdevīgs ielu apgaismojums Dārziņos.		
1528	Ielu apgaismojuma renovācija Kurzemes prospektā no Slokas ielas līdz Jūrmalas gatvei	RPA "Rīgas gaisma"								663 903.29		Nomainīti 140 gaismas ķermeņi, uzstādīti jauni balsti ar 132 gaismas ķermeņiem – rekonstruēts ielu apgaismojums 6,5 km garā posmā.		
3310	Ielu apgaismojuma kapitālā remonta projektēšana – Kurzemes prospekts no Slokas ielas līdz Jūrmalas gatvei	RPA "Rīgas gaisma"								50 759.39		Sagatavots projekts.		
3315	Apgaismojuma renovācijas projektēšana un apgaismojuma renovācija Anniņmuižas bulvārī	RPA "Rīgas gaisma"								511 586.29		Nomainīti 157 gaismas ķermeņi, rekonstruēts apgaismojums 2,4 km garā posmā.		
3302	Ielu apgaismojuma kapitālā remonta projektēšana – Kārļa Ulmaņa gatve no Vienības gatves līdz Lielirbes ielai	RPA "Rīgas gaisma"								57 955.94		Sagatavots projekts.		
3300	Ielu apgaismojuma kapitālais remonts Kārļa Ulmaņa gatvē no Vienības gatves līdz Lielirbes ielai	RPA "Rīgas gaisma"								785 007.73		Nomainīti 260 gaismas ķermeņi un rekonstruēts ielu apgaismojums 8,5 km garā posmā.		
1553	Apgaismojuma projektēšana un ierīkošana Krustpils ielā no Rencēnu ielas līdz Maskavas ielai	RPA "Rīgas gaisma"								464 982.31		Izprojektēts kvalitatīvs un energoefektīvs ielu apgaismojums 3,6 km garā posmā, pēc projektēšanas tas tiek izbūvēts.		
1990	Apgaismojuma ierīkošana Maskavas ielā no Taisnās ielas līdz pilsētas robežai	RPA "Rīgas gaisma"								499 535.13		Uzstādīti 174 gaismas ķermeņi, ierīkots ielu apgaismojums 5,2 km garā posmā.		
APS1303	Apgaismojuma ierīkošana Granīta ielā (no Krustpils ielas līdz Rīgas robežai)	RPA "Rīgas gaisma"								192 000.00		Izprojektēts kvalitatīvs un energoefektīvs ielu apgaismojums 1,7 km garā posmā, kā arī pēc projektēšanas veikta tā izbūve.		
3840	Lielupes ielas rotallaukuma, gājēju ceļu un apgaismojuma izbūve	RD Teritorijas labiekārtošanas pārvalde								295 059.63		Izbūvēts rotallaukums, gājēju ceļš, šūpoļu zonu norobežojošais labiekārtojuma elements, apgaismojums. Ierīkots zāliens.	Izbūvēts rotallaukuma gājēju ceļš, apgaismojums. Ierīkots zāliens. Šūpoļu zonu norobežojošais labiekārtojuma elements netika izbūvēts, jo nav vairs aktuāls un nav nepieciešams.	
APS0415.01	Apgaismojuma projektēšana un ierīkošana Ēbelmuižas parka teritorijā	RPA "Rīgas gaisma"								257 027.21		Uzstādīti 83 gaismas ķermeņi un ierīkots publiskais apgaismojums Ēbelmuižas parkā.	Uzsākta projektēšana.	
APS0415.03	Apgaismojuma projektēšana un ierīkošana Nordeķu parka teritorijā	RPA "Rīgas gaisma"								122 475.78		Uzstādīti 73 gaismas ķermeņi un ierīkots publiskais apgaismojums Nordeķu parkā.	Uzsākta projektēšana.	
APS0415.04	Apgaismojuma ierīkošanas projektēšana un ierīkošana Sarkandaugavas parka teritorijā	RPA "Rīgas gaisma"								84 112.36		Uzstādīts 41 gaismas ķermeņi un ierīkots publiskais apgaismojums Sarkandaugavas parkā.	Uzsākta projektēšana.	
APS0642	Vienotās vadības centra un krīzes vadības centra izveide, visas pilsētas pārklāšana ar videonovērošanas kamerām (t. sk. pārvietojamām), kā arī videoanalītikas un viedas pilsētas moduļa pievienošana esošajām digitālajām tehnoloģijām	Rīgas pašvaldības policija								8 000 000.00		Izveidots vienotās vadības centrs un krīzes vadības centrs, palielināts pilsētas pārklājums ar videonovērošanas kamerām, kurām ir pievienoti analītiskie moduļi un citi sensori katastrofu pārvaldīšanai un publisko telpu apdraudējumu konstatēšanai, uzlabots policijas reaģēšanas laiks.	Rīgas domes Īpašuma departaments veica Rīgas pašvaldības policijas Vienotās vadības centra un krīzes vadības centra Lēdurgas ielā 26, Rīgā projektēšanas darbus. Pašlaik notiek projekta saskaņošana. Uzsākta tehniskā projekta izstrāde videonovērošanas tīkla paplašināšanai.	
4044	Vietējo varas iestāžu apmācība terorisma draudu mazināšanai un drošas pilsētvides izveidei (Secu4All)	Rīgas pašvaldības policija								889 035.18		Izstrādāts mācību cikls un materiāli (izgatavoti saskaņā ar četriem apmācības moduļiem), kas paredzēti vietējām varas iestādēm (1. modulis - apmācība vietējām varas iestādēm, lai lokāli identificētu visaugstākā riska zonas un mērķus; 2. modulis - apmācība efektīvai komunikācijai krīzes situācijā; 3. modulis - apmācība izmantot vispiemērotākās tehnoloģijas sabiedrisko vietu aizsardzībai, šo tehnoloģiju izmantošanas ētika, kā arī datu pārvaldības ētika; 4. modulis - apmācība, lai samazinātu iedzīvotāju nedrošības sajūtu un novērstu teroristu uzbrukumus, izmantojot "Pilsētvides projektēšanu, plānošanu un pārvaldību").	Rīgā noorganizēts apmācību cikls vietējām drošības iestādēm. Daļa darba grupu sanāksmēs Briselē un online.	
2395	Apgaismojuma projektēšana un izbūve Jaunciema gatvē no Jaunciema 10. šķērslīnijas līdz Juglas kanālam	RPA "Rīgas gaisma"								723 823.82		Uzstādīti 210 gaismas ķermeņi, ierīkots ielu apgaismojums 6,5 km garā posmā.	Uzsākta projektēšana.	
<b>3. prioritāte "Laba vides kvalitāte un noturīga pilsētas ekosistēma klimata pārmaiņu mazināšanai"</b>														
<b>3.1. uzdevums "Pilnveidot vides kvalitātes un klimata pārmaiņu ietekmes uzraudzības un sabiedrības informēšanas sistēmu"</b>														
APS1285	Rīgas metropoles teritorijas zaļo un ūdensmalu zonu ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma un pieprasījuma novērtēšana un atbilstošais monitoring	SIA "Rīgas meži"								250 000.00		Izstrādāta un ieviesta plānošanas, modelēšanas informācijas sistēma, kā arī aplikācija ziņojumu saņemšanai un nosūtīšanai.		

## Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts							Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzami rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Pēc 2027					
4148	I-ENERGY (Artificial Intelligence for Next Generation Energy) – Mākslīgais intelekts nākamās paaudzes enerģētikai	REA								95 875.00	40 761.51	1. Pārņemta pieredze par enerģētikas sistēmas transformācijas plaša diapazona risinājumiem, sākot ar optimizētu tīkla un ar tīklu nesaistītu AER aktīvu pārvaldību, elektrotilku darbības efektivitāti un uzticamību, optimāla riska novērtējumu energoefektivitātes ieguldījumu plānošanai. 2. Atbalsts vietējo un virtuālo enerģētikas kopienu izveidei, aktivizācijai un iesaistei zaļās enerģijas tirgos. 3. Citu, ar enerģētiku nesaistītu, pakalpojumu dizains, kas veido sinerģiju starp enerģētikas komponentēm (t. i., centralizētā siltumapgāde, ēku energoefektivitāte u. c.) un ar enerģētiku nesaistītām nozarēm (t. i., e-mobilītāte, sabiedrības drošība u. c.), kā arī gala lietotājiem, kam ir vājas tehniskās prasmes izmantot inovatīvas tehnoloģijas, piemēram, vecāka gadagājuma iedzīvotāji.	Izveidots rīks, kas balstās uz 2008-2018 REA izstrādāto energoauditu digitalizēšanas. Iedzīvotājiem būs iespējams uzzināt savu enerģijas patēriņu un aprēķināt potenciālo energoefektivitātes pasākumus. Pārējie sagaidāmie rezultāti nav mainījušies.	
AP50109	Eiropas pilsētu kalkulators – atbalsts publiskajam sektoram ceļā uz klimatneitralitāti, izmantojot perspektīvus modeļēšanas instrumentus	REA								84 250.25	22 016.66	1. Apkopoti dati par visām Rīgas pilsētā atbilstošajām nozarēm un aktivitātēm, var novērtēt, kādi ir nepieciešamie nosacījumi, lai sasniegtu savus mērķus klimatneitralitātes jomā (piemēram, līdz 2030., 2050. gadam), un patstāvīgi izstrādāt un atjaunināt rīcības virzienus un politikas scenārijus, izmantojot EUCityCalc. 2. Izmantojot EUCityCalc, izstrādāts "pasākumu kopums" Rīgas pilsētā vispiemērotākajās nozarēs un novērtēti enerģijas, emisiju rādītāji, resursu un izmaksu ieguvumi teritorijās. 3. Izstrādāta rokasgrāmata par CO2 emisiju aprēķina metodoloģiju, izmantojot EUCityCalc. 4. Izstrādāti politikas scenāriji un rīcību virzieni saskaņā ar ES mērķiem (līdz 2050. gadam). Izstrādātie politikas scenāriji un rīcību virzieni ir iekļauti Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānā, kā arī izvērtēti saistībā ar citu ar klimatneitralitāti saistīto stratēģiskās plānošanas dokumentu izstrādi un aktualizāciju.	Projekta ietvaros ir izstrādāts rīks atbilstoši laika grafikam. Projekts turpinās, plānotie rezultāti nemainās.	
AP50593	Rīgas aglomerācijas vides trokšņa stratēģiskās kartes atjaunošana/izstrāde	RD MVD								50 000.00		Tiek izpildīta Eiropas Direktīvas 2002/49/EK un ar to harmonizētas Latvijas likumdošanas prasība. Iegūti objektīvi dati par iedzīvotāju skaitu, kuri dzīvo ar trokšņa rādītājiem noteiktās trokšņa zonās.	27.04.2022 tika pieņemts Rīgas domes lēmums Nr.1466 "Par Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģisko karšu apstiprināšanu".	
AP51062	Klimatneitrālu pilsētu attīstības veicināšana Baltijas jūras reģionā ("CommitClimate")	REA								196 908.40		Izstrādāts un pašvaldību vidē testēts adaptēts klimatneitralitātes scenāriju modeļēšanas rīks "Commit Climate Simulator".		
<b>3.2. uzdevums "Uzlabot vides kvalitāti"</b>														
AP51288	Automatizēta kokaudzētavu stādu attīstības, veselības, aizsērēšanas kontroles sistēmas izveidošana LAD Nr. 22-00-A01611-000011	SIA "Rīgas meži"								59 000.00		1. Kokaudzētavu resursu patēriņa samazinājums stādu audzēšanas procesā. 2. Manuālo procesu digitalizācija un automatizācija. 3. Palielināts stādāmā materiāla lietderīgais iznākums. Vadošais partneris: Rīgas Tehniskā universitāte.		
AP51287	Mežizstrādes plānošanas IT rīka izstrāde LAD Nr. 22-00-A01611-000001	SIA "Rīgas meži"								70 244.00		Izstrādāts mežizstrādes automatizētas plānošanas algoritmu, datu apstrādes un analīzes IT rīks, balstoties uz optimālu ekosistēmu pakalpojumu sniegšanas modeli mežsaimniecībā. Vadošais partneris: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte.		

## Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts							Istenošanā	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzami rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Pēc 2027					
APS1286	Augsnes bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu funkciju un pakalpojumu saistītie dažādos zemes lietojumu veidos: no būtisko faktoru, radītās slodzes un klimata pārmaiņu noturības noteikšanas līdz to ekonomiskajai vērtēšanai (BIOservicES), HORIZON-MISS-2022-SOIL-01 - Nr. 10112374	SIA "Rīgas meži"								76 927.50		1. Izstrādāta vienota, starptautiska metodoloģija augšņu raksturojumam. 2. Noteikti augšņu un ar tām saistīto rādītāju kopumi, kas saista ekosistēmu pakalpojumus ar bioloģisko daudzveidību. 3. Izstrādāti likumdošanas izmaiņu ieteikumi augsnes bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai. 4. Veikts ar augsnes bioloģisko daudzveidību saistīto ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskais novērtējums un izstrādāts lēmumu atbalsta rīks augsnes bioloģiskās daudzveidības salīdzinājumam. Tīmeklī pieejams kalkulators augsnes ekonomiskās vērtības noteikšanai saistībā ar augsnes bioloģisko daudzveidību. 5. Izstrādāts modelis, lai prognozētu augšņu izplatības izmaiņas, kas saistītas ar augsnes organismiem. Projekta koordinators: Kartahenas Politehniskā universitāte (Universidad Politécnica de Cartagena), Spānija.		
APS1289	Satelīt dati dabas teritoriju uzraudzībai un mežu apdraudējumu monitoringam (SWIFT) Nr. 101082732	SIA "Rīgas meži"								201 225.00		Izstrādāta un testēta aplikācija, kas atbilstoši tirgus un nozares vajadzībām, pielietojot reāllaika augstas precizitātes tālrunpētes datus, ļauj izsekot mežu ugunsgrēkiem, vējgāzēm un insektu radītajiem postījumiem Eiropas reģionā.	Plānots, bet netika uzsākts.	
APS0594	Automatizēto laistīšanas sistēmu izveide pilsētas apstādījumiem	SIA "Rīgas meži"								156 000.00		Izveidota automatizētās laistīšanas sistēmas pilsētas apstādījumu uzturēšanai, nodrošinot pilsētai piemērotu apsaimniekošanu.	Veikta piemēroto vietu analīze un tirgus izpēte. Sagatavota dokumentācija iepirkumam.	
APS0796	Vēsturiski piesārņotās vietas – Kileveina grāvja – sanācija un revitalizācija	RD PAD								29 490 727.42		1. Īstenoti Kileveina grāvja sanācijas pasākumi. 2. Veikta Kileveina grāvja un pieguļošās teritorijas labiekārtošana. 3. Izveidota pēcprojekta vides rādītāju monitoringa sistēma.		
APS0749	Vēsturiski piesārņotās vietas – Sarkandaugavas kanāla – sanācija un revitalizācija	RD PAD								36 452 665.70		1. Īstenoti Sarkandaugavas vecupes sanācijas pasākumi. 2. Veiktas Sarkandaugavas vecupes un pieguļošās teritorijas labiekārtošanas aktivitātes. 3. Izveidota pēcprojekta vides rādītāju monitoringa sistēma.		
APS0527.01	Rīcības plāna vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā 2023.–2027.gadam izstrāde	RD MVD								100 000.00		Tiek pakāpeniski un nemitīgi uzlabota pilsētvidē iedzīvotāju komforta nodrošināšanai vides (āra) trokšņa jomā.	Rīcības plāna izstrāde.	
APS0590.01	Novērošanas kameru iegāde un ierīkošana, lai novērotu dabas liegumos un kāpās braucošos transportlīdzekļus	RD MVD								75 000.00		Iegādātas un ierīkotas novērošanas kameras dabas liegumu un kāpu zonu uzraudzībai.	Nav virzības, jo iepirkums par kameru iegādi ir pārtraukts.	
APS0590.02	Jaunciema dabas lieguma infrastruktūras izbūve	RD MVD								200 000.00		Izstrādāts būvprojekts un atbilstoši izstrādātajam Jaunciema dabas lieguma dabas plānam veikta ceļa seguma ierīkošana dabas liegumā ("Jaunciems III").	Projekta izstrāde, līgums līdz 09.04.2023.	
APS0917	Antropogēno slodzi mazināšanas infrastruktūras attīstība un biotopu apsaimniekošanas pasākumi dabas parkā "Plejūra" (Natura 2000 vieta)	RD PAD								595 089.00	27 112.38	Īstenotas gan dzīvotņu atjaunošanas darbības, gan antropogēnās slodzes mazināšanas infrastruktūras attīstība: 1) atjaunoti divi teritorijas apsaimniekotāju ceļi; 2) izbūvēta viena veselības taka.	Uzsāktas iepirkumu procedūra būvdarbiem projekta apsaimniekotāju ceļiem un veselības takai.	
APS1132	Adaptīvu sabiedrībā balstītu dabas daudzveidības apsaimniekošanas risinājumu ieviešana pilsētvidē ar mērķi uzlabot savstarpējo savienotību un ekosistēmu veselību (urbanLIFecircles)	RD PAD								1 523 398.18	597.87	1. 28 ha Natura 2000 zālāju biotopu atjaunošana Jaunciema dabas liegumā (t. sk. ainavas vērtības uzlabošana un invazīvo sugu ierobežošanas pasākumi). 2. Izstrādāts Rīgas bioloģiskās daudzveidības tematiskais plāns. 3. Uzlabota bioloģiskās daudzveidības savienojamība 8 km koridoros, tostarp 100 privātos dārzos. 4. Bioloģiskās daudzveidības pilsētas demonstrācijas zonas izveide Lucavsālā. 5. Rīgas valstspilsētas pašvaldības GeoRīga sistēmas pilnveidošana, lai atbalstītu uz bioloģisko daudzveidību orientētu plānošanu. 6. Izveidota ieinteresēto pušu padomdevēju darba grupa, kas iesaistās pašvaldības lēmumu izvirzīšanā. 7. Brīvprātīgo iesaistīšana konkrētos dabas aizsardzības uzdevumos projekta teritorijās (>500 brīvprātīgo dienas).	Uzsākta īstenošana.	

Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts							Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzami rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027						
4050	Jaunu lietusūdens attīrīšanas risinājumu testēšana bīstamu vielu un toksīnu iekļūšanas ierobežošanai Baltijas jūrā (CleanStormWater)	RD PAD								310 542.61	208 737.32	Projekta aktivitāšu rezultātā tiks samazināts bīstamo vielu un toksīnu iekļūšanas apjoms, kas nonāk Baltijas jūrā projektā iesaistīto pilsētu pilnā teritorijās, izmantojot jaunus risinājumus, kas integrē šādas komponentes: 1. lietusūdens attīrīšana ar jaunu iekārtu palīdzību; 2. kvalitātes vadības sistēmas izstrāde; 3. bīstamo vielu un toksīnu monitorēšana. Projekts veikts sadarbībā ar: Tallinas Tehnoloģiju universitāti (Igaunija), Turku Lietišķo zinātņu universitāti (Somija), Karalisko Tehnoloģiju institūtu (Zviedrija).	Projekta īstenošanas laikā tika sasniegti šādi rezultāti: 1. ir uzstādīts Centrālā Baltijas jūras reģiona valsts inovatīvs lietusūdens attīrīšanas risinājums; 2. ir izstrādātas vadlīnijas un rekomendācijas lietusūdens apsaimniekošanai un vadībai ap Baltijas jūru, projektējot inovatīvs lietusūdens attīrīšanas risinājumus; 3. ir izstrādāta un ieviesta e-monitoringa platforma, kura nodrošina tiešsaistes lietusūdens monitoringu.	
<b>3.3. uzdevums "Mazināt plūdu un krastu erozijas riskus"</b>														
9313.01	Maģistrālā kanalizācijas kolektora Vesetas ielā pārbūve, 2.kārta	SIA "Rīgas ūdens"								5 425 400.00		Pārbūvēti centralizētās kanalizācijas tīkli Vesetas ielā no Sporta ielas līdz Mālpils ielai, atdalot lietus kanalizāciju. Būvniecības darbi veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu.		
APS1336	Lietusūdens kanalizācijas kolektora izbūve no Pērnavas ielas līdz Lāčplēša ielai	RD SD								17 171 225.00		Izbūvēts lietusūdens kanalizācijas kolektors trasē pa Vagonu ielu no Pērnavas ielas līdz Matīsa ielai, pa Matīsa ielu no Vagonu ielas līdz Valmieras ielai, pa Valmieras ielu līdz Satekles ielai un pa Satekles ielu līdz Lāčplēša ielai (līdz Lāčplēša ielas esošajam kopsistēmas kanalizācijas lietuspārgāzu novadošajam kolektoram), kā arī atjaunots ielu segums.		
APS0619.01	Bišumuižas upītes revitalizācija	RD MVD								200 000.00		Atjaunota un revitalizēta Bišumuižas upīte. Uzlabots Bišumuižas upītes ekoloģiskais stāvoklis.		
9313.02	Kanalizācijas tīklu atjaunošana Vienības gatvē	SIA "Rīgas ūdens"								1 535 927.00		Veikta centralizētās kanalizācijas tīklu atjaunošana Vienības gatvē no Ģimnastikas ielas līdz Vienības gatvei 20A. Būvniecības darbi veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu.	Notiek būvprojekta izstrādes darbi.	
9313.03	Lietusūdens kolektora izbūve Torņa ielā	RD SD								100 000.00		Izbūvēts lietusūdens kanalizācijas kolektors Torņa ielā. Atdalīta lietusūdens kanalizācija no kopsistēmas kanalizācijas tīkliem. Sakārtota un uzlabota lietusūdens novadīšanas sistēma Torņa ielā.		
APS0616.04	Kolektora būvniecība Čiekurkalna 2. līnijā	RD SD								150 000.00		Izbūvēts lietusūdens kanalizācijas kolektors (L=250 m) Čiekurkalna 2. līnijā. Uzlabota lietusūdens novadīšanas sistēma.		
APS0616.01	Sūkņu stacijas likvidācija Stirnu ielā. Jauna pašteces kolektora Ø1500 mm projektēšana un būvniecība	RD SD								5 500 000.00		Likvidēta lietusūdens kanalizācijas sūkņu stacija Stirnu ielā, izbūvēts tuneļkolektors dn1500 mm, L=2,4 km, ietaupītas ekspluatācijas izmaksas, novērsta atsevišķu teritoriju pārplūšana lietusgāzu laikā.		
APS0618.01	Hapaka grāvja krasta aizsargnostiprinājumu atjaunošana	RD MVD								150 000.00		Atjaunots Spilves poldera sūkņu stacijas aizsargdambis. Samazināts applūšanas risks Spilves plavām.		
APS0618.04	Zolitūdes ielas novadgrāvju sistēmas atjaunošana	RD MVD								95 000.00		Atjaunota grāvju funkcionalitāte Zolitūdes apkaimē. Uzlabota Rīgas hidrogrāfiskā tīkla funkcionalitāte.		
APS0618.06	Pleskodāles un Šampētera apkaimju galveno grāvju atjaunošana	RD MVD								100 000.00		Atjaunoti Pleskodāles un Šampētera apkaimju galvenie grāvji. Uzlabota Rīgas hidrogrāfiskā tīkla funkcionalitāte.		
APS0618.03	Beberbeķu ielas un Krotas ielas novadgrāvja atjaunošana	RD MVD								85 000.00		Atjaunoti meliorācijas grāvji Beberbeķu apkaimē. Uzlabota Rīgas hidrogrāfiskā tīkla funkcionalitāte.		
APS0618.05	Šķērsielas grāvju atjaunošana	RD MVD								100 000.00		Atjaunots Šķērsielas grāvis. Uzlabota Rīgas hidrogrāfiskā tīkla funkcionalitāte.		
APS0616.03	Kolektora būvniecība Kartupeļu ielas un Skaistkalnes ielas krustojuma rajonā	RD SD								75 000.00		Izbūvēts lietusūdens kanalizācijas kolektors Kartupeļu ielas un Skaistkalnes ielas krustojuma rajonā. Uzlabota lietusūdens novadīšanas sistēma.		
APS0618.02	Upesgrīvas ielas novadgrāvja atjaunošana	RD MVD								90 000.00		Atjaunots Upesgrīvas ielas novadgrāvis. Uzlabota Rīgas hidrogrāfiskā tīkla funkcionalitāte.		
3609	Pretplūdu pasākumu realizācija Bolderājā (būvniecība)	RD PAD								4 524 705.88	1 108 750.64	Atbilstoši pieejamam finansējumam realizēts hidroplūdu projekts Rīgas pilsētdiē Bolderājas apkaimē. Plānotie projekta rezultāti: 1. izbūvēta jauna inženiertehniska būve plūdu risku novēršanai gar Lielo ielu, posmā no Grants ielas līdz Kapteiņu ielai; 2. iedzīvotāju skaits, kuri gūs labumu no pretplūdu pasākumiem – 1923; 3. B kategorijas piesārņojošo objektu aizsardzība – 1 gb.	Izbūvēts jauns aizsargdambis plūdu risku novēršanai nepilnu 2 km garumā Bolderājā, Bulljupes krastā gar Lielo ielu.	

## Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts							Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzami rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027						
APS0616.02	Sūkņu stacijas elektroapgādes pārbūve Krasta ielā	RD SD								42 000.00		Pārbūvēta elektroapgāde lietussūdens kanalizācijas sūkņu stacijai Krasta ielā, nodrošināta stabila sūkņu darbība.	Plānots, bet netika uzsākts.	
3043	Lietussūdens kanalizācijas sistēmas Akāciju ielā un caurtekas Zolitūdes ielā pie Akāciju ielas pārbūve	RD SD								605 000.00		Pārbūvēta lietussūdens kanalizācijas sistēma Akāciju ielā un caurteka Zolitūdes ielā pie Akāciju ielas.	Izsludināts iepirkums.	
<b>3.4. uzdevums "Nodrošināt iedzīvotājus ar kvalitatīviem un pieejamiem komunālajiem pakalpojumiem"</b>														
3521	Rīgas valsts pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvojamo māju Vecmīlgrāvja un Vecdaugavas apkaimēs pievienošana pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem	RD MVD								960 000.00		28 dzīvojamo māju iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošana – nodrošināts kvalitatīvs dzīves apstākļu uzlabošana, ievērojami samazināts maksājums par kanalizācijas pakalpojumu; kvalitatīvāka, videi draudzīgāka ūdensapgādes sistēmas un notekūdeņu sistēmas tehniskā stāvokļa uzturēšana un uzlabošana, ilgtspējīgas pašvaldības dzīvojamo māju apsaimniekošanas pilnveidošana. Vides piesārņojuma ar kanalizācijas notekūdeņiem mazināšana.		
APS0544.09	Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārtā (ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Imantā, Teikā un Ziepniekkalnā)	SIA "Rīgas ūdens"								9 034 760.00	1 394 673.78	Centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Imantas apkaimē: Sakas ielā, Užas ielā, Observatorijas ielā, Nīcas ielā, Vārves ielā, Sārnates ielā, Zūru ielā, Pūres ielā, Imantas 1.–4. līnijā, Zārdu ielā; Teikas apkaimē: Lielvārdes ielā, Aizsila ielā, Bajāru ielā; Ziepniekkalna apkaimē: Beverīnas ielā, Bātas ielā, Bīdienes ielā, Spulgas ielā, Basu ielā. Uzlaboto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu apkalpoto iedzīvotāju skaita pieaugums – 900. Būvniecības darbi veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu.	Pabeigti būvdarbi Teikas apkaimē (Lielvārdes ielā, Aizsila ielā, Bajāru ielā), turpinās objekta nodošana ekspluatācijā. Imantas apkaimē uzsākti būvdarbi Imantas 1.-4. līnijās. Pārējos rajonos pabeigta būvprojekta izstrāde.	
APS0544.08	Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārtā (ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Imantā, Berģos (Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā) un Beberbeķos)	SIA "Rīgas ūdens"								27 190 870.00	8 702 810.91	Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Imantas apkaimē, Beberbeķu apkaimē un Berģos apkaimē. Uzlaboto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu apkalpoto iedzīvotāju skaita pieaugums – 2959. Būvniecības darbi veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu.	Pabeigti būvdarbi. Turpinās objekta nodošana ekspluatācijā.	
APS0793.02	Ārpus Rīgas pilsētas ūdenssaimniecības aglomerācijas esošās apkaimes (Mangalsalas) pievienošana centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem	SIA "Rīgas ūdens"								6 047 300.00		Veikta priekšizpēte, projektēšana un būvniecība ārpus Rīgas pilsētas ūdenssaimniecības aglomerācijas esošās Mangalsalas apkaimes pievienošanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.	Sastādīta tehniskā specifikācija projektēšanai, uzsākts iepirkuma process projektēšanas darbiem.	
APS1320	Sporta skolas "Arkādija" sporta manēžas pieslēgšana centralizētajai siltumapgādei	RD ĪD								200 000.00		Veikta Sporta skolas "Arkādija" sporta manēžas pieslēgšana centralizētajai siltumapgādei – projektēšana un būvniecība.		
APS1250.10	Kanalizācijas spiedvada atjaunošana Skaistkalnes ielā no Mūkusalas ielas līdz Bauskas ielai	SIA "Rīgas ūdens"								3 506 987.00		Atjaunots kanalizācijas spiedvads Skaistkalnes ielā no Mūkusalas ielas līdz Bauskas ielai, labiekārtota iela un atjaunots segums atbilstoši RD SD prasībām. Būvniecības darbi veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu.	Notiek būvprojekta izstrādes darbi.	
APS0793.01	Ārpus Rīgas pilsētas ūdenssaimniecības aglomerācijas esošo apkaimju pievienošana centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem	SIA "Rīgas ūdens"								39 383 900.00		Veikta priekšizpēte, projektēšana un būvniecība ārpus Rīgas pilsētas ūdenssaimniecības aglomerācijas esošo apkaimju pievienošanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.		
2719	Pašvaldības dzīvojamo māju pievienošana pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem – projektēšana un izbūve	RD MVD								24 784 000.00		533 dzīvojamo māju iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanai – nodrošināts kvalitatīvs dzīves apstākļu uzlabošana, ievērojami samazināts maksājums par kanalizācijas pakalpojumu; kvalitatīvāka, videi draudzīgāka ūdensapgādes sistēmas un notekūdeņu sistēmas tehniskā stāvokļa uzturēšana un uzlabošana, ilgtspējīgas pašvaldības dzīvojamo māju apsaimniekošanas pilnveidošana. Vides piesārņojuma ar kanalizācijas notekūdeņiem mazināšana.		
3522	Ar centrālo siltumpunktu likvidāciju saistītie ūdensapgādes iekšējo sistēmu rekonstrukcijas darbi Rīgas valsts pilsētas pašvaldības dzīvojamās mājās	RD MVD								1 252 000.00		Pabeigta AS "Rīgas siltums" uzsāktās centrālo siltumpunktu likvidācijas programmas pēdējā – 3. kārtā Rīgā. Nodrošināta kvalitatīva aukstā ūdens apgāde (pamatpakalpojums) un spiediens 87 Rīgas valsts pilsētas pašvaldības dzīvojamās mājās.		



## Izpildes raksturojums:

Plānots	Netiks īstenots/plānots, bet zaudējis aktualitāti	Pabeigts	Plānots, bet netika uzsākts						Īstenošanā					
Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzamie rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)	
APS1319	Pašvaldības ēku pieslēgšana centralizētajai siltumapgādei	RD ĪD								1 500 000.00		Veikta būvprojekta izstrāde un būvniecība pašvaldības ēku pieslēgšanai centralizētajai siltumapgādei: 1) Daugavpils ielā 31; 2) Čiekurkalna 1. līnijā 64; 3) Daugavpils ielā 9; 4) Brīvības gatvē 206; 5) Maskavas ielā 189; 6) Cieceres ielā 3A; 7) Altonavas ielā 1; 8) Biešu ielā 2A; 9) Valentīna ielā 10A; 10) Stūrmaņu ielā 31; 11) Matisa ielā 75; 12) Sparģeļu ielā 1; 13) Krāsotāju ielā 12.		
<b>3.5. uzdevums "Nodrošināt videi draudzīgas atkritumu saimniecības attīstību"</b>														
APS0745	Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide atbilstoši ilgtspējās prioritātēm	SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs"								230 000.00		Samazināts uz poligoniem izvedamo atkritumu apjoms, samazināti uzturēšanas izdevumi, izveidota apmeklētājus izglītojoša un ilgtspējīga atkritumu konteineru infrastruktūra.		
APS0744	Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza organisko atkritumu pārstrādes kompleksa izveide	SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs"								65 000.00		Nodrošināta radīto organisko atkritumu ilgtspējīga apsaimniekošana.		
APS1363	LET'S GO CIRCULAR! Pāreja uz aprites ekonomiku	REA								75 000.00		1. Izveidota vietējā Aprites ekonomikas darba grupa (iespējams, ar tematiskajām apakšgrupām). 2. Izstrādāts un apstiprināts Rīgas valsts pilsētas pašvaldības aprites ekonomikas rīcības plāns. 3. Izstrādāti sasniedzamie rādītāji. 4. Sabiedrības iesaiste un kapacitātes palielināšana pašvaldības darbiniekiem, nozares pārstāvjiem pārejā uz aprites ekonomiku. Galvenie ieguvumi – pirmreizējo resursu patēriņa, radīto atkritumu un CO2 samazinājums pilsētā, stiprināta vietējā ekonomika un pilnveidota pilsētvides kvalitāte.		
4158.01	Šķiroto atkritumu laukumu izbūve	RD MVD								2 400 000.00		Izveidoti 8 atkritumu šķirošanas laukumi, kuros iedzīvotāji varēs nodot šķirojamus atkritumus – papīru, metālu, plastmasu, stiklu, bioloģiski noārdāmos atkritumus, kā arī lielgabārta atkritumus, mājāsaimniecībā radušos būvniecības atkritumus, sadzīves bīstamos atkritumus, riepas, videi kaitīgas preces.		
APS0746	Dalīto atkritumu savākšanas urnu uzstādīšana pilsētas parkos	SIA "Rīgas meži"								140 000.00		Nodrošināta pilsētvidei piemērota apsaimniekošana, uzstādot dalīto atkritumu savākšanas urnas Rīgas pilsētas sabiedriskajos apstādījumos.		
APS0412.06	Pāreja uz ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu kapsētās	RD MVD								211 750.00	11 434.50	Mainīta esošā atkritumu apsaimniekošanas sistēma, veicināta zaļo atkritumu pārstrāde, atkritumu šķirošanas laukumu izveide.	I un II Meža kapsētu teritorijā uzstādītas kompostēšanas kastes (kopā 25 vienības). Nodrošināta sabiedrības informēšana.	
APS1143	Centri resursu atkārtotai izmantošanai un pārstrādei pilsētvidē (CURE+)	REA								198 014.00		1. Uzlabota atkritumu pārvaldība. 2. Izstrādāts un ieviests pašvaldības atkritumu šķirošanas laukumu un pilsētas resursu centru darbības modelis. 3. Stiprināta pašvaldības darbinieku zināšanas. 4. Izveidota aprites ekonomikas komunikācijas platforma. 5. Pirmreizējo resursu patēriņa, radīto atkritumu un CO2 samazinājums pilsētā, stiprināta vietējā ekonomika un uzlabota pilsētvides kvalitāte.	Plānots, bet netika uzsākts.	
<b>3.6. uzdevums "Mazināt klimata pārmaiņas"</b>														
4099.01	Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Rīgas pašvaldības policijas ēkā Zentas Mauriņas ielā 1	RD ĪD								294 490.00		Projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu (plānotais samazinājums – 52 008 kWh/gadā), tādējādi samazināsies Rīgas valsts pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Tiks samazināts siltumnīcefekta gāzu emisijas daudzums (plānotais samazinājums – 11,59 t/CO2 gadā). Vienlaikus tiks uzlabots ēkas vizuālais izskats un iekšējais klimats, radot komfortablu vidi Rīgas pašvaldības policijas darbiniekiem un veidojot estētiski pievilcīgu pilsētvidi. Objektam mainīta adrese no Detlava Brantkalna iela 21 uz Zentas Mauriņas iela 1.		

## Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts							Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzami rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					
APS0528.01	Ēku energoefektivitātes pasākumu kompleksa realizēšana (konstrukciju siltināšana, apgaismojuma renovācija, darbības nodrošināšanas sistēmu renovācija) Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā	SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs"									1 040 000.00		Veikti energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi divās Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā ēkās, nodrošinot uzturēšanas izmaksu samazinājumu, energoresursu ietaupījumu.	
APS0649	Hokeja skolas "Rīga" ledus halles energoefektivitātes uzlabošanas darbi	RD ĪD									3 000 000.00		Uzlabota energoefektivitāte un veikta ēkas atjaunošana/pārbūve, t. sk. ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšanas darbi, tehnoloģisko iekārtu un inženierkomunikāciju nomaiņa, saules paneļu uzstādīšana. Projekta ietvaros, īstenojot energoefektivitātes uzlabojumus ēkā, uzturēšanas izdevumu samazinājums uz vienu pakalpojumu saņēmēju plānots 15 % apmērā, kā arī primārās enerģijas samazinājums plānots 30 % apmērā.	
APS0631.04	Inženierkomunikāciju un tehnoloģisko iekārtu energoefektivitātes pasākumu īstenošana	SIA "Rīgas nami"									1 000 000.00		Rīgas Centrālā tirdzniecības teritorijā un paviljonos esošās inženierkomunikācijas un tehnoloģiskās iekārtas nomainītas ar energoefektīviem risinājumiem. Uzlaboti energoefektivitātes rādītāji.	
APS0555.01	Ēkas Brīvības ielā 86 atjaunošana, t. sk. fasādes atjaunošana	SIA "Rīgas nami"									303 800.00		Veikta ēkas atjaunošana saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. Veikta fasādes siltināšana, t. sk. logu nomaiņa, jumta siltināšana, inženiertīklu atjaunošana. Ēkas energoefektivitāte palielināta par ~40–50 %.	
APS0557.01	Biroju ēkas Zebiekstes ielā 8, Rīgā, pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana	RNP									615 000.00		Uzlabota biroju ēkas energoefektivitāte atbilstoši mūsdienu prasībām.	
APS0557.02	Biroju ēkas Maskavas ielā 168, Rīgā, pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana	RNP									450 000.00			Plānoto kapitālieguldījumu prioritāšu izmaiņas.
APS0557.03	Biroju ēkas Slokas ielā 64, Rīgā, pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana	RNP									754 000.00		Uzlabota biroju ēkas energoefektivitāte atbilstoši mūsdienu prasībām.	
APS0555.03	Ēkas Amatu ielā 4 atjaunošana	SIA "Rīgas nami"									3 313 000.00		Ģilžu kompleksa ēkas (valsts nozīmes arhitektūras mantojums) energoefektivitātes pasākumu kompleksa realizēšana (konstrukciju atjaunošana un siltināšanas darbi, t. sk. logu nomaiņa, inženiertīklu atjaunošana).	
APS0528.02	Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza apgaismojuma sistēmas modernizācija	SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs"									350 000.00		Modernizēta apgaismojuma sistēma, ieviešot energoefektivitāti veicinošas viedās tehnoloģijas apmeklētājiem un dienesta struktūrām paredzētajā teritorijā. Uzlabota apgaismojuma sistēmas efektivitāte, izmaksu ietaupījums.	
APS0631.05	Spiķeru ēkas Pūpolu ielā 7 siltināšanas pasākumi	SIA "Rīgas nami"									500 000.00	72 279.00	Saskaņā ar izstrādāto būvprojektu veikti Spiķeru ēkas Pūpolu ielā 7 siltināšanas darbi, tajā skaitā jumta, logu, durvju nomaiņa, pamatu siltināšana.	Uzsākta projekta 1. kārtas realizācija.
APS0931	Energoefektivitātes uzlabošanas un vides piesārņojuma risku novēršana, atjaunojot sabiedriskā transporta mazgāšanas ēku	SIA "Rīgas satiksme"									12 000 000.00		Uzlabota ēkas un mazgāšanas tehnoloģiskā procesa energoefektivitāte un ieviesta atjaunojamo energoresursu izmantošana darba procesā. Nodrošināta notekūdeņu attīrīšana un otrreizēja izmantošana un maksimāli samazināts kaitējums videi.	
APS1322	Rīgas sociālās aprūpes centrā "Mežciems" Malienas ielā 3A energoefektivitātes uzlabošanas darbi	RD ĪD									900 000.00		Uzlabota energoefektivitāte, t. sk. veikta norobežojošo konstrukciju siltināšana, apgaismojuma nomaiņa, apkures sistēmu nomaiņa. Projekta ietvaros, īstenojot energoefektivitātes uzlabojumus ēkā, uzturēšanas izdevumu samazinājums uz vienu pakalpojuma saņēmēju plānots 249,27 EUR apmērā, kā arī primārās enerģijas samazinājums plānots 30 % apmērā.	
APS0116.13	SIA "Rīgas 1. slimnīca" 14A korpusa energoefektivitātes uzlabošanas darbi	RD ĪD									500 000.00		Uzlabota energoefektivitāte, t. sk. veikta norobežojošo konstrukciju siltināšana. Projekta ietvaros, īstenojot energoefektivitātes uzlabojumus ēkā, uzturēšanas izdevumu samazinājums uz vienu pakalpojuma saņēmēju plānots 15 % apmērā, kā arī plānots primārās enerģijas samazinājums 30 % apmērā.	
APS0468.10	SIA "Rīgas Dzemdību nams" ēkas Miera ielā 45 k-2 energoefektivitātes uzlabošanas darbi	RD ĪD									850 000.00		Uzlabota energoefektivitāte, t. sk. veikta norobežojošo konstrukciju siltināšana, apgaismojuma nomaiņa, apkures sistēmu nomaiņa. Projekta ietvaros, īstenojot energoefektivitātes uzlabojumus ēkā, uzturēšanas izdevumu samazinājums uz vienu pakalpojuma saņēmēju plānots 15 % apmērā, kā arī primārās enerģijas samazinājums plānots 30 % apmērā.	

Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts							Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzamie rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027						
4099.07	Bērnu un jauniešu basketbola skolas "Rīga" Juglas ielā 16A sporta zāles energoefektivitātes uzlabošanas darbi	RD ĪD									600 000.00		Uzlabota energoefektivitāte, t. sk. veikta norobežojošo konstrukciju siltināšana, apgaismojuma nomaīņa, apkures sistēmu nomaīņa. Projekta ietvaros, īstenojot energoefektivitātes uzlabojumus ēkā, uzturēšanas izdevumu samazinājums uz vienu pakalpojumu saņēmēju plānots 15 % apmērā, kā arī plānots primārās enerģijas samazinājums 30 % apmērā.	
APS1061	Creative Circular Cities: Aprites pāreja veicināšana vietējā līmenī, iesaistot kultūras un radošās nozares	REA									370 410.00		1. Aprites ekonomikas vide (sadarbības platforma / partneru kopiena), ko veido pašvaldības iestādes un nozares pārstāvji un kas turpina sadarbību pārejā uz aprites ekonomiku arī pēc projekta īstenošanas. 2. Ar kopienu atbalstu veidota kultūrvietā Rīgas apkaimē. 3. Ceļa karte turpmākām rīcībām pārejas uz aprites ekonomiku stiprināšanai (politiku veidošana). 4. Sabiedrības iesaiste un kapacitātes palielināšana pašvaldības darbiniekiem, nozares pārstāvjiem pārejā uz aprites ekonomiku. Galvenie ieguvumi – pirmreizējo resursu patēriņa, radīto atkritumu un CO2 samazinājums pilsētā, stiprināta vietējā ekonomika un pilnveidota pilsētvides kvalitāte.	Plānots, bet netika uzsākts.
APSO611	Energo pārvaldības sistēmas izveide, ieviešana un sertificēšana	REA									45 000.00	44 583.00	Ieviesta un sertificēta energopārvaldības sistēma un izpildītas Energoefektivitātes likuma prasības. Nodrošināts pašvaldības īpašumā esošo objektu enerģijas patēriņa pieejamība, analīze un monitorings. Nodrošināts vismaz viens energopārvaldnieks patstāvīgai sistēmas uzturēšanai. Pasākumu rezultātā samazināts pašvaldības enerģijas patēriņš.	Ieviesta energopārvaldības sistēma atbilstoši ISO 50 001. Veikts sertifikācijas audits 2023. gadā. EPS ietvaros tika koordinēti energokrīzes taupības pasākumi. Kopš pasākumu ieviešanas 2022. gada augustā REA iniciatīvas rezultātā ir samazināts enerģijas patēriņš pārskata gadā par vairāk kā 13 362 MWh, kas pie atbilstošajiem enerģijas tarifiem novērsis izdevumus 2 575 286 EUR apmērā: 1. Izturētības iestādēs un departamentos: -Siltumenerģijas patēriņa samazinājums: 11 172 MWh, 1 974 662 EUR jeb 19,4%; -Elektroenerģijas samazinājums: 67 MWh, 20 780 EUR jeb 0,7%. 2. Ēku apgaismojumā: -Elektroenerģijas samazinājums: 2123,1 MWh, 579 844 EUR jeb 16,4%. Enerģijas patēriņa samazinājums sasniegts ēkās, galvenokārt ieviešot temperatūras režīmus, kas noteica samazinātu iekštelpu temperatūru par vismaz 1,0 °C zemāku, salīdzinot ar iepriekšējos apkures periodos uzstādītajām temperatūrām ēkā kopumā un nepārsniedzot iekštelpu temperatūru 20,5 °C, kā arī iestatīt iekštelpu temperatūru naktīs un brīvdienās par 4 °C zemāku, salīdzinot ar darba laikā noteikto. Elektroenerģijas patēriņam ēkās tika organizēta apgaismojuma programma, kur REA apkojoja iestādēs uzstādītus neefektīvos gaismekļus un sadarbībā ar Finanšu departamentu iestādēm tika piešķirti 63 715 EUR, lai veiktu 22 704 neefektīvo spuldžu nomaīņu pret LED spuldzēm, kas samazināja elektroenerģijas patēriņu par 1041 MWh, kas līdzvērtīgs 150 000 – 200 000 EUR atkarībā no elektroenerģijas tarifa.
APS1245	SMARTeeSTORY – integrēta, sadarbspējīga, vieda un uz lietotāju vērsta ēku automatizācijas un vadības sistēma vēsturisku publiskā sektora ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, integrējot fizikas un uz datiem balstītas pieejas	REA									437 312.50		1. Izstrādāta un Rātsnama ēkā uzstādīta SMARTeeSTORY ēkas vadības un kontroles sistēma. 2. Uzstādīti viedie risinājumi siltumapgādes sistēmas un karstā ūdens sagatavošanas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu, apgaismojuma u. c. inženiertīklu pilnveidošanai. 3. Ēkas elektroapgādes sistēmā integrēts atjaunīgās elektroenerģijas ražošanas un uzkrāšanas risinājums. 4. Uzstādīts viedais noēnojums ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai un mikroklimata regulēšanai. 5. Uzstādīts elektroauto uzlādes risinājums ēkas pagrabstāvā. 6. Zināšanu pārnese, viedo tehnoloģiju apgušana.	
APS1313	Climate-4-CAST: Klimata budžeta kā pārvaldības instrumenta ieviešana Baltijas jūras reģiona pilsētās klimatneitralitātes sasniegšanai	REA									267 520.00		Izstrādāts un pašvaldību vidē testēts nākotnes SEG emisiju scenāriju plānošanas rīks.	
APS1316	Energokopienas izveide	REA									60 000.00		Izveidotas vismaz 4 energokopienas.	

Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts						Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzamie rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027					
APS0555.04	Ēkas Brīvības ielā 49/53 atjaunošana, t. sk. fasādes atjaunošana	SIA "Rīgas nami"								6 300 000.00		Veikti ēkas atjaunošanas darbi: fasādes siltināšana, t. sk. logu nomaīņa, pārsegumu un jumtu siltināšana, inženiertīklu atjaunošana, automātiskā elektrības un apkures sistēmas kontrole un monitorings u. c. Veicot fasāžu atjaunošanu tiks uzlabota pilsētvides kvalitāte. Ēkā pēc atjaunošanas darbu pabeigšanas varētu tikt izvietotas iestādes pašvaldības funkciju nodrošināšanai, t. sk. iespējas attīstīt un izveidot publisko bibliotēku atbilstoši modernas bibliotēkas principiem. Ēkas energoefektivitāte palielināta par ~40–50 %.	
3980	Uz iedzīvotāju iniciatīvu balstīta viedpilsētu attīstība (ATELIER)	REA								432 820.00	72 829.82	Projekta ietvaros Rīgas pilsētā izstrādāta enerģētikas un klimata ilgtspējas vīzija līdz 2050. gadam, kas kalpos par ceļvedi enerģētikas sistēmas transformācijai un dekarbonizācijai, atbalstot klimatneitralitāti un pilsētvides ilgtspējīgu attīstību ilgtermiņā. Aktualizēts Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030. gadam.	Notiek projekta īstenošana atbilstoši laika grafikam. Plānotie rezultāti nav mainījušies.
APS0748	Energoefektivitātes informācijas centra un vienas pieturas aģentūras izveide	REA								106 000.00	57 262.00	Atjaunots energoefektivitātes centrs, kas atbalsta pilsētas iedzīvotājus un pašvaldības departamentus ar energoefektivitāti saistītos jautājumos. Tiks izveidota vienas pieturas aģentūra energoefektivitātes projektu īstenošanas veicināšanai, sākot ar atbalstu biedrības nodibināšanā līdz atbalstam visā energoefektivitātes projekta ieviešanas laikā.	REA izveidots atbalsta punkts "Energoefektivitātes informācijas centrs", kas soli pa soli palīdz iedzīvotājiem veikt ēkas atjaunošanu. Atbalsts punkts organizē dažādas informatīvās kampaņas, tikšanās apkaimēs, veic konsultācijas, sagatavo paraugus dažāda veida konsultācijā un palīdz sagatavot dažāda veida dokumentāciju. Atbalsta punkts pieejams arī klātienē Jaunavu ielā.
APS1068	EMPEREST: PFAS (perfluoralkilķīmisko vielu) kartēšana ūdens attīrīšanas iekārtu notekūdeņos atkārtotas izmantošanas stratēģijām Baltijas jūras reģionā	REA								254 883.20		1. Izveidots PFAS (mobīlas ķīmiskās vielas, piemēram, perfluoralkilu un polifluoralkilu grupas vielas) monitoringa plāns un tiek veikts monitorings attīrītiem kanalizācijas notekūdeņiem, kas tiek novadīti Baltijas jūrā. 2. Izstrādāts PFAS risku izvērtējums (plāns un risku reģistrs) Rīgai ūdens vidē. 3. Testētas PFAS attīrīšanas tehnoloģijas ūdens attīrīšanas stacijā "Daugavgrīva".	
APS1118	(REVERTER) Mājokļu dzīlās renovācijas ceļvedis mājaiņniecību neaizsargātības pret enerģētisko nabadzību mazināšanai	REA								92 442.00	3 571.90	Veikts enerģētiskās nabadzības esošās situācijas vispusīgs novērtējums un izstrādāta Rīgas valsts pilsētas pašvaldības specifiskai pielāgota ceļa karte enerģētiskās nabadzības mazināšanai, primāri fokusējoties uz mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanu. Iniciēti, izstrādāti, pilotēti inovatīvi pakalpojumi un integrēti risinājumi enerģētiskās nabadzības mazināšanai, novērtēta šādu risinājumu efektivitāte un atdeve, tai skaitā sociālekonomiskie, vides u. c. ieguvumi.	Projekts uzsācies 2022. gada beigās. Plānotie rezultāti atbilst projektā veiktajām aktivitātēm.
APS1154	Rīgas pilsētas ielu apgaismes energoaudita veikšana	RPA "Rīgas gaisma"								186 445.68		Projekta tiešie rezultāti: veikts Rīgas pilsētas ielu apgaismes sistēmas energoaudits, tajā skaitā: 1. Iegūti detalizēti dati par ielu apgaismes sistēmas (balstu, gaismekļu) esošo stāvokli. 2. Izstrādāti priekšlikumi esošās Rīgas pilsētas ielu apgaismes sistēmas uzlabošanai. 3. Izstrādātas rekomendācijas papildu balstu izbūves vietām, ja tādas nepieciešamas, kā arī situācijām, kad balstu trūkums tiek risināts ar specifisku lēcu uzstādīšanu gaismekļiem uz esošajiem balstiem. 4. Veikts ielu apgaismes aprēķins, izmantojot "Dialux" programmatūru, aizvietojojušos gaismekļus ar jauniem (izmantojot gaismekļus, kas atbilst aģentūras ielu gaismekļu tehniskajai specifikācijai). 5. Veikts gaismas intensitātes regulēšanas (dimmēšanas) profilu izvērtējums un to ietekme gan uz cilvēku, gan arī uz elektroenerģijas ekonomiju, labāko gaismas intensitātes regulēšanas (dimmēšanas) profilu izvērtējums.	Uzsākts audits.

## Izpildes raksturojums:

Plānots	Netiks īstenots/plānots, bet zaudējis aktualitāti	Pabeigts	Plānots, bet netika uzsākts						Īstenošanā				
Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzamie rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
4099.05	Kultūras iestāžu ēku energoefektivitātes uzlabošana, t. sk. norobežojošo konstrukciju siltināšana, apgaismojuma renovācija, apkures sistēmu renovācija, rekuperācijas/ventilācijas sistēmu uzstādīšana u. c.	RD ĪD								3 878 474.00		Energoefektivitātes uzlabošana, t. sk. norobežojošo konstrukciju siltināšana, apgaismojuma renovācija, apkures sistēmu renovācija, rekuperācijas/ventilācijas sistēmu uzstādīšana u. c., kultūras iestāžu ēkās: 1. NVO namā Ieriķu ielā 43. 2. Rīgas Centrālās bibliotēkas Imantas filiālbibliotēkā Slokas ielā 161. 3. Rīgas Centrālās bibliotēkas Sarkandaugavas filiālbibliotēkā Aptiekas ielā 14A. 4. Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolā Graudu ielā 59. 5. RD IKSD ēkā Kaņiera ielā 15.	Plānots, bet netika uzsākts.
4099.08	Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skolas "Rīdzene" Krišjāņa Barona ielā 99A sporta zāles energoefektivitātes uzlabošanas darbi	RD ĪD								1 200 000.00		Uzlabota energoefektivitāte, t. sk. veikta norobežojošo konstrukciju siltināšana, apgaismojuma nomaiņa, apkures sistēmu nomaiņa. Projekta ietvaros, īstenojot energoefektivitātes uzlabojumus ēkā, uzturēšanas izdevumu samazinājums uz vienu pakalpojumu saņēmēju plānots 15 % apmērā, kā arī plānots primārās enerģijas samazinājums 30 % apmērā.	
APS1321	Rīgas Hanzas vidusskolas Grostonas ielā 5 sporta zāles energoefektivitātes uzlabošanas darbi	RD ĪD								1 700 000.00		Uzlabota energoefektivitāte sporta zālē, t. sk. veikta norobežojošo konstrukciju siltināšana, apgaismojuma nomaiņa, apkures sistēmu nomaiņa. Projekta ietvaros, īstenojot energoefektivitātes uzlabojumus ēkā, uzturēšanas izdevumu samazinājums uz vienu pakalpojuma saņēmēju plānots 15 % apmērā, kā arī primārās enerģijas samazinājums plānots 30 % apmērā.	
APS1323	Saules paneļu uzstādīšana Rīgas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs	RD ĪD								2 500 000.00		Palielināta atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana pašvaldībā, samazināti ikmēneša izdevumi par elektroenerģiju, palielināta energoneatkarība.	
<b>4. prioritāte "Kvalitatīva un pieejama izglītība"</b>													
<b>4.1. uzdevums "Ieviest kompetenču pieeju vispārējās izglītības saturā"</b>													
3937	Mācību vides modernizācija	RD IKSD								15 000 000.00		Modernizēti 1500 mācību kabineti.	
3710	Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai	RD IKSD								6 840 587.00	1 618 446.00	Rīgā 82 izglītības iestādēs būs ieviestas un nodrošinātas sistēmisku atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanai.	2021./2022.m.g. 2.semestrī projekta ietvaros tika īstenoti 3335 individuāli atbalsta plāni un vasaras brīvaikā 206 individuāli atbalsta plāni ar pedagogu un atbalsta personālu individuālām konsultācijām/konsultatīvo atbalstu, kā arī sniegts ekonomiskais atbalsts izglītojamajiem (starpīlētu sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas; naktsmitņu izdevumu kompensācijas un ēdināšanas izdevumu kompensācijas) 80 Rīgas skolās par kopējo summu 1 026 625 EUR. 2021.gada beigās projektam tika piešķirts papildu valsts budžets, kura ietvaros 86 Rīgas skolās tika sniegtas papildu individuālas konsultācijas 25 024 stundu apjomā. 2022./2023.m.g. 1.semestrī projektā piedalījās 79 Rīgas skolas un tika īstenoti 3066 individuāli atbalsta plāni.
3712	Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai	RD IKSD								11 283 958.00	1 055 782.69	Rīgā 33 vispārējās izglītības iestādēs ieviestas individuālu pieeju izglītojamo kompetenču attīstībai.	2022.gadā 53 skolās 530 pedagogi īstenojuši 318 projekta pasākumus: mācīšanās grupas, pedagoga palīgs/otrais pedagogs, interešu izglītība, laborantu programma, pētniecības programma, talantu programma.
9058.01	RD IKSD padotības iestāžu nodrošinājums ar datortehniku, viedtehnoloģijām, tīkla infrastruktūras attīstību, wi-fi ierīkošanu un IP telefonizāciju, e-bērnu darza platformas ieviešana pirmsskolas izglītības iestādēs	RD IKSD								3 675 540.00	1 225 180.00	Pasākumi tiek veikti saskaņā ar sastādīto pasākumu plānu katram kalendārajam gadam piešķirtā budžeta ietvaros.	Skolu infrastruktūras pilnveidošana - iegādāti 713 stacionārie datoru skolu datorklasēs novecojušo datoru nomainīti, 115 portatīvo datoru uzlādes iekārtas un Rīgas 6.vidusskolai kultūras izpratnes un pašizpaušmes mākslas mācību jomā - 2 jaudīgi stacionārie datoru un 4 monitori. Lai nodrošinātu kompetenču izglītības īstenošanu, pirmsskolas izglītības iestādēm iegādāti 38 portatīvie datoru, 14 interaktīvie ekrāni, kā arī 13 mobilie telefoni divām jaunatvērtajām pirmsskolām saziņai ar vecākiem un izmantošanai mācību procesā. Veikti lokālo tīklu infrastruktūras attīstības darbi 15 skolās. Iestādēs, līdz pilnīgai tīklu infrastruktūras sakārtošanai, nodrošināta mobilā interneta punktu noma - pirmsskolās pa vienam, skolās līdz četriem punktiem.
3713	Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs	RD IKSD								3 863 259.00	396 954.00	Rīgā 41 vispārīgizglītojošajā skolā izstrādāts un īstenots sistēmātisks un seņģis karjeras izglītības īstenošanas un karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns.	Projektā piedalījās 68 Rīgas vispārējās izglītības iestādes, 116 Rīgas vispārējās izglītības iestādēs strādājošie pedagogi karjeras konsultanti un 164 773 izglītojamie no 1. līdz 12.klasei. Projekta rezultātā ir izveidoti 3 Rīgas valsts pilsētas pašvaldības Karjeras izglītības atbalsta centri Rīgas Teikas vidusskolā, Rīgas 25.vidusskolā un Ziemeļvalstu ģimnāzijā, kuros darbu turpina 6 izglītības metodiķi - karjeras izglītības konsultanti. Izstrādāts Karjeras attīstības atbalsta plāns Rīgas valsts pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 2023.-2027. gadam.
4132	Izglītības sistēmas digitalizācija mācību procesa kvalitatīvai nodrošināšanai attālināti	RD IKSD								981 491.63		Pasākumi veikti saskaņā ar projekta naudas plūsmas plānu atbilstoši noslēgtajiem projekta īstenošanas līgumiem.	Projekts beidzās 30.12.2021.

## Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts							Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzami rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027						
APS1169	Izglītības iestāžu digitalizācija 7.–9. klasēm	RD IKSD								804 546.00		1. Nodrošināti 8162 datori izglītotojumiem. 2. Veikta datoru apdrošināšana, uzturēšana, apkope un nodrošināta ilgtspēja. 3. Izstrādāts un īstenots izglītības iestāžu digitalizācijas plāns iegādāto portatīvo datoru efektīvam izmantojumam. 4. Izstrādāts datoru izmantošanas un pārvaldības modelis. 5. Nodrošināts IT infrastruktūras darbības organizatoriskais un tehniskais atbalsts. 6. Nodrošināts metodiskais atbalsts izglītības iestādēm un pedagogiem mērķtiecīgai portatīvo datoru lietošanai. 7. Nodrošināta datoru pārskatāma uzskaitē 3 gadus pēc projekta beigām.	Pirmās piegādes ietvaros saņemti 189 datori. Datorus iegādājās un apmaksāja LR Izglītības un zinātnes ministrija un nodeva pašvaldībai (pamatojoties uz pieņemšanas - nodošanas aktu).	
APS0138	Jaunā mācību satura dabaszinātņu un tehnoloģiju jomu mācību centru izveide	RD ĪD								10 000 000.00		Mācību vides nodrošināšana atbilstoši jaunā mācību satura prasībām 11 skolās, kas īsteno pamatizglītības programmas, un 14 skolās, kas īsteno pamatizglītības un vidējās izglītības programmas Juglas, Teikas, Purvciema, Imantas, Ilģuciema, Dzirciema, Daugavgrīvas, Vecmīlgrāvja, Sarkandaugavas, Zolitūdes, Atgāzenes, Ziepniekkalna, Centra, Mežciema, Pētersalas–Andrejsalas, Dārzciema, Grīziņkalna, Maskavas forštates apkaimē: 1) Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā Krišjāņa Barona ielā 97A; 2) Rīgas Juglas vidusskolā Kvēles ielā 64; 3) Rīgas 64. vidusskolā Ūnijas ielā 93; 4) Rīgas Pārdaugavas pamatskolā Kartupeļu ielā 2; 5) Rīgas 85. pamatskolā Purvciema ielā 23A; 6) Rīgas 63. pamatskolā Baltezers ielā 6; 7) Rīgas Ilģuciema pamatskolā Dzirciema ielā 109; 8) Rīgas 69. pamatskolā Imantas ielā 11A; 9) Rīgas Daugavgrīvas pamatskolā Parādes ielā 5C; 10) Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolā Vietalvas ielā 15; 11) Rīgas Sarkandaugavas pamatskolā Sliežu ielā 23; 12) Rīgas 25. vidusskolā Rušonu ielā 6; 13) Rīgas Igaunņu pamatskolā Atgāzenes ielā 26; 14) Rīgas 1. Kristīgajā pamatskolā Augusta Deglava ielā 3; 15) Rīgas 45. vidusskolā Ropažu ielā 34; 16) Rīgas Ostvalda vidusskolā Dammes ielā 20; 17) Rīgas 41. vidusskolā Slokas ielā 49A; 18) Rīgas 31. vidusskolā Skuju ielā 11; 19) Rīgas 66. vidusskolā Katrīnas ielā 2; 20) Rīgas 93. vidusskolā Sesku ielā 72; 21) Rīgas 21. vidusskolā Tomsona ielā 35; 22) Rīgas 89. vidusskolā Hipokrāta ielā 27; 23) Ziemeļvalstu ģimnāzijā Paula Lejiņa ielā 12; 24) Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā Gaiziņa ielā 1; 25) Rīgas 40. vidusskolā Tērbatas ielā 15/17.		
<b>4.2. uzdevums "Pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci"</b>														
APS0932	Iekļaujošās izglītības koordinatoru (t. sk. mentoru) kopienas izveide skolās	RD IKSD								73 000.00		Izveidots iekļaujošās izglītības koordinatoru (t. sk. mentoru) tīkls skolās (t. sk. darbam ar jauniebraucējiem).		
APS0597.01	Programma "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs"	RD IKSD								1 368 500.00	84 285.00	Izglītoti 93 pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki.	Iestāžu skaits 2022.gadā. Sadarbības līgums par preventīvas programmas "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs" īstenošanu Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (13.07.2020.). Programmas "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs" apguves uzsākšana nodrošināta 6 pirmsskolas izglītības iestādēm, attālinātas atbalsta nodarbības 56 iestādēm, atbalsta pasākumi nodrošināti 20 sertificētajām pirmsskolām, E-vides platformas "Bērnu labsajūtas mērījums" veikts 56 projektā iesaistītajām pirmsskolām, sertificētas 4 pirmsskolas izglītības iestādes.	
<b>4.5. uzdevums "Uzlabot iedzīvotāju neformālās izglītības piedāvājumu un pieejamību"</b>														
9071	Restaurācijas mācību darbnīcas (saimniecības ēkas) jaunbūve Krāsotāju ielā 12	RD ĪD								150 000.00		Uzbūvējot darbnīcas ēku, tiks pabeigta Koka ēku renovācijas centra "Koka Rīga" komplekss, dodot iespēju rīdziniekiem apgūt amatniecības prasmes.		
APS0598	Vides izglītības platformas ārtelpu risinājumu izveide Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza teritorijā atvērto tematisko nometņu darbības nodrošināšanai dažādu izglītības programmu ietvaros	SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs"								180 000.00		Papildināts piedāvājums vides izglītības programmu nodrošinājumam, būtiski palielinot vides izglītības pieejamību Rīgas metropoles areālā.		

Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts							Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzami rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027						
AP50599	Nacionālas nozīmes Vides informācijas un izglītības centra izveide Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā	SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs"								2 106 206.00	313 129.46	Izveidotas 6 interaktīvo nodarību telpas/ekspozīcijas: 4 ar integrētām dzīvnieku ekspozīcijām; 1 mobilā izstāde; 1 āra nodarību klase.	Projekts atrodas būvniecības stadijā, paralēli tiek veikta objekta nodrošināšana ar paredzēto aprīkojumu.	
AP50169	Projektu konkurss "Latviešu valodas apguves kursu organizēšana un īstenošana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem"	Apkaimju iedzīvotāju centrs								410 000.00	73 722.91	Valsts valodas prasmes līmeņa vai pakāpes paaugstināšana vismaz par vienu valodas prasmes līmeni. Gadā vidēji apmācīti 1000 iedzīvotāji.	Vienošanās par kursu apmeklējumu tika noslēgta ar 521 kursantu. Kursus pabeidza 409 kursanti, no tiem 396 personas paaugstinot valsts valodas prasmi vismaz par vienu pakāpi. 2022.gadā kursus apmeklēja mazāks kursantu skaits nekā bija plānots (1000 kursanti), jo, saistībā ar integrācijas funkcijas pārceļšanu no Rīgas dome Izglītības, kultūras un sporta departamenta uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas (2022.gadā nebija zem CA) Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centru un saistošo noteikumu "Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā" apstiprināšanu 30.03.2023. un konkursa nolikuma apstiprināšanu 16.05.2022., kurši pavasara posmā nenotika un kurši tika organizēti tikai rudens posmā. Turklāt, projektu konkursā pieteicās tikai četri pretendenti un netika apgūts konkurss paredzētais finansējums. Papildus tam, ņemot vērā inflāciju, ir palielinājušās izmaksas atbalstīto projektu ietvaros (atalgojums skolotājiem un telpu nomā) un saņemtā finansējuma ietvaros var apmācīt mazāko kursantu skaitu nekā iepriekšējos gados par līdzīgu summu.	
AP50943	Drošības un satiksmes pilsētina bērniem	Rīgas pašvaldības policija								269 183.96		Izveidota Drošības un satiksmes pilsētina pēc Varšavas pašvaldības policijas Satiksmes pilsētiņas parauga ar mērķi veicināt bērnu un jauniešu izglītību par drošību ielu telpā un ceļu satiksmes noteikumiem. Labiekārtota un aprīkota teritorija, izvietota videonovērošana, izveidota un aprīkota telpa apmācībām "Drošā klase", iegādāts nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums.	"Drošības klases" vajadzībām iegādāta digitālā piezīmju tāfele-displejs ar atbilstošas nestspējas sienas stiprinājumiem, piemērotiem skārienjūtīga tipa displejiem, OPS datoru (Win10). Rīgas Domes īpašuma departaments veic darbu pie Satiksmes pilsētiņas projektēšanas.	
<b>4.6. uzdevums "Nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu interešu un profesionālās ievirzes programmu un aktivitāšu piedāvājumu un pieejamību"</b>														
AP50934	Atbalsta pasākumi - aktivitātes un interešu izglītības programmas imigrantu un reemigrantu bērnu socializēšanai un labvēlīgākai integrācijai vispārējās izglītības procesā	RD IKSD								680 000.00		Imigrantu un reemigrantu bērniem radīta iespēja socializēties, t. sk. apgūt latviešu valodu un tradīcijas, attīstīt savas prasmes un talantus interešu izglītības iestāžu īstenojamās aktivitātēs un programmās. Sniegts atbalsts pedagogu profesionālajai pilnveidei darbam ar attiecīgo mērķauditoriju. Veikta interešu izglītības iestāžu infrastruktūras un mācību vides pielāgošana darbam ar bērniem ar speciālām vajadzībām - uzbrauktuves, mācību līdzekļu iegāde darbam ar attiecīgo mērķgrupu. Radīta iespēja bērniem ar speciālām vajadzībām iesaistīties interešu izglītības programmās.		
<b>4.7. uzdevums "Nodrošināt izglītības iestāžu infrastruktūras pieejamību"</b>														
AP51325	Bērnu un jauniešu centra "Laimīte" ēku atjaunošanas darbi	RD ĪD								200 000.00		Veikta Bērnu un jauniešu centra "Laimīte" ēku atjaunošana.	Projekta aktivitāte netika īstenota.	
AP50648	Sporta skolas "Arkādija" sporta manēžas iekštelpu renovācija Kojusalas ielā 9	RD ĪD								3 000 000.00		Veikta sporta skolas "Arkādija" sporta manēžas Mazās zāles pārbūve, ierīkots mešanas disciplīnu sektors un vingrošanas sektors, iesildīšanās sektora ārpus arēnas zonā nomainīts grīdas segums, kā arī ierīkotas papildu dušas un ģērbtuves.		
AP50647.01	Jaunas pirmsskolas ēkas projektēšana un būvniecība Dignājas ielā 4B	RD ĪD								9 000 000.00		Jaunas pirmsskolas ēkas projektēšana un būvniecība Dignājas ielā 4B.	Ir uzsākta būvprojekta izstrāde.	

## Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts							Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzamie rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027						
AP50929	Āra sporta infrastruktūras izveide pie Rīgas vispārējās izglītības iestādēm dažādās apkaimēs	RD ĪD									32 400 000.00	829 366.27	Labiekārtota sporta infrastruktūra pie 27 Rīgas valstspsīdētās pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēm: 1) Rīgas Zieņniekkaļa vidusskolas Īsīces ielā 4; 2) Rīgas 41. vidusskolas Slokas ielā 49A; 3) Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas Ruses ielā 22; 4) Rīgas 63. pamatskolas Baltezers ielā 6; 5) Rīgas Annīmuižas vidusskolas Kleistu ielā 14; 6) Rīgas 85. pamatskolas Purvciema ielā 23A; 7) Rīgas Pārdaugavas pamatskolas Kartupeļu ielā 2; 8) Rīgas Lietuviešu vidusskolas Prūšu ielā 32; 9) Rīgas Francū līceja Mēness ielā 8; 10) Rīgas 34. vidusskolas Vircavas ielā 7; 11) Rīgas Baltmuižas pamatskolas Baltajā ielā 22A; 12) Rīgas Juglas vidusskolas Malienas ielā 89; 13) Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas Vietlvas ielā 15; 14) Ziemeļvalstu ģimnāzijas Paula Lejņa ielā 12; 15) Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolas Nicgales ielā 15; 16) Rīgas 51. vidusskolas Maskavas ielā 262; 17) Rīgas 95. vidusskolas Bruknas ielā 5; 18) Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas Maskavas ielā 178; 19) Rīgas 92. vidusskolas Ulbrokas ielā 3; 20) Rīgas 64. vidusskolas Ūnijas ielā 93; 21) Rīgas 45. vidusskolas Ropažu ielā 34; 22) Rīgas 66. vidusskolas Katrīnas ielā 2; 23) Rīgas 33. vidusskolas Stūrmaņu ielā 23; 24) Rīgas 3. pamatskolas Telts ielā 2A; 25) Rīgas 66. vidusskolas Katrīnas ielā 4; 26) Rīgas 88. vidusskolas Ilūkstes ielā 30; 27) Rīgas Igaunņu pamatskolas Atgāzēnes ielā 26 (īstenots 2022. g.).	Labiekārtota sporta infrastruktūra pie Rīgas valstspsīdētās pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēm: 1. Rīgas Juglas vidusskolas Malienas ielā 89; 2. Rīgas 95.vidusskolas Bruknas ielā 5; 3. Rīgas 92.vidusskolas Ulbrokas ielā 3; 4. Rīgas Igaunņu pamatskola Atgāzēnes ielā 26 (īstenots 2022.g.).
AP50789	Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas ēkas Stūrmaņu ielā 31 atjaunošanas darbi	RD ĪD									500 000.00		Pabeigti atjaunošanas darbi.	
AP51324	Daugavas sporta nama ventilācijas sistēmas pārbūve, peldbaseina atjaunošana, iekštelpu remonts	RD ĪD									1 000 000.00		Veikta Daugavas sporta nama ventilācijas sistēmas pārbūve, peldbaseina atjaunošana, iekštelpu remonts. Sporta nams pielāgots starptautisko sacensību standartiem.	
AP50153	Esošo ēku pārbūve pirmsskolas grupu izveidei	RD ĪD									8 000 000.00		Veikta esošo ēku pārbūve pirmsskolas grupu izveidei: 1) Rīgas 224. pirmsskolas izglītības iestādes filiāles izveide Vizlas ielā 1; 2) Rīgas Juglas vidusskolas pirmsskolas bloka pārcelšana uz ēku Malienas ielā 89.	
AP50927	Ēku renovācijas/pārbūves un atjaunošanas darbi skolu tīkla optimizācijas ietvaros	RD ĪD									12 000 000.00	1 079 885.33	Nodrošināta telpu atjaunošana Rīgas valstspsīdētās pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs: 1) Rīgas Zieņniekkaļa vidusskolā Ozolciema ielā 26; 2) Jaunciema pamatskolā Jaunciema 4.šķērslinijā 4; 3) Rīgas 89. vidusskolā Hipokrāta ielā 27; 4) Rīgas 45. vidusskolā Gaujas ielā 23; 5) Rīgas Lietuviešu vidusskola Prūšu ielā 32; 6) Rīgas Ilguciema pamatskola Dzirciema ielā 109; 7) Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskolā Kapteiņa ielā 7 un Miglas ielā 9; 8) Rīgas Juglas vidusskolā Malienas ielā 89; 9) Rīgas Arkādijas vidusskolā Melnsila ielā 6 un Pārslas ielā 14; 10) Rīgas 63. pamatskolā Baltezers ielā 6; 11) Rīgas Raina vidusskolā Krišjāņa Barona ielā 71; 12) Rīgas Valdorfskolā Kalnciema ielā 160.	Nodrošināta telpu atjaunošana Rīgas valstspsīdētās pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs: 1. Rīgas Zieņniekkaļa vidusskolā Ozolciema ielā 26; 2. Jaunciema pamatskolā Jaunciema 4.šķērslinijā 4; 3. Rīgas Arkādijas vidusskolā Melnsila ielā 6;
AP50139.01	Futbola halles projektēšana	RD ĪD									500 000.00		Izstrādāts futbola halles būvprojekts.	
AP51328	Futbola stadiona Ogres ielā 9, Rīgā, infrastruktūras pilnveidošanas projekta izstrāde	RD ĪD									50 000.00		Izstrādāts futbola stadiona infrastruktūras pilnveidošanas projekts.	
AP50941	Infrastruktūras izveidošana valsts aizsardzības mācības programmas īstenošanai vidējās izglītības iestādēs	RD ĪD									600 000.00		Nodrošināta infrastruktūra vispārējās vidējās izglītības posmā specializētā kursa programmas "Valsts aizsardzības mācība" īstenošanai Rīgas pilsētā.	



## Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts							Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzami rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027						
4099.04	Interesu izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes uzlabošana, t.sk. norobežojošo konstrukciju siltināšana, apgaismojuma renovācija, apkures sistēmu renovācija, rekuperācijas/ventilācijas sistēmu uzstādīšana u.c.	RD ĪD								2 656 755.00	103 885.66	Energoefektivitātes uzlabošana, t.sk. norobežojošo konstrukciju siltināšana, apgaismojuma renovācija, apkures sistēmu renovācija, rekuperācijas/ventilācijas sistēmu uzstādīšana u.c. interešu izglītības iestāžu ēkās: 1. Rīgas Estētikas skola, Saharova iela 35; 2. Bērnu un jauniešu basketbola skola "Rīga", Juglas iela 16A; 3. Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skola "Rīdzene", Barona iela 99A; 4. Rīgas Jauno tehniķu centrs, Bauskas iela 88; 5. Bērnu un jauniešu centrs "Mīlgrāvis", Baltāsbaznīcas iela 14; 6. Pāvula Jurjāna mūzikas skola, Baložu iela 24.	Energoefektivitātes uzlabošana, t.sk. norobežojošo konstrukciju siltināšana, apgaismojuma renovācija, apkures sistēmu renovācija, rekuperācijas/ventilācijas sistēmu uzstādīšana u.c. interešu izglītības iestāžu ēkās: 1. Rīgas Jauno tehniķu centrs, Bauskas iela 88.	
APS0937.01	Jaunas sporta manēžas projektēšana Dumbrāja ielā 27	RD ĪD								500 000.00		1. Uzlabota iekštelpu sporta infrastruktūras pieejamība bērniem un jauniešiem, augstu sasniegumu sportistiem, amatieriem, tajā skaitā veterāniem un personām ar invaliditāti, dažādos sporta veidos. 2. Izveidota starptautiskiem kvalitātes standartiem atbilstoša sporta būve, kurā līdztekus pašvaldības sporta vajadzībām tiks nodrošinātas iespējas arī nacionāla un starptautiska līmeņa pasākumiem. 3. Jauna iekštelpu sporta infrastruktūra palielinās iedzīvotāju, it īpaši bērnu un jauniešu, motivāciju nodarboties ar sportu un aktīvo atpūtu. 4. Starptautisku sporta sacensību norise multifunkcionālajā sporta centrā palielinās Rīgas atpazīstamību un stiprinās ekonomisko izaugsmi.		
APS0647.02	Mežaparka sākumskolas būvniecība	RD ĪD								12 000 000.00		Mežaparka sākumskolas būvniecība.		
APS0933	Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas atjaunošanas darbi	RD ĪD								3 000 000.00		1. stāva korpusa pie sporta zāles pārbūve par mūsdienīgām mācību telpām, veicot zāles renovāciju, to piemērojot mākslas izglītības funkcijai (mācību telpas, uzglabāšanas funkcija un mākslas darbu eksponēšanas iespējas), iekļaujot fasādes un grīdas siltināšanas darbus. 4. stāva telpu remonts, lai piemērotu telpas skolas mācību procesa vajadzībām, tajā skaitā tualetes mezglu izveidošana (esošajā vietā), apkures radiatoru nomaīņa, griestu izbūve, dūmu detektoru sistēmas papildināšana saistībā ar griestu izbūvi, elektroinstalācijas nomaīņa atbilstoši normatīvajiem aktiem.		
4099.02	Pirmsskolas izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes uzlabošana, t. sk. norobežojošo konstrukciju siltināšana, apgaismojuma renovācija, apkures sistēmu renovācija, rekuperācijas/ventilācijas sistēmu uzstādīšana u. c.	RD ĪD								8 000 000.00		Veikta pirmsskolas izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes uzlabošana (norobežojošo konstrukciju siltināšana, apgaismojuma renovācija, apkures sistēmu renovācija, rekuperācijas/ventilācijas sistēmu uzstādīšana u. c.): Rīgas 81. pirmsskolas izglītības iestādē Grīvas ielā 15; Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Pasaiņa" Eļiņijas ielā 8; Rīgas Grīziņkalna pirmsskolā Vārnu ielā 13A; Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Sapņudārzs" Juglas ielā 5 k-3; Rīgas 57. pirmsskolas izglītības iestādē Mazajā Caunes ielā 3; Rīgas 8. pirmsskolas izglītības iestādē Parādes ielā 24A; Rīgas 44. pirmsskolas izglītības iestādē Sapiņu ielā 5; Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Pīlādītis" Augšielā 8; Rīgas 112. pirmsskolas izglītības iestādē Brīvības gatve 363A; Rīgas 160. pirmsskolas izglītības iestādē Vangažu ielā 40A; Rīgas 74. pirmsskolas izglītības iestādē Jāņa Daliņa ielā 6A; Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Teiksmā" Stūrīša ielā 16A; Rīgas 27. pirmsskolas izglītības iestādē Stendes ielā 4; Rīgas 124. pirmsskolas izglītības iestādē "Dzērvenīte" Bērzupes ielā 3; Rīgas 15. pirmsskolas izglītības iestādē Gaileņu ielā 5; Rīgas 161. pirmsskolas izglītības iestādē Augusta Dombrovska ielā 9C; Rīgas 192. pirmsskolas izglītības iestādē Kārļa Vatsona ielā 11A.	Netika saņemts pašvaldības atbalsts aktivitātes īstenošanai.	

## Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts							Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzami rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					
APS0154.09	Pirmsskolas izglītības iestāžu ēku iekštelpu atjaunošanas darbi	RD ĪD									4 000 000.00		Veikti pirmsskolas izglītības iestāžu ēku atjaunošanas darbi, t. sk. inženierkomunikāciju nomaina, mācību un koplietošanas funkcionālo telpu atjaunošana un modernizācija (aktu zāles, sporta zāles, ēdnīcas, garderobes, bibliotēkas, pagrabi u. tml. telpas).	
APS0184.03	Pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošana	RD ĪD									7 000 000.00		Labiekārtotas Rīgas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijas (žogi, piebraucamie ceļi, teritorijas asfaltētās zonas, gājēju ceļi, rekreācijas zonas). 2022. gadā apgūti 3 000 000 EUR.	Plānots, bet netika uzsākts.
APS0790	Rīgas 3. mūzikas skolas ēkas Maskavas ielā 166 atjaunošanas darbi	RD ĪD									700 000.00		Veikti fasādes un iekštelpu atjaunošanas darbi.	
APS1327	Rīgas Futbola skolas Jāņa Skredeļa sporta kompleksa Ojāra Vācieša ielā 2 skrejceļa un žoga nomainas darbi	RD ĪD									410 000.00		Veikti Rīgas Futbola skolas Jāņa Skredeļa sporta kompleksa skrejceļa un žoga nomainas darbi.	
APS0142	Rīgas Skanstes pirmsskolas Grostonas ielā 6 būvniecība	RD ĪD									11 000 000.00		Veikta Rīgas Skanstes pirmsskolas Grostonas ielā 6 būvniecība atbilstoši izstrādātajam būvprojektam, nodrošinot 200 jaunas vietas audzēkņiem.	
APS0928	Skolu ēku atjaunošana kārtās	RD ĪD									10 300 000.00	361 327.72	Nodrošināta pilna pabeigtība 17 skolu ēkās : 1) Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā Bruņinieku ielā 24A; 2) Rīgas 71. vidusskolā Grīvas ielā 26; 3) Rīgas Valda Zāliša sākumskolā Kalpaka bulvārī 8; 4) Rīgas 41. vidusskolā Slokas ielā 49A; 5) Āgenskalna Valsts ģimnāzijā Lavīzes ielā 2A; 6) Rīgas 66. vidusskolā Katrinas ielā 6; 7) Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā Āgenskalna ielā 21; 8) Rīgas Ilģuciemā pamatskolā Dzirciema ielā 109; 9) Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā Grēcinieku ielā 10; 10) Rīgas 22. vidusskolā Bruņinieku ielā 10; 11) Rīgas 64. vidusskolā Ūnijas ielā 93; 12) Rīgas Franču licejā Mēness ielā 8; 13) Rīgas 69. pamatskolā Imantas ielā 11A; 14) Rīgas 3. pamatskolā Telts ielā 2A; 15) Rīgas 45. vidusskolā Ropažu ielā 34; 16) Rīgas 63. pamatskolā Baltezers ielā 6; 17) Rīgas 89. vidusskolā Hipokrāta ielā 27.	Pilna pabeigtība nodrošināta skolas ēkā: 1. Rīgas 41.vidusskola Slokas ielā 49A.
4099.03	Skolu ēku energoefektivitātes uzlabošana, t. sk. norobežojošo konstrukciju siltināšana, apgaismojuma renovācija, apkures sistēmu renovācija, rekuperācijas/ventilācijas sistēmu uzstādīšana u. c.	RD ĪD									22 000 000.00	1 545 405.79	Veikta skolu ēku energoefektivitātes uzlabošana (norobežojošo konstrukciju siltināšana, apgaismojuma renovācija, apkures sistēmu renovācija, rekuperācijas/ventilācijas sistēmu uzstādīšana u. c.): Rīgas 21. vidusskolā Tomsone ielā 35; Rīgas Pārdaugavas pamatskolā Kartupeļu ielā 2; Rīgas Lietuviešu vidusskolā Prūšu ielā 32; Rīgas 2. speciālajā internātpamatskolā Ludzas ielā 43; Rīgas Daugavas pamatskolas kopmītnēs un ēdnīcas ēkās Aglonas ielā 57; Rīgas 74. vidusskolā Induļa ielā 4; Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā Vietalvas ielā 15; Rīgas Arkādijas vidusskolā Pārslas ielā 14; Rīgas Valdorskolā Šampētera ielā 98; Rīgas 41. vidusskolā Slokas ielā 49A; Rīgas Baltmuižas pamatskolā Baltajā ielā 22A; Rīgas 63. pamatskolā Baltezers ielā 6 (pabeigts 2022.g.); Rīgas 9. pamatskolā Stāmerienas ielā 8 (pabeigts 2022.g.).	Veikta skolu ēku energoefektivitātes uzlabošana (norobežojošo konstrukciju siltināšana, apgaismojuma renovācija, apkures sistēmu renovācija, rekuperācijas/ventilācijas sistēmu uzstādīšana u. c.): Rīgas Pārdaugavas pamatskolā Kartupeļu ielā 2; Rīgas 63. pamatskolā Baltezers ielā 6 (pabeigts 2022.g.); Rīgas 9. pamatskolā Stāmerienas ielā 8 (pabeigts 2022.g.).
APS0137.02	Sporta halles pie Rīgas 64. vidusskolas Ūnijas ielā 93 un Rīgas 74. vidusskolas Induļa ielā 4 projektēšana	RD ĪD									300 000.00		Izstrādāts sporta halles būvprojekts.	
APS0137.01	Sporta halles pie Rīgas 93. vidusskolas Sesku ielā 72 projektēšana	RD ĪD									300 000.00		Izstrādāts sporta halles būvprojekts.	
APS0938	Sporta skolas "Arkādija" Rīgas Nacionālās sporta manēžas iekštelpu remonts	RD ĪD									2 700 000.00	2 219 650.44	Veikta Rīgas Nacionālās sporta manēžas Mazās zāles pārbūve, ierīkoti mešanas disciplīnu sektors un vingrošanas sektors, iesildīšanās sektorā ārpusarēnas zonā veikta grīdas seguma maiņa, ierīkotas papildu dušas un ģērbtuves, piegulošajā teritorijā izvietoti brīvpieejas āra trenižieri un ielu vingrošanas aprīkojums.	Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi.
APS0935	Uguns aizsardzības sistēmas izbūves darbi izglītības iestādēs	RD ĪD									3 000 000.00		Uguns aizsardzības sistēmas izbūves, t. sk. apziņošanas sistēmu izveides, darbi atbilstoši pašvaldības budžetā piešķirtajiem līdzekļiem un būvinženieru asecējumiem.	

## Izpildes raksturojums:

Plānots	Netiks īstenots/plānots, bet zaudējis aktualitāti	Pabeigts	Plānots, bet netika uzsākts					Īstenošanā					
Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzamie rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
APS0926	Ventilācijas sistēmu izbūve izglītības iestādēs	RD ĪD								20 000 000.00	1 297 115.34	Ventilācijas sistēma izbūvēta 23 skolu ēkās: 1) Rīgas 9. vidusskolā Stāmerienas ielā 8; 2) Ziemeļvalstu ģimnāzijā Paula Lejņa ielā 12; 3) Rīgas Valsts klasiskajā ģimnāzijā Vaidavas ielā 6; 4) Rīgas 45. vidusskolā Ropažu ielā 34; 5) Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā Ruses ielā 22; 6) Rīgas Franču licejā Mēness ielā 8 (pabeigts 2022. g.); 7) Rīgas 64. vidusskolā Ūnijas ielā 93 (pabeigts 2022. g.); 8) Rīgas Juglas vidusskolā Kvēles ielā 64 (pabeigts 2022. g.); 9) Rīgas 51. vidusskolā Maskavas ielā 262; 10) Rīgas 96. vidusskolā Auru ielā 6A; 11) Rīgas Imantas vidusskolā Kurzemes prospektā 158; 12) Rīgas Ostvalda vidusskolā Dammes ielā 20; 13) Rīgas 72. vidusskolā Ikšķiles ielā 6; 14) Rīgas 88. vidusskolā Ilūkstes ielā 30; 15) Rīgas 92. vidusskolā Ulbrokas ielā 3; 16) Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā Krišjāņa Barona ielā 97A; 17) Rīgas Purvciema vidusskolā Zentas Mauriņas ielā 8; 18) Rīgas Ziepniekkalna vidusskolā Ozolciema ielā 26; 19) Rīgas 41. vidusskolā Slokas ielā 49A; 20) Rīgas 25. vidusskolā Rušonu ielā 6; 21) Rīgas Kengaraga vidusskolā Maskavas ielā 273; 22) Rīgas Arkādijas vidusskolā Melsila ielā 6; 23) Rīgas 61. vidusskolā Pārslas ielā 14.	Ventilācijas sistēma izbūvēta skolu ēkās: 1. Rīgas Franču liceja Mēness ielā 8 (pabeigts 2022.g.); 2. Rīgas 64. vidusskolā Ūnijas ielā 93 (pabeigts 2022.g.); 3. Rīgas Juglas vidusskolā Kvēles ielā 64 (pabeigts 2022.g.);
APS1326	Vides pieejamības nodrošināšana pašvaldības izglītības iestādēs	RD ĪD								450 000.00		Nodrošināta vides pieejamības pašvaldības ēkās: 1) Rīgas Pārdaugavas pamatskolā Kartupeļu ielā 2; 2) Rīgas 66. vidusskolā Katrinas ielā 4; 3) Rīgas 21. vidusskolā Tomsona ielā 35.	
<b>5. prioritāte "Daudzveidīgu un kvalitatīvu mājojumu pieejamība"</b>													
<b>5.1. uzdevums "Veidot un īstenot pārdomātu un uz vienlīdzīgiem nosacījumiem balstītu mājojumu programmu Rīgā"</b>													
APS0316	Atbalsts dzīvojamu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai	REA								2 395 000.00		legūts finansējums, lai atbalstītu daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājus ES projektu īstenošanā, t. sk. izsniegt līdzfinansējumu energoaudit, tehniskās apsekošanas un tehniskā projekta izstrādāšanai. Atbalsts sniegts 200–350 ēkām gadā, sākot ar 2023. gadu.	legūts finansējums, lai atbalstītu daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājus ES projektu īstenošanā, t.sk. tiek izsniegts līdzfinansējums energoaudit, tehniskās apsekošanas un tehniskā projekta izstrādāšanai. Atbalstītas 200–350 ēkas gadā, sākot ar 2022. gada trešo ceturksni.
<b>5.2. uzdevums "Nodrošināt mājojumu pieejamību dažādām iedzīvotāju grupām"</b>													
APS1240	Sociālās dzīvojamās mājas Ūnijas ielā 49 pielāgošana Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai	RD MVD								180 000.00		Dzīvojamā māja nodrošināta līdz 125 Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai.	MVD sagatavoja un 11.11.2022. nosūtīja projekta pieteikumu VARAM par Rīgas valsts pilsētas pašvaldības iespējām nodrošināt Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu Rīgas valsts pilsētas pašvaldībai piederošā sociālā dzīvojamā māja Ūnijas ielā 49. Saņemts apstiprinājums projekta realizācijai, nodrošināta iepirkuma veikšana. 2023.gada 18.janvārī noslēgts līgums par remontdarbu veikšanu.
APS1119	Sabiedrības virzītas aprites ekonomikas veicināšana (DESIRE)	RD PAD								210 000.00	2 794.21	1. Izstrādātas Rīgas pilsētas publiskās ārtelpas vadlīniju sadaļas par daudzdzīvokļu ēku pagalmiem, kā arī par vidi ap sociālo mājokli. 2. Izvērtēti starptautisko vadlīniju un "Jaunā Eiropas Bauhaus" principi sociālo mājokļu un daudzdzīvokļu mājokļu vides veidošanai Rīgā. 3. Īstenota pašvaldības darbinieku pieredzes bagātināšana. 4. Izveidota digitāla mācību platforma, ietverot vērtīgākos projekta atzinumus.	Uzsākta īstenošana.
<b>5.3. uzdevums "Veicināt kompleksu dzīvojamā fonda atjaunošanu un sekmēt dzīves telpas uzlabošanu"</b>													
APS0576.06	Ēkas Ziepju ielā 11 ilgtspējīga pārbbūve un ilgtspējīgas energoapgādes ierīkošana	SIA "Rīgas nami"								14 300 000.00		Pārbbūvēta un nodota ekspluatācijā ēka ar īres dzīvokļiem un telpām Rīgas Sociālā dienesta vajadzībām.	
APS0576.07	Ēkas Ziepju ielā 11 ilgtspējīgas atjaunošanas projektēšanas darbi	RD MVD								200 000.00		Izstrādāta pilna projektēšanas dokumentācija būvdarbu uzsākšanai.	Plānots, bet netika uzsākts.
APS0576.08	reNEW: Pilsētas vadīta pāreja uz ilgtspējīgu un aprīgtu būvniecību	REA								646 500.00		Samazināts energoresursu un materiālu patēriņš būvniecības laikā un visā ēkas dzīves ciklā. Stiprinātas pašvaldības darbinieku zināšanas. Uzlabotas esošās un ieviestas jaunas ilgtspējīgas būvniecības prakses pašvaldībā. Pirmreizejo resursu patēriņa, radīto atkritumu un CO2 samazinājums pilsētā, stiprināta vietējā ekonomika un pilnveidota pilsētvides kvalitāte.	

Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts						Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzami rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027					
APS0576.05	Sociālās dzīvojamās mājas Emmas ielā 3 energoefektivitātes paaugstināšana un pieejamības nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem	SIA "Rīgas nami"							4 500 000.00		Veikta ēkas pārbūve atbilstoši ES atbalsta piešķiršanai noteiktajām energoefektivitātes prasībām, kā arī nodrošināta ēkas pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem.		
APS0576.01	Sociālās dzīvojamās mājas Ziepju ielā 13 energoefektivitātes paaugstināšana un pieejamības nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem, un koplīetošanas telpu pārbūve	SIA "Rīgas nami"							3 700 000.00		Veikta ēkas pārbūve atbilstoši ES atbalsta piešķiršanai noteiktajām energoefektivitātes prasībām, kā arī nodrošināta ēkas pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem.		
APS0576.02	Sociālās dzīvojamās mājas Biešu ielā 6 jumta seguma maiņa, energoefektivitātes paaugstināšana un pieejamības nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem	SIA "Rīgas nami"							4 500 000.00		Veikta ēkas pārbūve atbilstoši ES atbalsta piešķiršanai noteiktajām energoefektivitātes prasībām, kā arī nodrošināta ēkas pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem.		
9250.03	Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Eduarda Smilģa ielā 44, Rīgā, pārbūve	RD MVD							3 883 386.00		Jaunas dzīvojamās telpas, kuras tiks izīrētas personām, kas reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanai.		
9250.01	Kopīpašumā esošā nekustamā īpašuma Ierīku ielā 2A, Rīgā, pārbūve	RD MVD							4 615 494.00		Jaunas īres dzīvojamās telpas, kuras tiks izīrētas personām, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.		
3574	Teritorijas labiekārtojums Višķu ielā	RD Teritorijas labiekārtošanas pārvalde							550 000.00		Droša un funkcionāli labiekārtota teritorija dzīvojamo ēku apbūves iekškvartālā Višķu ielā (zemesgabala kadastra Nr. 01000782225).		
APS0576.03	Lifta maiņa sociālajā dzīvojamā mājā Aglonas ielā 35 k-3	SIA "Rīgas nami"							115 000.00		Veikta lifta nomaiņa sociālajā dzīvojamā mājā Aglonas ielā 35 k-3.		
3833	Sociālās dzīvojamās mājas Dolomīta ielā 1 istabu plānojuma daļas pārbūve	RD MVD							3 500 000.00		50 jaunas sociālās dzīvojamās telpas, kas tiks izīrētas personām, lai sniegtu palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.	Izstrādāts būvprojekts.	
3990	Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Prūšu ielā 25A, Rīgā, pārbūve	RD MVD							13 600 000.00		Jaunas īres dzīvojamās telpas, kuras tiks nodotas personām, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.	Izstrādāts būvprojekts.	
4059	Dzīvojamās mājas Lielupes ielā 1 k-10, Rīgā, atjaunošana (pārbūve)	RD MVD							3 700 000.00		Jaunas īres dzīvojamās telpas, kas tiks izīrētas, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā reģistrētām personām.	Izstrādāts būvprojekts.	
APS0577.01	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Blaumaņa ielā 21 (liters 001, liters 003) vienkāršotā atjaunošana	RNP							1 033 000.00	12 677.17	Būvniecības darbu veikšana saskaņā ar izstrādāto apliecinājuma karti.	Projekts apturēts, jo darbu veikšana nespēja izpildīt līguma saistības. RNP veica jaunu iepirkumu projekta pabeigšanai un defektu novēršanai. Dzīvokļu īpašnieku kopība neapstiprināja līgumu slēgšanu ar iepirkuma uzvarētāju.	
9250.02	Kopīpašumā esošā nekustamā īpašuma Viestura prospektā 73 pārbūve	RD MVD							645 000.00		Jaunas dzīvojamās telpas.	Projektu netiek plānāts realizēt - nelielā dzīvojamo telpu skaita dēļ tālāka Viestura prospekta 73 izmantošana palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanai nav lietderīga.	
APS1181	Apkaimes atjaunošanas finansēšana, izmantojot energoefektivitātes līgumu (RenewALL)	REA							450 341.49		1. Izstrādāti Rīgas mikrorajona prasībām atbilstoši inovatīvi energoefektivitātes projektu finansēšanas instrumenti un biznesa modelis sadarbībā ar ESKO. 2. Izstrādāts tematiskais plānojums, vizualizācija iekšpagalmu labiekārtošanai. 3. Projekta pilotteritorijā sagatavoti energoefektivitātes investīciju projekti. 4. Veiktas pilotaktivitātes projekta identificētajās pilotteritorijās. 5. Piesaistītas investīcijas vismaz 15 000 000 EUR apmērā.		
APS0603	Brīvo labiekārtoto īres dzīvokļu remonts	RD MVD							5 000 000.00		Remontēti pašvaldības dzīvokļa īpašumi, kurus pēc remonta iespējams piedāvāt izīrēšanai personām, kas reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā.	2022. gadā ir izremontēti 94 dzīvokļi.	

## Izpildes raksturojums:

Plānots	Netiks īstenots/plānots, bet zaudējis aktualitāti	Pabeigts	Plānots, bet netika uzsākts					Īstenošanā					
Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzamie rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzajamiem rezultātiem)
APS1087	SUPERSHINE: Kwartālu pieeja ēku energoefektīvā un integrētā atjaunošanā	REA								107 325.00	5 746.34	1. Izstrādāti Rīgas pilsētas specifikai atbilstoši inovatīvi energoefektivitātes projektu finansēšanas instrumenti un biznesa modeļi. 2. Projekta pilotteritorijā sagatavoti energoefektivitātes investīciju projekti, veiktas pilotaktivitātes projekta pilotteritorijā. 3. Veicināta iedzīvotāju izpratne par mājokļu renovācijas priekšrocībām.	Projekts uzsācies 2022. gada beigās. Plānotie rezultāti atbilst projektā veiktajām aktivitātēm.
<b>5.4. uzdevums "Jaunu mājojumu attīstība"</b>													
APS0357	Sociālo dzīvojamo māju kompleksa Mežroziņu ielā, Rīgā, 2. kārtas realizācija	SIA "Rīgas nami"								16 400 000.00		Uzbūvēti jauni sociālie un īres dzīvokļi, kā arī citas telpas pašvaldības funkciju nodrošināšanai māju kompleksā Mežroziņu ielā 39, 41, 43.	
<b>6. prioritāte "Mūsdienīga un atvērta pilsētas pārvaldība"</b>													
<b>6.1. uzdevums "Pilnveidot pašvaldības pakalpojumus, t.sk. turpināt e-pakalpojumu ieviešanu"</b>													
APS0924.01	Vienotā rīdzinieka portāla izveide un e-pakalpojumu pilnveide	RPA "Rīgas digitālā aģentūra"								1 450 000.00		1. Rīdziniekiem piedāvāta iespēja piekļūt informācijai par e-pakalpojumiem, lietojot vienu kontaktpunktu. 2. Iespēja integrēt Rīgas piedāvātos e-pakalpojumus ārējās risinājumos. 3. Rīdziniekiem uzlabotas iespējas saņemt informāciju par e-pakalpojumu saņemšanas kārtību.	1. Noris iepirkums par vienotu tīmekļvietņu un rīdzinieka portāla lietojamības izpēti un koncepcijas izveidi. Līgumu plānots noslēgt 2023. gada II ceturksnī 2. Aktivitāte iespēju robežās integrēta citās darbībās. Atsevišķs finansējums nav piešķirts 3. Noris iepirkums par vienotu tīmekļvietņu un rīdzinieka portāla lietojamības izpēti un koncepcijas izveidi. Līgumu plānots noslēgt 2023. gada II ceturksnī. Aktivitātes saistītas ar specifikāciju sagatavošanu, iepirkumiem un izpēti.
APS0944.01	Vienotā API "backend" infrastruktūra un Rīga.API portāls	RPA "Rīgas digitālā aģentūra"								1 640 000.00		1. Izveidoti vismaz septiņi daļēji (koplietojamie) digitālie produkti, kas tiks piedāvāti pa dažādiem pašvaldības informācijas kanāliem (mājaslapas, lietotnes u. tml.). 2. Izstrādāta pašvaldības daļēji digitālo produktu bibliotēka, kurā vienkopus būs atrodami izstrādātie rīki un to dokumentācija, kura var tikt izmantota sistēmu, mājaslapu u. c. izstrādes projektos. Tādā veidā tiks ietaupīti līdzekļi, atkārtoti izmantojot jau izstrādātos produktus. 3. Tiks izstrādāts saskarņu portāls, piedāvājot ārējiem izstrādātājiem un pašvaldības sadarbības partneriem API saskarnes risinājumu ieviešanu savos produktos (mobilās lietotnes, tīmekļa portāli u. tml.).	
APS0924.03	Vienota rīdzinieka identifikācijas līdzekļa (jaunā rīdzinieka digitālā karte) izveide un ieviešana	RPA "Rīgas digitālā aģentūra"								1 100 000.00		1. Izstrādāta koncepcija lēmuma pieņemšanai par digitālā rīdzinieka identifikācijas līdzekļa izveidi. 2. Ieviesta jaunā rīdzinieka digitālā "kartīša". 3. Iegādāta un uzstādīta infrastruktūra (lasītāji) pakalpojumu saņemšanas vietās. 4. Risinājums integrēts ar Atvieglojumu vienoto informācijas sistēmu.	
APS0924.02	Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas ieviešana	RPA "Rīgas digitālā aģentūra"								800 000.00		1. Nodoti pašvaldības dati uz DAGR. 2. Veikti pielāgojumi pašvaldības risinājumu informācijas par sniegtajiem pakalpojumiem un nepieciešamajiem norēķiniem saņemšanai no AVIS.	
4108	Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas digitālais dvīnis	RD PAD								500 000.00	347 270.00	3D modelis, kas nodrošina pilsētas digitālu apskatīšanu.	3D modelis, kas nodrošina pilsētas digitālu apskatīšanu.
APS0304	Kapsētu inventarizācija un digitalizācija	RD MVD								211 200.00	160 143.50	Viegli lietojama, operatīva informācija un uzskaitē par apbedījumiem un kapavietām Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētās.	Digitalizētas Pļavnieku, Jaunciema un Bolderājas kapsētas. Informācija pieejama interneta vietnē www.cemety.lv.

Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts							Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzami rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027						
4111	Rīgas valsts pilsētas pašvaldības vienotās ģeotelpiskās informācijas sistēmas GeoRīga pilnveidošana	RD PAD								503 500.00	67 779.00	Vienota pašvaldības rīcībā esošo ģeotelpisko datu izplatīšanas platforma.	2022. gadā izveidotas vēl 2 jaunas tematiskās lietotnes – Investīciju plāns un Satiksme un mobilitāte. 2022. gadā ar jauniem datu slāņiem papildinātas arī iepriekš sagatavotās tematiskās lietotnes. Publicēti datu servisi: Funkcijām nepieciešamās zemes, SIA "Rīgas meži" apsaimniekošanā nodotās dārzu un parku teritorijas, Pašvaldības darījumi ar nekustamo īpašumu, Apkaimju iedzīvotāju centru atbildības teritorijas, Pastāvīgo iedzīvotāju skaits 2021. gadā pēc reģistrētās dzīvesvietas, 2021. gada Trokšņu kartēšanas dati, 2021. gada ortofotokarte, Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju infrastruktūras objekti, Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana, Koku inventarizācija, Pilsētas plāvas, Mežparki, Invazīvās sugas, Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas, Aizsargājamās dzīvotnes. 2022. gadā sākumā izveidota portāla GEO RĪGA infrastruktūra ārpus Rīgas domes uguns mūra Azur mākoņvides risinājumā. Intēgrēti ArcGIS produkti un rīki GEO RĪGA ārējā portāla saskarnes izveidei, pašiem (departamenta speciālisti) izstrādājot gan vizuālos, gan arī funkcionālos risinājumus. Izveidotas gan testa, gan produkcijas vides. Ārējā portāla GEO RĪGA izveides vajadzībām veikta ģeotelpisko vektoru datu migrācija, nodrošināti regulāri automatizēti datu aktualizēšanas procesi. Sagatavoti un publicēti datu servisi, izmantojot gan PostgreSQL datubāzi, gan arī geoserver.	
<b>6.3. uzdevums "Padarīt efektīvāku pašvaldības darbu, paaugstinot darbinieku kompetenci un uzlabojot darba apstākļus"</b>														
APS1330	Ēkas Brīvības gatvē 266 izlases veida atjaunošanas darbi	RD ĪD								200 000.00		Veikti izlases veida atjaunošanas darbi ēkā Brīvības gatvē 266 uzturēšanas izmaksu samazināšanai.		
APS0555.05	Ēkas Kaļķu ielā 1 atjaunošanas, pārbūves projekta izstrāde, pielāgojot ēku pašvaldības funkciju nodrošināšanai	RD ĪD								200 000.00		Izstrādāts ēkas būvprojekts, pielāgojot ēku pašvaldības funkciju nodrošināšanai.		
APS0555.02	Ēkas Kaļķu ielā 1 avārijas stāvokļa novēršanas pasākumu projektēšana	RD ĪD								50 000.00		Izstrādāts ēkas avārijas stāvokļa novēršanas un sakārtošanas darbu būvprojekts.		
APS1329	Ēkas Margrietas ielā 4 atjaunošanas darbi un teritorijas labiekārtošana	RD ĪD								1 800 000.00		Veikti ēkas un teritorijas sakārtošanas darbi, kā arī ēkas funkciju maiņa.		
APS0305	Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamā autoparka modernizācija (t.sk. pāreja uz videi draudzīga transporta izmantošanu)	SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs"								180 000.00		Saimnieciskās darbības nodrošinājumam izmantotā transporta efektivitātes paaugstinājums, resursu ietaupījums, CO2 izmešu samazinājums.		
APS0310	Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) modernizācija	SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs"								250 000.00		Nodrošināta atbilstoša IKT infrastruktūra tiešo darba pienākumu izpildei (produktivitāte, motivācija, orientācija uz attīstību).		
APS1213	Resursu uzskaites un monitoringa informācijas sistēmas (RUMIS) izstrāde	RPA "Rīgas digitālā aģentūra"								550 000.00		Izstrādāta resursu uzskaites un monitoringa informācijas sistēma (RUMIS) izglītības procesam nepieciešamo datoru un citu tehnisko palīgīdzekļu reģistrēšanai un izsniegšanai. Izveidoti divi jauni publiskās pārvaldes pārvaldības procesi: tehniskā palīgīdzekļa vienības izsniegšanas process un izsniegto tehnisko palīgīdzekļu monitoringa process.	Plānots, bet netika uzsākts.	
3416.03	Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana teritorijā "Centrs-3" un EUPOS-RĪGA bāzes staciju modernizēšana	RD PAD								22 763.12	3 151.91	Pilnveidots, normatīvo aktu prasībām atbilstošs un praktiski izmantojams (t.sk. ģeotelpisko pamatdatu iegūšanai) Rīgas pilsētas VT.	Objekts Centrs 3. Uzmērīšanas darbi pabeigti. Notiek kamerāla datu apstrāde un pārskata sastādīšana. Objektu paredzēts nodot termiņā (14.06.2023.).	
APS0949	Pašvaldību vienotā IKT platforma	RPA "Rīgas digitālā aģentūra"								20 533 920.00		Pilnveidota pašvaldību vienotā IKT platforma ar risinājumiem: 1. Koplietošanas risinājuma platformas "Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums" pilnveide. 2. Pašvaldību sniegto unificēto e-pakalpojumu un to lietojumprogrammu attīstīšana un izveide. 3. Lietotāju tiesību pārvaldības risinājuma pilnveide. 4. Nekustamā īpašuma pārvaldības risinājuma modernizēšana. 5. Latvijas nacionālajā federētajā mākonī izmīnāmas koplietošanas platformas izstrāde.		
APS0308	Rīgas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana (III periods). Teritorijas Skanste-Brasa-Vecāķi nivelēšanas tīkla daļēja pilnveidošana konkrētās teritorijās. Pilnveidoto vietējo tīklu punktu uzturēšana	RD PAD								120 000.00		Pilnveidots, normatīvo aktu prasībām atbilstošs un praktiski izmantojams (t.sk. ģeotelpisko pamatdatu iegūšanai) Rīgas pilsētas VT.		
APS0944.03	Dokumentu vadības sistēmas ELISS funkcionalitātes attīstība un lietojamības uzlabošana	RPA "Rīgas digitālā aģentūra"								500 000.00		1. Veikta lietojamības analīze biežāk izmantotajiem lietošanas scenārijiem. 2. Identificētas prasības lietotājiem nepieciešamajiem pilnveidojumiem. 3. Ieviesti lietojamības un funkcionālie pilnveidojumi.		

Izpildes raksturojums:

Plānots	Netiks īstenots/plānots, bet zaudējis aktualitāti	Pabeigts	Plānots, bet netika uzsākts						Īstenošanā				
Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzamie rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
APS0995.01	Rīgas valstspilsētas pašvaldības resursu plānošanas un pārvaldības sistēmas ACTO ERP attīstība	RPA "Rīgas digitālā aģentūra"								6 400 000.00	2 241 189.00	Uzlabota ACTO ERP funkcionalitāte, veikspēja un nodrošināta iekšējā kontrole atbilstoši identificētajām prasībām. Nodrošināta RD VIS lietojumprogrammu integrācija ar ACTO ERP. Veikti RD VIS "Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu datu analīzes risinājums" pilnveidojumi. Nodrošināta algu moduļa integrācija ACTO ERP.	Paveiktie uzlabojumi ERP funkcionalitātē: - Grāmatvedības ierakstu Storno risinājums - Virsrēķināšanas gada slēgšanas risinājums - Krājumu slēgšanas risinājums - PL masveida pārvietošanas risinājums - Saimnieciskā darbības veicēja statusa izgūšana - Nākamo periodu izdevumu uzskaites risinājuma ieviešana Veikstspēja un iekšējā kontrole: - Ieplānots Q3 23' Paveiktās Integrācijas: - Tūrisma nodeva (Integrācija ar TUNIS) - Līgumu Nr. nodošana uz UDV Rēinu administratoru - IKSD noņemtu uzskaites risinājuma papildinājumi integrācijā ar IPUM - Integrācija ar Firmas.lv Paveiktie Datu analīzes risinājuma pilnveidojumi: - Pamatlīdzekļu atskaites(nolietojums periodā, izslēgtie, uzņemtie pl, u.c) - Avansa norēķinu personu pārskats - Projektu moduļa atskaites(izpilde pa līgumiem, - Izpilde pa EKK un virsrēķināšanas kontiem Algu modulis: Izveidota darba grupa kuras uzdevums ir definēt HR jaunās prasības, apskatīt tirgu esošos risinājumus, darba samaksas risinājuma prasību definēšana, ja darba samaksas aprēķins tiek pārceļts no HORIZON uz ACTO ERP.
3531	Pieminekļu parka Varoņu ielā 3 apkalpes ēkas izbūve	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"								800 000.00		Izbūvēta jauna apkalpes ēka. Restaurācijas centrs.	Ir rasts cits risinājums ar pagaidu konteineru un angāra iegādi. Apkalpes ēkas izbūves projekts tiek atlikts uz nenoteiktu laiku. Projekts tika pārtrasformēts, uz dzīvojamā moduļa iegādi 2021. gadā un 2023. gadā Metāla angāra izbūvi.
APS0995.03	Rīgas valstspilsētas pašvaldības resursu plānošanas un pārvaldības sistēmas ACTO ERP attīstība – algu un personālvadības modulis	RPA "Rīgas digitālā aģentūra"								2 000 000.00		Visas ar pašvaldības algu aprēķināšanu nepieciešamās funkcijas tiek veiktas vienā resursu vadības sistēmā. Attīstīts, modernizēts personāla vadības risinājums, kas integrēts ar algu aprēķina risinājumu. Samazināts administrējamo sistēmu skaits un radīts ietaupījums 350 000 EUR gadā, atsakoties no līdz šim izmantotajām sistēmām.	
APS0950.01	Vienotais risinājums centralizētai IKT infrastruktūras pārvaldībai	RPA "Rīgas digitālā aģentūra"								1 300 000.00		Hibrīdstruktūras izveide ar publiskiem mākonpakalpojumu sniedzējiem. Aktivitātes saistītas ar specifikāciju sagatavošanu, iepirkumiem un izpēti.	Uzsākta situācijas izpēte un prasību analīze.
APS0945	Jaunciema kapu jaunās administrācijas ēkas būvniecība	RD MVD								500 000.00		Jaunas administrācijas ēkas projektēšana un būvniecība.	Nav piešķirts finansējums.
APS0995.02	Rīgas valstspilsētas pašvaldības resursu plānošanas un pārvaldības sistēmas ACTO ERP attīstība – Projektu vadības modulis (PVM)	RPA "Rīgas digitālā aģentūra"								75 000.00		Uzlabota PVM funkcionalitāte, ļaujot vieglāk saturiski pārvaldīt un plānot projektus.	
APS0306	Bezemisijas rokas mehānisko instrumentu un transporta iegāde apstādījumu teritoriju apsaimniekošanai	SIA "Rīgas meži"								100 000.00		Pilsētvides apsaimniekošana ar vidi saudzējošām metodēm (emisijas un trokšņa līmeņa samazinājums). Rūpes par parku apmeklētāju labsajūtu un darbinieku veselību (neiegūstot arodslimības), mobilitāti, kā arī teritoriju apsaimniekošanas operatīvīti un intensivitāti.	
APS0946	Administrācijas ēkas būvniecība Ebreju kapos, Lizuma ielā 4	RD MVD								200 000.00		Jaunas administrācijas ēkas projektēšana un būvniecība.	Nav piešķirts finansējums.
APS0944.02	Zināšanu bāzes un digitālas apmācību platformas ieviešana pašvaldības darbiniekiem	RPA "Rīgas digitālā aģentūra"								1 390 000.00		1. Izstrādāta ceļa karte un izveidots darbinieku digitālo prasmju attīstības plāns trim gadiem. 2. Izstrādāta un pašvaldības iestādēs ieviesta mācību sistēma (Moodle), kas nodrošina vieglu piekļuvi darbiniekiem nepieciešamajām apmācībām. 3. No 15.09.2022. uzsākts pilotprojekts par mācību platformas izmantošanu pilotstadijā.	1. Ceļa karte jeb RDA darbinieku kompetenču attīstības plāns tiks izstrādāts pēc atklāta konkursa noslēgšanās. Atklātais konkurss šobrīd nav izsludināts. 2. Turpinās darbs ar RD centrālās administrācijas Personāla nodaļu par Moodle izmantošanu un satura izveidi. 3. Ieviests Moodle Rīgas pašvaldības policijā. Aktivitātes saistītas ar specifikāciju sagatavošanu, iepirkumiem un izpēti.
<b>6.4. uzdevums "Nodrošināt koordinētu investīciju un nekustamā īpašuma pārvaldību"</b>													
3970	Resursu efektīvas pilsētvides politikas veidošana (EURE)	RD PAD								168 100.00	57 760.35	Sagatavots ziņojums par partneru pieeju Regulas Nr.1301/2013 7.panta 4.punkta ietvaros paredzēto finanšu līdzekļu investīciju pilsētā ilgtspējīgas attīstības integrēto stratēģiju ieviešanai, ietverot veiktās darbības, labās prakses piemērus un rekomendācijas. Izstrādāts rīcības plāns par atbalsta instrumentu pilnveidošanu vietējā mērogā.	1) Izstrādāti 3 ekspertu grupas ziņojumi - Reģionālais ziņojums, Viedokļa ziņojums un Apvienotais ziņojums; 2) Izstrādāts Vietējais izpētes ziņojums "Eiropas Savienības fondu atbalsta instrumentu izvērtēšanai un pilnveidošanai resursu efektīvas pilsētvides un vides pārvaldībai Rīgas pilsētā un Rīgas metropoles areālā" 3) Izstrādāts Interreg Europe EURE Rīcības plāns 4) Noritējuši 6 klātienē un 3 tiešsaistes starptautiskie semināri, labās prakses apmaiņas pasākumi un vizītes.
<b>6.5. uzdevums "Sekmēt vienotu komunikāciju, informācijas un datu pieejamību"</b>													

## Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts							Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzami rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					
APS0269.01	Ēkas Slokas ielā 161 telpu atjaunošanas darbi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra funkciju izpildes nodrošināšanai	RD ĪD									500 000.00		Atjaunotas telpas ēkā Slokas ielā 161 un veikta telpu funkciju maiņa Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra funkciju izpildes nodrošināšanai – izveidota šī centra Klientu apkalpošanas filiāle, kā arī NVO nama filiāle.	
APS0314	Nekustamā īpašuma uzskaites informācijas sistēmas pilnveidošana, lai nodrošinātu precīzas informācijas uzkrāšanu par pašvaldības nekustamā īpašuma portfeli	RD ĪD									2 000 000.00		Pilnveidota nekustamā īpašuma uzskaites informācijas sistēma, lai nodrošinātu precīzas informācijas uzkrāšanu par pašvaldības nekustamā īpašuma portfeli (pamata portfeli, aktīvu portfeli un atsavināšanas portfeli), t. sk.: - izmaksu (kapitālieguldījumi, apsaimniekošanas un uzturēšanas izmaksas, komunālie maksājumi) uzkrāšana par nekustamo īpašumu; - īpašumu uzturēšanas darbu plānošana un izpildes kontrole, avārijas un pirmsavārijas darbu uzskaites kontrole; - būvju, to konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa apsekošanas novērtējumu datu strukturēta uzkrāšanu un analīze.	
APS0923.02	Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas digitālā dvīņa attīstība pārnozaru mērķiem	RPA "Rīgas digitālā aģentūra"									1 000 000.00		1. Pilnveidots pilsētas digitālais dvīnis. 2. Iespēja pilsētas digitālajā dvīnī analizēt satiksmes plūsmas, pilsētvides risinājumus, gaisa kvalitātes izmaiņas. 3. Iespēja nodrošināt atvērtu pilsētvides modeli. 4. Iespēja ievākt papildu datus no pilsētvides aktivitātēm un tos izmantot analītikas vajadzībām.	
APS0925.01	Datu noliktavas un biznesa informācijas analīzes rīka attīstība	RPA "Rīgas digitālā aģentūra"									1 045 000.00		1. Uzlabota lēmumu pieņemšana. Datu analītikas risinājumi, atskaites un datu analīze ļaus lietotājam pieņemt vairāk informācijā balstītus lēmumus, nodrošinot reāllaika ieskatu pašvaldības rezultativajos rādītājos, to vēsturiskajās tendencēs un struktūrvienību darbības efektivitātes rādītājos. Šāda ātri, vienkārši un interaktīvi pieejama informācija nodrošinās: 1.1. datus balstītu lēmumu pieņemšanu ("data-driven decisions"); 1.2. jaunu iespēju vai risku ātru identificēšanu; 1.3. efektīvāku resursu pielietojumu; 1.4. izmaksu ietaupīšanu. 2. Samazināta darbinieku noslodze, automatizējot dažādus ar datiem saistītus procesus, piemēram, datu atlasī un apstrādi, atskaišu vai analīzes sagatavošanu u. c. 3. Iespēja operatīvi sagatavot vajadzīgos datus vai "ad hoc" procesa vai situācijas datu analīzes izvērtējumu RD lēmumu pieņemšanai. 4. Iespēja nodrošināt pašvaldības darbiniekiem piekļuvi centralizētajai datu noliktavai, lai veiktu ātru un kvalitatīvu datu atlasī, veicinot regulāru datu izmantošanu. 5. Iespēja atvērt datus Rīgas iedzīvotājiem caur atvērto datu portālu. 6. Darbinieku datu analīzes prasmju uzlabojums.	Līdz šim brīdim (2023-Q1) sasniegti: 1. Veikta Pašvaldības iestāžu datu vajadzību apzināšana. Identificēti 160+ datu projekti un vajadzības. 2. Veikta esošā datu infrastruktūras (datu noliktavas un biznesa informācijas analīzes rīka) audits un izpēte. 3. Microsoft ECIF projekta ietvarā ieviesta jauna moderna Azure Synapse datu infrastruktūras risinājums (Azure Synapse SQL datu noliktava un Power BI biznesa informācijas rīks). 4. 03.2023 izveidota datu analītikas komanda, kas satur datu analītikas vadītāju, datu inženieri un datu atbalsta ekspertu, kā arī datu analītikas komandas kapacitāte tiek palielināta papildus algojot 2x datu analītikas, kas pievienosies 04.2023. 5. RDA spēj neseigt 90% no Pašvaldības datu pieprasījumiem, ir atvērta 1 datu kopa, izstrādāti 2 datu vizualizācijas paneļi.  Paplašinoties datu analītikas komandai un noslēdzot datu analītikas speciālistu iepirkumu ir plānots 2023. gadā turpināt darbu pie vadības atskaitēm, kā arī Pašvaldības iestāžu identificēto datu vajadzību izpildes radot vismaz 10 jaunus datu vizualizācijas paneļus. Aktivitātes saistītas ar specifiskācu sagatavošanu, iepirkumiem un izpēti.
<b>6.8. uzdevums "Paaugstināt drošības uzturētāju darbības efektivitāti"</b>														
APS0119.03	Rīgas pašvaldības policijas Drošības uz ūdens un civiltās aizsardzības pārvaldes ēkas ar angāriem Emmas ielā 2 projektēšana un būvniecība	RD ĪD									4 000 000.00		Veikta Rīgas pašvaldības policijas Drošības uz ūdens un civiltās aizsardzības pārvaldes ēkas, angāru un piestātnes projektēšana un būvniecība.	
APS0119.02	Rīgas pašvaldības policijas videonovērošanas centra Lēdurgas ielā 26 atjaunošana	RD ĪD									8 500 000.00	49 801.48	Atjaunota Rīgas pašvaldības policijas ēka Lēdurgas ielā 26.	Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.



## Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts						Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzami rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzajamiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027					
3838	Inovatīva pilsētas drošība (ICARUS)	Rīgas pašvaldības policija								66 125.00		Uzlabotas zināšanas un veikta pieredzes apmaiņa ar ES tiesībsardzības struktūrām par drošības problēmu cilvēciskajiem, sociālajiem un sabiedriskajiem aspektiem un to tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. Labāka izpratne par kompleksiem un savstarpēji saistītiem virzītājspēkiem kontekstā ar sabiedrības drošības problēmām, jo īpaši attiecībā uz nepilngadīgo noziedzību, tirdzniecību un organizēto noziedzību, radikalizāciju un sabiedriskās telpas jautājumiem. Eiropas kopīgās pieejas risku/draudu novērtēšana un attiecīgu drošības pasākumu noteikšana un ieviešana, kuros ņemti vērā darbības tiesiskie un ētikas noteikumi, izmaksu un ieguvumu apsvērumi, kā arī pamattiesības, piemēram, tiesības uz privātumu, personas datu aizsardzību un personu brīvību pārvietošanos. Izstrādāts instrumentu komplekts ES tiesībsardzības iestādēm, ņemot vērā praktisku un pilsoniskās sabiedrības vajadzības un prasības, lai atvieglotu to ikdienas darbību. Inovācijas kapacitātes uzlabošana attiecībā uz tiesībsardzības iestādēm.	Noorganizēta darba sesija Rīgā. Dalība darba grupu un koordinatoru sanāksmēs Lisabonā, Berlīnē, kā arī online.
APS0004	Visaptverošas pieejas stiprināšana radikalizācijas novēršanai un apkarošanai (INDEED)	Rīgas pašvaldības policija								24 000.00		Mācību kurss, rokasgrāmatas un apmācību materiāla izstrāde, kā arī novērtējuma modeļa izveide un ieviešana ikdienas darbā radikalizācijas mazināšanai. Apmācību organizēšana projektā iesaistītām iestādēm.	Dalība darba grupu sanāksmēs Cluj-Napoca, Helsinkos, Atēnās un online.
<b>7. prioritāte "Veselīga, sociāli iekļaujoša un atbalstoša pilsēta"</b>													
<b>7.6. uzdevums "Veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto rīdzinieku integrāciju darba tirgū"</b>													
3482	"PROTI un DARI!"	RD LD								1 400 000.00	39 659.24	Attīstīt 616 mērķgrupas personu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, t. sk. aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Tāpat projekta ietvaros ir plānots apmācīt vismaz 150 mentorus un 60 programmas vadītājus.	Līdz 2022. gada 31. decembrim projektā ir iesaistīti 595 jaunieši. Plānots, ka projekts noslēgsies 2023. gada 31. oktobrī un iesaistāmā jauniešu kvota ir 661 mērķa grupas jaunieši.
APS1120	Izmēģinājumsprojekts atbalsta pasākumu sniegšanai bezpajumtniekiem	RD LD								226 575.00	15 015.00	Projektā kopumā ir paredzēts iesaistīt līdz 100 bezpajumtniekiem, kuriem tiktu nodrošināti atbalsta pakalpojumi un mājoklis, lai tie pēc iespējas ātrāk varētu integrēties sabiedrībā un nodarbinātībā. Pēc projekta nosacījumiem ir paredzēts, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldība varētu iesaistīt līdz 30 bezpajumtniekiem, taču, ņemot vērā pašreizējo īres dzīvokļu tirgu un situāciju ar ukraiņu bēgļiem, Rīgas valstspilsētas pašvaldība līdz projekta noslēgumam plāno, ka varētu nodrošināt 20 mājokļus un secīgi vai arī pārtraukumiem varētu iesaistīt aptuveni 30 bezpajumtnieku.	Projekts tiek īstenots 2023. gada augusta beigām. Iesaistīto bezpajumtnieku skaits - 28.
<b>7.8. uzdevums "Veicināt veselības aprūpes pieejamību un uzlabot veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu infrastruktūru"</b>													
APS0468.04	SIA "Rīgas veselības centrs" filiāles "Kengarags" ēkas atjaunošanas darbi un infrastruktūras attīstība, lai uzlabotu veselības aprūpes pieejamību iedzīvotājiem	RD ĪD								3 000 000.00		Veikti rekonstrukcijas darbi, t. sk. inženiertehnisko komunikāciju atjaunošana, ventilācijas un gaisa dzesēšanas infrastruktūras izbūve, peldbaseina atjaunošana, ieejas mezgla pieejamības uzlabošana un darba telpu modernizācija veselības aprūpes pieejamības kvalitātes uzlabošanai. Veikti darbi atbilstoši 2022. gadā izstrādātam būvprojektam.	
APS0468.03	SIA "Rīgas veselības centrs" filiāles "Torņakalna" ēku atjaunošanas darbi un infrastruktūras attīstība, lai uzlabotu veselības aprūpes pieejamību iedzīvotājiem	RD ĪD								1 000 000.00		Veikti projektēšanas un renovācijas darbi, t. sk. inženiertehnisko komunikāciju atjaunošana, ieejas mezgla pieejamības uzlabošana un darba telpu modernizācija veselības aprūpes pieejamības kvalitātes uzlabošanai.	
APS0468.05	SIA "Rīgas veselības centrs" filiāles "Ziepniekkalna" ēkas atjaunošanas darbi un infrastruktūras attīstība, lai uzlabotu veselības aprūpes pieejamību iedzīvotājiem	RD ĪD								800 000.00		Veikti projektēšanas un būvniecības darbi – renovācijas darbi, t. sk. inženiertehnisko komunikāciju atjaunošana, ventilācijas un gaisa dzesēšanas infrastruktūras izveide, darba telpu modernizācija veselības aprūpes pieejamības kvalitātes uzlabošanai.	
APS0468.20	Veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana SIA "Rīgas veselības centrs"	RD ĪD								450 000.00		Veikti uzlabojumi infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu, ilgtspējīgu, integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību epidemioloģisko prasību nodrošināšanai.	
APS0116.14	Jaunās LOR klīnikas izveidošana 20. korpusā (projektēšanas darbi)	RD ĪD								100 000.00		LOR klīnikas izveidošanas 20. korpusā projektēšanas darbi. Tiks būtiski uzlabota pieejamība kvalitatīviem, mūsdienīgiem otolaringoloģijas veselības aprūpes pakalpojumiem. Paplašināts pakalpojumu klāsts, ieviesti jauni pakalpojumi.	

## Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts							Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzami rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					
APSO468.02	SIA "Rīgas 2. slimnīca" ēkas Ģimnastikas ielā 1 ambulatorās veselības aprūpes speciālistu telpu remonts, aprīkojuma atjaunošana, t.sk. pasākumi sociālās palīdzības pieejamības paplašināšanai	SIA "Rīgas 2. slimnīca"								207 700.00		Veikti būvniecības darbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu/tāmi. Realizējot projektu, uzlabota pieejamība kvalitatīviem, mūsdienīgiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī nodrošināta sociālo pakalpojumu (aprūpes) pieejamība.	Projekta realizācijai atrasts/piesaistīts ES finansējums ANM 4.1.1.3. investīcijas "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras īstenošanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgsnējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanu".	
APSO458.01	Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai	RD LD								1 238 926.00		Rīgas valstsпилsētas pašvaldībā pielāgoti 78 mājokļi darbspējas vecuma cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kuriem ir I un II invaliditātes grupa, lai veicinātu nodarbinātību.		
APSO468.01	SIA "Rīgas 2. slimnīca" ēkas Ģimnastikas ielā 1 dienas stacionāra telpu remonts, aprīkojuma atjaunošana, t.sk. pasākumi sociālās palīdzības pieejamības paplašināšanai	SIA "Rīgas 2. slimnīca"								430 000.00		Veikti būvniecības darbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu/tāmi. Realizējot projektu, uzlabota pieejamība plaša spektra kvalitatīviem, mūsdienīgiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī nodrošināta sociālo pakalpojumu (aprūpes) pieejamība.		
APSO116.06	SIA "Rīgas 1. slimnīca" 17. korpusa daļas atjaunošana (1. stāva daļa)	RD ĪD								629 850.00		Uzlabota pieejamība plaša spektra kvalitatīviem, mūsdienīgiem veselības aprūpes pakalpojumiem.		
APSO116.15	SIA "Rīgas 1. slimnīca" 17. korpusa daļas renovācija (2. stāvs)	RD ĪD								800 000.00		Uzlabota pieejamība plaša spektra kvalitatīviem, mūsdienīgiem veselības aprūpes pakalpojumiem.		
APSO116.09	SIA "Rīgas 1. slimnīca" 24. korpusa renovācija jauno integrētās aprūpes modeļu ieviešanai	RD ĪD								50 000.00		Veikti slimnīcas 24. korpusa atjaunošanas/pārbūves projektēšanas darbi. 24. korpusa atjaunošana/pārbūve. Tiek nodrošināta maksimāli agrīna slimību diagnostika un savlaicīga ārstēšana.		
APSO116.05	SIA "Rīgas 1. slimnīca" 25. korpusa vienkāršotas pārbūves projektēšanas darbi	RD ĪD								50 000.00		Veikti projektēšanas darbi ar mērķi uzlabot pieejamību plaša spektra kvalitatīviem, mūsdienīgiem veselības aprūpes pakalpojumiem.		
APSO116.12	SIA "Rīgas 1. slimnīca" baseina energoefektivitātes uzlabošana, lai izpildītu normatīvo aktu prasības (projektēšanas darbi)	RD ĪD								50 000.00		Projektēšanas darbi slimnīcas energoefektivitātes uzlabošanai.		
APSO116.01	SIA "Rīgas 1. slimnīca" Dermatoloģijas un STS klīnikas ēku projektēšanas darbi renovācijai un energoefektivitātes uzlabošanai	RD ĪD								165 000.00		Nodrošināta pieejamība kvalitatīviem, mūsdienīgiem veselības aprūpes pakalpojumiem dermatoloģijā.		
APSO116.11	SIA "Rīgas 1. slimnīca" energoapgādes efektivitātes uzlabošana, uzstādot saules baterijas vai izmantojot citus alternatīvās enerģijas iegūšanas risinājumus	RD ĪD								900 000.00		Slimnīcas energoefektivitātes uzlabošana.		
APSO116.16	SIA "Rīgas 1. slimnīca" hidroizolācijas izveide ēkām veikto ieguldījumu ilgtspējai (projektēšanas darbi)	RD ĪD								50 000.00		Nodrošināta veikto investīciju ilgtspēja. Pasākums īstenojams pakāpeniski pēc lietusūdens savākšanas sistēmas izveides pie ēkām prioritārā secībā.		
APSO116.07	SIA "Rīgas 1. slimnīca" inženiertīklu renovācija, t.sk. dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana	RD ĪD								2 099 500.00		Uzlabota pacientu, klientu un darbinieku drošība, uzlabota vides kvalitāte. Nodrošināta veikto investīciju ilgtspēja.		
APSO116.03	SIA "Rīgas 1. slimnīca" klīnisko nodaļu savienojošo gaitēņu atjaunošana (projektēšanas darbi)	RD ĪD								100 000.00		Uzlabota pieejamība plaša spektra kvalitatīviem, mūsdienīgiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Projekta ietvaros veikta projektēšana un būvniecība.		
APSO116.08	SIA "Rīgas 1. slimnīca" lietusūdens savākšanas sistēmas izbūve	RD ĪD								617 500.00		Uzlabota pacientu, klientu un darbinieku drošība, uzlabota vides kvalitāte. Nodrošināta veikto investīciju ilgtspēja. Projekta ietvaros veikta projektēšana un būvniecība.		
APSO116.10	SIA "Rīgas 1. slimnīca" telpu un teritorijas apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošana	RD ĪD								300 000.00		Slimnīcas iekšējā un ārējā apgaismojuma sistēmas tiek nomainītas, pielietojot energoefektīvus risinājumus.		
APSO116.04	SIA "Rīgas 1. slimnīca" teritorijas labiekārtošana	RD ĪD								1 111 500.00	89 144.95	Uzlabota pieejamība plaša spektra kvalitatīviem, mūsdienīgiem veselības aprūpes pakalpojumiem.	Līfta iekārtas nomainās darbi.	
APSO116.02	SIA "Rīgas 1. slimnīca" virtuves ēkas fasādes renovācija, energoefektivitātes uzlabošana	RD ĪD								741 000.00		Uzlabota pacientu, klientu un darbinieku drošība, uzlabota vides kvalitāte.		
APSO468.08	SIA "Rīgas 2. slimnīca" ēkas Ģimnastikas ielā 1 energoefektivitātes pasākumi	RD ĪD								463 000.00		Veikti būvniecības darbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu/tāmi. Realizējot projektu, tiks nodrošināta Rīgas 2. slimnīcas energoefektivitātes uzlabošana.		
APSO468.07	SIA "Rīgas 2. slimnīca" ēkas Ģimnastikas ielā 1 rekonstrukcija un renovācija, t.sk. ēkas apkures, ventilācijas, elektroinstalācijas un informācijas tehnoloģijas sistēmas atjaunošana	RD ĪD								7 840 000.00		Veikti būvniecības darbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. Realizējot projektu, uzlabota pieejamība kvalitatīviem, mūsdienīgiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī nodrošināta sociālo pakalpojumu (aprūpes) pieejamība, palielinot slimnīcas kapacitāti.		
APSO468.06	SIA "Rīgas 2. slimnīca" stacionāro nodaļu jaunās ēkas ar savienojošo pāreju Ģimnastikas ielā 1 projektēšanas darbi	RD ĪD								400 000.00		Izstrādāts SIA "Rīgas 2. slimnīca" stacionāro nodaļu jaunās ēkas ar savienojošo pāreju Ģimnastikas ielā 1 projekts. Projekta realizācijas ietvaros veikta priekšizpēte un sagatavoti dokumenti projekta metu konkursa izsludināšanai.	Netika saņemts pašvaldības atbalsts aktivitātes īstenošanai.	

## Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts							Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzami rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					
APS0468.09	SIA "Rīgas 2. slimnīcas" ēkas Ģimnastikas ielā 1 pirmā stāva telpu, aprīkojuma atjaunošana, pacientu plūsmas nodalīšana atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām, t.sk. pasākumi sociālās palīdzības pieejamības paplašināšanai	RD ĪD								400 800.00		Veikti būvniecības darbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu/tāmi. Realizējot projektu, uzlabota pieejamība kvalitatīviem, mūsdienīgiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī nodrošināta sociālo pakalpojumu (aprūpes) pieejamība.		
APS0468.12	SIA "Rīgas Dzemdību nams" ārstniecības telpu renovācija Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā, lifta nomaiņa un medicīnisko ierīču un aparātūras uzglabāšanas telpas izveide	RD ĪD								242 000.00		Veikti būvniecības darbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. Padomju laiku lifta nomaiņas rezultātā nav nepieciešama pavadošā persona liftā, izveidota pietiekami liela medicīnisko ierīču uzglabāšanas telpa ar atbilstošu mikroklimatu.	Netika saņemts pašvaldības atbalsts aktivitātes īstenošanai.	
APS0468.16	SIA "Rīgas Dzemdību nams" inženiertehnisko komunikāciju tīklu renovācija	RD ĪD								484 000.00		Veikti būvniecības darbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. Uzlabota klimata kvalitāte, samazināts vides piesārņojums.		
APS0468.14	SIA "Rīgas Dzemdību nams" inženiertehnisko tehnoloģiju pilnveide, t. sk. automātiskās vadības sistēmas izveide ēkās un inženierkomunikācijām	RD ĪD								605 000.00		Veikti būvniecības darbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu.	Plānots, bet netika uzsākts.	
APS0468.11	SIA "Rīgas Dzemdību nams" operāciju bloka ar intensīvās aprūpes centru pārbūves projektēšanas darbi	RD ĪD								70 000.00		Izstrādāts būvprojekts atbilstoši augstākajiem veselības aprūpes standartiem – operāciju bloks ar intensīvās terapijas aprūpes palātu.		
APS0468.15	SIA "Rīgas Dzemdību nams" Uzņemšanas nodaļas renovācija un paplašināšana ar reanimācijas palātas iekārtošanu (projektēšanas darbi)	RD ĪD								70 000.00		Izstrādāts projekts Uzņemšanas nodaļas renovācijai un paplašināšanai ar reanimācijas palātas iekārtošanu.		
APS0468.13	SIA "Rīgas Dzemdību nams" vides pieejamības uzlabošana	RD ĪD								605 000.00		Veikti būvniecības darbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. Izveidota jauna iebrauktuve, lai nodrošinātu atsevišķu iebraukšanu un izbraukšanu no teritorijas. Netiek kavēta operatīvā transporta kustība, nepieciešamības gadījumā operatīvo transportu novirzot pa otriem vārtiem. Paplašināta un labiekārtota stāvvietu.	Netika saņemts pašvaldības atbalsts aktivitātes īstenošanai.	
APS0742	SIA "Rīgas Dzemdību nams" "Vecās ēkas" rekonstrukcija, Alojas ielā 5	SIA "Rīgas Dzemdību nams"								18 150 000.00		Būvniecības darbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. Atjaunots pilsētas vēsturiskais kultūras objekts ar mūsdienām atbilstošu funkcionalitāti.	Pārcelts uz RP.	
APS0739	SIA "Rīgas 1. slimnīca" informācijas tehnoloģiju un sistēmu attīstība	SIA "Rīgas 1. slimnīca"								1 660 000.00		Visa informācija par pacientu ir vienkopus apkopota sistēmā un pieejama visām ārstēšanas procesā iesaistītām ārstniecības personām. Ir papildināta sistēmas funkcionalitāte, nodrošinot iespēju pacientam patstāvīgi veikt reģistrāciju uz pakalpojumu saņemšanu, validēt nosūtījumu, veikt samaksu, noformēt apdrošināšanas polises maksājumu un uzzināt, uz kuru kabinetu/nodaļu ir jādodas.	Pārcelts uz RP.	
APS0741	SIA "Rīgas 2. slimnīca" medicīnas iekārtu atjaunošana un modernizācija, lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti un pieejamību, t. sk. sociālajai palīdzībai	SIA "Rīgas 2. slimnīca"								2 454 826.00	1 245 744.00	Medicīnisko iekārtu iegāde saskaņā ar izstrādātajām iekārtu iegādes specifikācijām.	Projekta realizācijai, papildus pašu līdzekļiem, atrasts/piesaisīts Cits finansējums. Veikta jaunu medicīnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde - 50% apmērā no plānotā kopējā Projekta finansējuma. Lielākās iegādes ir: 2022. gadā par saviem līdzekļiem ir nopirkta sekojošās lielākās Medicīniskās iekārtas un aprīkojums: 1. BV Vectra Kiruģiskā loka rtg iekārta; 2. Anestēzijas iekārta GE Heaithcare; 3. Operāciju lampa ar satelītlampu; 4. citas iekārtas un pamatlīdzekļi operāciju blokam un fizikālajai terapijai 2022. gadā par Nacionālā veselības dienesta piešķirto finansējumu ir nopirkta Medicīniskās iekārtas un ar pacientu aprūpi saistītais aprīkojums (lielākie): 1. Iestādes bilancē uzņemtie pamatlīdzekļi: Baktericīdās lāmpas 12 gab.; Infūzijas sūkņi 14 gab.; Perfūzijas sūkņi 20 gab.; Portatīvs pulsa oksimētrs 60 gab.; Pacientu vitālo funkciju novērošanas monitori 24 gab.; Pacientu funkcionālās gultas 70 gab. u.c. 2. Iestādes Zembilancē uzņemtie pamatlīdzekļi: Mākslīgā plaušu ventilācijas iekārta Mindray SV300 4 gab.; Mobila palātas digitālā rentgena iekārta 1 gab.; Defibrilators PROGETTI RESCUE Life 4 gab.; Virsmu dezinfekcijas iekārta NICOSPRAY 5 gab. u.c.	

## Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts						Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzami rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027					
AP50920	Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība	RD ĪD								9 000 000.00		ANM plāna 3.1.2.3.i. pasākuma ietvaros Spilves ielā 19 un Jūrmalas gatvē b/n (01000820087) tiks izveidotas ģimeneskai videi pietuvinātu pakalpojumu (GVPP) četras sociālās aprūpes ēkas, kurās tiks nodrošināts pakalpojums 48 personām. Samazināsies Rīgas valstspilsētas pašvaldības rindā ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanai reģistrēto personu skaits vismaz par 48 personām. Nodrošināta personu ar invaliditāti un senioru dzīves kvalitātes nepazemināšanās un izveidota droša vide sociālo pakalpojumu sniedzēja institūcijā. Ieviesti jauni digitālie risinājumi sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. Iepirkts materiāltehniskais nodrošinājums sociālo pakalpojumu sniegšanai. Atvēršanas un noturības mehānisma (ANM) plāna 3.1.2.3.i. investīcijas pasākuma "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība" ietvaros.	
AP50954	Labklājības departamenta kā pamatlietotāja sociālo pakalpojumu infrastruktūras uzlabošana	RD ĪD								1 700 000.00	209 505.57	Nekustamajos īpašumos, kuri ir nodoti Labklājības departamentam kā pamatlietotājam sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai ar nevalstisko organizāciju (biedrību un nodibinājumu) līdzdalību, veikti infrastruktūras remontdarbi un vides pieejamības nodrošināšana – Kolkasraga ielā 18, Biešu ielā 6 un Balvu ielā 11. 2022. gadā remontdarbi ir uzsākti Kolkasraga ielā 18 (logu nomaīpa, iekštelpu remonts, u. c. remontdarbi).	Kolkasraga ielā 18 veikti logu un durvju nomaīpas darbi, Jumta seguma nomaīpas un pārseguma siltināšanas darbi.
AP50952	Labklājības departamenta pakļautības iestādes – Rīgas Sociālā dienesta – esošo iestāžu telpu remontdarbi un labiekārtošana	RD ĪD								1 000 000.00		RSD teritoriālajos centros ir veikti remonta un labiekārtošanas darbi, ievērojot vides prasības, ugunsdzēsības drošības un vides pieejamības prasības.	
AP50953	Labklājības departamenta pakļautības iestāžu – Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra, Rīgas patversmes – telpu remontdarbi un labiekārtošana	RD ĪD								2 100 000.00		Ir veikti Baltezers mājas un Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra remonta un labiekārtošanas darbi, ievērojot vides prasības, ugunsdzēsības drošības un vides pieejamības prasības.	
AP50922	Rīgas pašvaldības pakalpojumu personām bez noteiktas dzīvesvietas ar atkarībām kompleksa projektēšana un būvniecība Lubānas ielā 39B	RD ĪD								3 000 000.00		Samazināta personu ar atkarībām uzturēšanās publiskās vietās Rīgas centrā.	
AP50117	Rīgas sociālās aprūpes centru "Gaiļezers", "Mežciems", "Stella maris" atjaunošana un infrastruktūras uzlabošana	RD ĪD								3 000 000.00	741 920.35	Veikta Rīgas sociālās aprūpes centru "Gaiļezers", "Mežciems", "Stella maris" atjaunošana un infrastruktūras uzlabošana.	Rīgas sociālās aprūpes centru "Gaiļezers", "Mežciems", "Stella maris" atjaunošana, infrastruktūras uzlabošana.
AP51332	Rīgas valstspilsētas pašvaldības specializētās darbnīcas pārvietošana uz telpām Maskavas ielā 189	RD ĪD								500 000.00		Izstrādāts projekts telpām Maskavas ielā 189. Specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem pārvietotas no telpām Lubānas ielā 39B uz piemērotākām telpām Maskavas ielā 189.	
AP50894	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Priedaines ielā 11 (Nr. 9.3.1.3/22/I/001)	RD ĪD								4 640 000.00	403 898.00	1. Projekta ietvaros līdz 31.12.2023. sasniežams šāds uzraudzības (iznākuma) rādītājs – izveidoto un labiekārtoto vietu skaits sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem – 36. 2. Lielākam skaitam personu ar smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti viņu vajadzībām atbilstoši pakalpojumi, uzlabojot šo personu dzīves kvalitāti. 3. Lielākam skaitam tuvinieku personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem būs iespēja atgriezties vai pilnvērtīgi iekļauties darba tirgū. 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeneskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.3. pasākums.	Uzsākta būvprojekta izstrāde.
AP51331	Sociālo pakalpojumu ēku projektēšana un būvniecība telpu pielāgošanai pašvaldības funkcijas veikšanai un vides pieejamības nodrošināšanas pasākumiem Burtnieku ielā 37	RD ĪD								800 000.00		Veikta ēkas projektēšana un būvniecība telpu pielāgošanai pašvaldības funkcijas veikšanai. Veikti vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi, telpu atjaunošanas darbi, lifta izbūve.	
AP50737	RD Labklājības departamenta pakļautībā esošo iestāžu telpu remontdarbi un labiekārtošana	RD LD								1 148 250.00		Veikti remonta un labiekārtošanas darbi, ievērojot vides prasības, ugunsdzēsības drošības un vides pieejamības prasības.	Īstenoti divi projekti. Valsts atvēršanas programmā (MK rīkojums Nr.325) Higiēnas prasību nodrošināšana "Stella maris", Birzes ielā 54 k3. (1) un Higiēnas prasību nodrošināšana "Mežciems", Malienas iela 3A (2). Projektus īstenoja Rīgas domes Īpašuma departaments.
AP50788	Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Valmieras ielā 24, Rīgā pārbūve sociālo pakalpojumu nodrošināšanai	RD MVD								853 199.00		Atjaunota ēka, nodrošinot tās izmantošanu RD LD sociālo pakalpojumu sniegšanai.	Projekts netiks realizēts, ēka nodota atsavināšanai.

**Izpildes raksturojums:**

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts							Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzami rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027						
4099.06	Veselības un sociālo iestāžu ēku energoefektivitātes uzlabošana, t. sk. norobežojošo konstrukciju siltināšana, apgaismojuma renovācija, apkures sistēmu renovācija, rekuperācijas/ventilācijas sistēmu uzstādīšana u. c.	RD ĪD								3 141 564.00		Energoefektivitātes uzlabošana, t. sk. norobežojošo konstrukciju siltināšana, apgaismojuma renovācija, apkures sistēmu renovācija, rekuperācijas/ventilācijas sistēmu uzstādīšana u. c. Objekti: SIA "Rīgas veselības centrs" filiāle "Ziepniekkalns" Spulgas ielā 24, Rīgas Dzemdību nams Miera ielā 45, Rīgas 1. slimnīca, sociālās aprūpes centrs "Galjezers" Hipokrāta ielā 6.	Netika saņemts pašvaldības atbalsts aktivitātes īstenošanai.	
AP50921	Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Rīgas valstspilsētas pašvaldības sociālo pakalpojumu ēkās	RD ĪD								3 150 000.00		Veikti remonta un labiekārtošanas darbi atbilstoši vides pieejamības prasībām 17 Rīgas valstspilsētas pašvaldības ēkās, kurās tiek sniegti sociālie pakalpojumi: 1) Mazjumpravas ielā 8; 2) Avotu ielā 31 k-2; 3) Balvu ielā 11; 4) Ludzas ielā 43; 5) Kolkasraga ielā 18; 6) Eiženijas ielā 1E; 7) Vidrižu ielā 1A; 8) Maskavas ielā 208; 9) Ezera ielā 21; 10) Avotu ielā 31 k-1; 11) Ūnijas ielā 49; 12) Imantas 8. līnijā 1 k-3-1A; 13) Biēšu ielā 6; 14) Maskavas ielā 180B; 15) Apes ielā 8; 16) Imantas 7. līnijā 4; 17) Sudrabu Edžus ielā 11. Uzlabota sociālo pakalpojumu kvalitāte, nodrošinot sociālo pakalpojumu telpu pieejamību atbilstoši personu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām. Pielāgotās telpas būs pieejamas jebkuram rīdziņiekam. Izpildītas valstī noteiktās prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem par telpu pieejamību. Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plāna investīcijas 3.1.2.1.i. pasākums "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi".		
<b>7.9. uzdevums "Īstenot starpinstitucionālu, uz pierādījumiem balstītu sabiedrības veselības politiku"</b>														
AP50743	Sabiedrības veselības stratēģiskā politikas plānošanas dokumenta (2022.–2027. gadam) īstenošana	RD LD								4 695 000.00		Nodrošināts plašs klāsts ar sabiedrības veselības aktivitātēm, nodrošinot pašvaldības autonomo funkciju – iedzīvotāju veselības veicināšana un saglabāšana – un turpinot nodrošināt ESF projektu "Mēs par veselīgu Rīgu!" ilgtermiņā.		
3634	Projekta "Mēs par veselīgu Rīgu!" īstenošana	RD LD								6 067 901.43		No 20.03.2017. līdz 01.01.2020. rezultatīvais rādītājs bija 45 964 unikālas, projekta aktivitātēs iesaistītas personas. No 01.01.2020. līdz 2023. gadam plānots sasniegt un pat pārsniegt projektā noteiktos iznākuma rādītājus, kas ir 12 751 notikums dažādu aktivitāšu vienība.	No 20.03.2017. līdz 01.01.2020. rezultatīvais rādītājs ir 45 964 unikālas projekta aktivitātēs iesaistītas personas. No 2020. gada 1.janvāra līdz 2023. gada 11.aprīlim sasniegtais iznākuma rādītājs ir 18 643 dažādas aktivitāšu vienības, pārsniedzot par 5 892 aktivitātēm plānoto skaitu.	
<b>7.10. uzdevums "Veidot iekļaujošu pilsētu un veicināt dažādu sabiedrības grupu mijiedarbību sociālās atstumtības novēršanā, īpaši attiecībā uz sociāli neaktīvajiem un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem"</b>														
3981	Integrācijas stratēģijas pilnveide un pilotprojektu ieviešana Eiropas Integrācijas pakta (EPI) ietvaros	RD IKSD								99 724.00	26582.04	Apkopota Eiropas pašvaldību pieredze par migrācijas jautājumiem; veikta situācijas analīze, izmantojot Eiropas Padomes Starpkultūru pilsētu programmas metodoloģiju, un izstrādāts plāns jauniebraucēju efektīvai iekļaušanai; apmācīti pašvaldības darbinieki un sagatavots metodiskais materiāls; noslēguma konferences vietējā līmenī un Eiropas līmenī; palielināta iedzīvotāju informētība par migrācijas jautājumiem, paaugstināta informētība par pievienoto vērtību, ko sniedz jauniebraucēji vietējā līmenī, aktualizēta kultūras daudzveidības nozīme un aizspriedumu bistamā ietekme.	Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas pamatnostādņu rīcības plāns papildināts ar vairākām aktivitātēm, kas vērstas uz jauniebraucēju veiksmīgā iekļaušanu, pilotprojektu rezultātā atjaunota rokasgrāmata Rīgas pašvaldības sniegto pakalpojumu rokasgrāmata (ceļvedis) ārzemniekiem trijās valodās, izveidots interaktīvs materiāls ar saitēm latviešu valodas apguvei A un B līmeņiem, kā arī spēles bērniem valodas apgušanai, kā arī veikta izpēte un situācijas raksturojums jauniebraucēju un remigrantu bērnu iekļaušanās procesam izglītības iestādēs.	
<b>8. prioritāte "Konkurētspējīga pilsēta ar inovatīvu ekonomiku"</b>														
<b>8.1. uzdevums "Integrēt starptautiskos multimodālos transporta mezglus pilsētas struktūrā"</b>														
AP50318.02	"Rail Baltica" infrastruktūras integrācija Rīgas pilsētas centra infrastruktūrā – risinājumu projektēšana (Ģertrūdes ielas un Daugavpils ielas savienojums)	RD Publiskās infrastruktūras attīstības pārvalde								500 000.00		Veikta ar "Rail Baltica" iekļaušanos Rīgas pilsētas centrā saistītās infrastruktūras attīstīšana – Ģertrūdes ielas un Daugavpils ielas savienojuma būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde.	Plānots, bet netika uzsākts.	

Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts							Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzamie rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027						
APS0850	Eiropas nozīmes dzelzceļa "Rail Baltica" infrastruktūras integrēšana Rīgas pilsētas centra infrastruktūrā	RD Publiskās infrastruktūras attīstības pārvalde									28 000 000.00	275 859.25	Kvalitatīvi uzlabota publiskā ārtelpa, nodrošinot ērtu un drošu gājēju un velotransporta piekļuvi Rīgas Centrālās stacijas multimodālajam sabiedriskā transporta mezglam, kā arī optimizēta sabiedriskā un privātā autotransporta plūsma mezgla tuvumā. Projekta letvaros: 1. Pārbūvēta Generāļa Radziņa krastmalas, 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojuma saistītā infrastruktūra. 2. Pilnveidots gājēju satiksmes nodrošinājums Gogoļa ielā. 3. Nodrošināta kanālmalas pieejamība starp "Rail Baltica" Centrālās stacijas projekta robežu pie tirdzniecības centra "Titāniks" (tagad nojaukts) un Pilsētas kanālu. 4. Pārbūvēts Timoteja ielas un Turgeņeva ielas krustojums.	Projektam izstrādāta priekšizpēte, būvprojekti un saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.
<b>8.2. uzdevums "Attīstīt maģistrālās ielas, lai veicinātu pilsētas konkurētspēju"</b>														
APS0321.03	Satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu saistītās infrastruktūras un estakādes izbūve	RD SD									18 268 569.00		Veikta satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu saistītās infrastruktūras un estakādes izbūve, tajā skaitā veikta Tvaika ielas savienojuma izbūve ar satiksmes pārvadu no Tvaika ielas uz Kundziņsalu un pievienojums satiksmes pārvadam pār dzelzceļa līniju Rīga-Skulte.	Plānots, bet netika uzsākts.
9270.03	Satiksmes pārvada pār tramvaja slieđēm Lāčplēša ielā pārbūve	RD SD									300 000.00		Veikta satiksmes pārvada pār tramvaja slieđēm Lāčplēša ielā (pirmais pārvads virzienā no pilsētas centra) atjaunošana.	
3695	Jāņa Čakstes gatves izbūve no Valdeķu ielas līdz Zieņniekkalna ielai (1. kārtā)	RD SD									90 610 000.00		Izbūvēts Jāņa Čakstes gatves posms no Valdeķu ielas līdz Zieņniekkalna ielai.	
APS0321.01	Jāņa Čakstes gatves izbūve no Vienības gatves līdz Valdeķu ielai (2. kārtā)	RD SD									48 210 000.00		Izbūvēts Jāņa Čakstes gatves posms no Vienības gatves līdz Valdeķu ielai.	
2669	Austrumu maģistrāles izbūve posmā Ieriku iela-Vietalvas iela	RD SD									78 393 017.00	19 212 537.00	1. Izbūvēts Austrumu maģistrāles trūkstošais posms. 2. Izveidots pieslēgums ostas teritorijām. 3. Izveidots Rīgas vēsturiskā centra apvedceļš un radīta iespēja slēgt kravas transporta satiksmi uz Akmenis tilta un 11. novembra krastmalā. 4. Uzlabota Rīgas pilsētas rajonu transporta infrastruktūras saikne un mazināts maģistrālo ielu fragmentārais raksturs.	Notiek būvniecības darbi Austrumu maģistrāles 1. un 2. kārtas izbūvē.
2101	Satiksmes pārvada pār dzelzceļa līniju Rīga-Skulte ar pievedceļiem izbūves 1.kārtā	RD SD									60 567 800.00	7 724 192.21	Izbūvēts pārvads Viestura prospekta (Austrumu maģistrāles trases) savienošanai ar Tvaika ielu.	Pabeigti darbi, notiks ekspluatācijā nodošanas process.
9270.01	Vanšu tilta pārbūve	RD SD									32 536 500.00		Izstrādāts būvprojekts Vanšu tilta pārbūvei. Veikta Vanšu tilta atjaunošana un pārbūve.	
9270.05	Gustava Zemgala gatves satiksmes pārvada pārbūve	RD SD									32 248 900.00		Izstrādāts būvprojekts Gustava Zemgala gatves satiksmes pārvada pārbūvei. Veikta Gustava Zemgala gatves satiksmes pārvada atjaunošana un pārbūve.	
9270.06	Jorģa Zemitāna tilta pārbūve	RD SD									36 474 300.00		Veikta Jorģa Zemitāna tilta atjaunošana un pārbūve.	
9270.10	Austrumu maģistrāles 3. kārtā "Brīvības gatves un Gustava Zemgala gatves krustojums" – priekšizpēte	RD SD									250 200.00		Veikta Austrumu maģistrāles 3. kārtā "Brīvības gatves un Gustava Zemgala gatves krustojums" paredzētā divīmeņu krustojuma priekšizpēte. Iegūta informācija turpmākai plānošanai.	
APS0321.04	Buljupes tilta pieeju pārbūves būvprojekta izstrāde un būvniecība	RD SD									1 500 000.00		Uzlabota pilsētvidē, realizējot kravas transporta novadīšanu no apkaimes apdzīvotās vietas. Nodrošināts transporta infrastruktūras objekta stāvoklis atbilstoši paredzētajām ekspluatācijas īpašībām.	
APS0321.05	Ganību dambja, Tvaika ielas un Dunties ielas krustojuma projektēšana un būvniecība	RD SD									200 000.00		Izstrādāts būvprojekts Ganību dambja, Tvaika ielas un Dunties ielas krustojumam un veikta autoruzraudzība. Izbūvēts krustojums.	
9270.02	Tilta pār Mārupīti Kārļa Ulmaņa gatvē atjaunošana	RD SD									2 500 000.00		Veikta tilta pār Mārupīti Kārļa Ulmaņa gatvē atjaunošanas būvprojekta izstrāde un veikti atjaunošanas darbi.	
9270.09	Estakādes pār Zunda kanālu projektēšanas dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība	RD SD									133 100.00		Izstrādāts būvprojekts pārvada pārbūvei.	
9270.11	Satiksmes pārvada pār Kārļa Ulmaņa gatvi Bauskas ielā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība	RD SD									150 000.00		Izstrādāts būvprojekts pārvada pārbūvei.	
9019	Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē	RD SD									4 715 000.00		Pārbūvēta satiksmes infrastruktūra Daugavas stadiona apkārtnē, veicot: 1) Ata ielas, Augšielas un Vagonu ielas pārbūvi (realizēts); 2) Augusta Deglava tilta pārbūvi (realizēts); 3) krustojuma pārbūvi un satiksmes organizācijas pārkarbošanu (uzsākti būvniecības darbi).	Noslēgts līgums par būvdarbiem.
9270.04	Gaisa tilta pārbūves projektēšana un būvniecība	RD SD									15 000 000.00		Izstrādāts projekts un veikta Gaisa tilta atjaunošana un pārbūve.	Projektēšanas darbi.

**Izpildes raksturojums:**

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts							Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzami rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027						
3766	Salu tilta kompleksa 2.kārta	RD SD								24 296 189.12	1 413 340.26	Rekonstruēts Salu tilta komplekss - tilts, piededceļi un cita saistītā satiksmes infrastruktūra. Projekta ietvaros tiek realizētas šādas aktivitātes: 1. Būvdarbi 2. kārtas 1. etapa objektiem (projekta iesniegšanas brīdī ir izstrādāti būvprojekti): a) satiksmes pārvads pār Krasta ielu; b) satiksmes pārvads Lucavsalā, t.sk. četras estakādes Zaķusalā; c) tilts pār Bieķengrāvi augštecē, t.sk. Mūkusalas aplis un uzbrauktuve no Mūkusalas apla centra virzienā; d) Estakāde pār Bieķengrāvi. 2. Būvdarbi 2. kārtas 2. etapa objektiem (Projekta iesniegšanas brīdī ir izsludināts iepirkums būvprojektu sagatavošanai): e) satiksmes pārvads pār Mazo Krasta ielu, t.sk. tunelis Maskavas ielā un uzbrauktuve/nobrauktuve (veloceliņš) Daugavas krasta promenādes savienošanai ar Salu tilta pār Daugavu ietvēm; f) Zaķu krastmalas brauktuves / ietves segums; g) uzbrauktuve no Mūkusalas apla Pārdaugavas virzienā līdz Kārļa Ulmaņa gatvei un Bauskas ielai segums un gājēju luksoforu uzstādīšana pārejās abās gājēju tuneļa pusēs; h) papildus josla nobrauktuvei no Salu tilta ar pieslēgumu Mūkusalas ielai (tiks izprojektēta un izbūvēta, ja projektēšanas gaitā tiks apstiprināta tās izbūves ekonomiskā lietderība) un esošo joslu segums. 3. Autoruzraudzība augstāk minēto objektu atjaunošanas, pārbūves un izbūves laikā. 4. Būvuzraudzība, augstāk minēto objektu atjaunošanas, pārbūves un izbūves laikā.	Pabeigti darbi, notiks ekspluatācijā nodošanas process un defektu labošana.	
APSO249	Satiksmes pārvada pār Kārļa Ulmaņa gatvi Jūrkalnes ielā remontdarbi	RD SD								1 250 000.00		Veikta satiksmes pārvada pār Kārļa Ulmaņa gatvi Jūrkalnes ielā atjaunošana.	Pabeigta būvniecība.	
3620	Maskavas ielas un Krustpils ielas krustojuma pārbūve	RD SD								900 000.00	860 757.49	Pārbūvēts Maskavas ielas un Krustpils ielas krustojums.	Pabeigta būvniecība.	
APSO321.02	Flotes ielas rekonstrukcija (pārbūve) ar lietussūdens kanalizācijas kolektora izbūvi (projektēšana un būvniecība)	RD SD								3 531 563.00		Veikta Flotes ielas pārbūve un lietussūdens kanalizācijas kolektora izbūve. Uzlabota kravas transporta piekļuve un pilsētas infrastruktūras tīkls, nodrošinot infrastruktūras sasaisti.	Projektēšanas darbi.	
<b>8.3. uzdevums "Stiprināt pilsētas sadarbības ekosistēmas un atbalstīt inovatīvas uzņēmējdarbības iniciatīvas"</b>														
APSO923.01	Vienota lietu interneta tīkla pilotprojekts Rīgas pilsētā	RPA "Rīgas digitālā aģentūra"								2 202 200.00		1. Izstrādāta vienota platforma pašvaldības sensoru datu uzglabāšanai un tālākizmantošanai. 2. Definēti vienoti standarti dažādu ierīču un sensoru izmantošanai pašvaldībā. 3. Izstrādātas API datu saskarnes. 4. Iegādāti, uzstādīti un integrēti divu veidu sensori. 5. Saņemti dati risinājumā par transportlīdzekļu skaitīšanu ar videoonovērošanas iekārtu vismaz vienā krustojumā. 6. Saņemti dati risinājumā par transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmju atpazīšanu vismaz vienā krustojumā. 7. Saņemti dati par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanas faktiem vismaz vienā krustojumā. 8. Saņemti dati par trokšņa līmeni vismaz vienā krustojumā. 9. Definēti vienoti standarti dažādu viendierīču un sensoru izmantošanai pašvaldībā. Aktivitātes saistītas ar specifikāciju sagatavošanu, iepirkumiem un izpēti	1 - 4. punkti - noslēgušies iepirkumi. Tā kā grantu finansējums nav piešķirts, tiks veikti aprēķini pilotēšanas darbību ieviešanai, kuru finansējums tiks saskaņots FALK. 5.-9. RTU projekta ietvarā izvēlēta un daļēji ieviesta Thingsboard sensoru platforma. ECIF projekta ietvarā ieviesta Azure Synapse datu infrastruktūra/datu noliktava, kur no sensoru platformas tiks glabāti agregēti sensoru dati. Standarti tiks definēti pēc Thingsboard sensoru platformas pinīgas ieviešanas. Pilnībā ieviešot Thingsboard sensoru platformu būs iespējams definēt sensoru integrēšanas veidus, protokolus un API saskarnes.	
<b>8.5. uzdevums "Nodrošināt tūrisma nozares atveseļošanu un mazināt tūrisma sezonāliti, veicinot pieprasījumu pēc viesmīlības pakalpojumiem ārpus galvenās tūrisma sezonas"</b>														
APSO327.02	Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza iekšējai ekspozīciju infrastruktūras attīstība atbilstoši Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza attīstības koncepcijai 2035	SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs"								6 760 000.00		Veikti uzlabojumi ~10 iekšējai dzīvnieku ekspozīcijās. Izveidota viena jauna integrēta kompleksā ekspozīcija. Apmeklētāju un ienākumu struktūras izlīdzinājums pa mēnešiem, samazinot sezonālītātes ietekmi par 20%. Ārvalstu tūristu (apmeklētāju) piesaiste visa gada griezumā.		
APSO327.01	Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza ārējai ekspozīciju infrastruktūras attīstība atbilstoši Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza attīstības koncepcijai 2035	SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs"								3 185 000.00		Veikti uzlabojumi ~20 ārējai dzīvnieku ekspozīcijās un ~6 infrastruktūras objektos, kas paredzēti apmeklētāju servisa nodrošināšanai. Apmeklētāju skaita dinamikas pieaugums par ~12% gadā, papildus – ārvalstu tūristu galamērķis.	Sagatavota dokumentācija "Masterplan"2035 I posma "Himalaji" projektēšanas iepirkumam.	
<b>8.6. uzdevums "Stiprināt pilsētas uzņēmējdarbības vidi, piesaistīt vietējās un starptautiskās investīcijas, t.sk. no starpnacionālajiem uzņēmumiem"</b>														

## Izpildes raksturojums:

Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	Plānots, bet netika uzsākts							Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzami rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027						
3498	Skanstes teritorijas revitalizācijas 1. kārtā (būvniecība)	RD PAD								19 930 607.00	968 799.60	Ielu izbūve, lietusūdens uzkrāšanas un novadīšanas sistēmas izbūve, inženierkomunikāciju izbūve, teritorijas labiekārtošana.	1) Izstrādātas BP izmaiņas, paredzot būvdarbu 1. un 2. kārtu. 2) Izstrādāts konservācijas projekts būvdarbu 2. kārtas ietvaros. 3) Daļēji veikta ielu izbūve, daļēji lietusūdens uzkrāšanas un novadīšanas sistēmas izbūve, daļēji izbūvētas inženierkomunikācijas, daļēji veikti teritorijas labiekārtošanas darbi. 4) Lauzts līgums ar būvuzņēmēju.	
APS0336.01	Granīta industriālā kvartāla attīstība	RD PAD								20 000 000.00		Būvniecības ieceru dokumentācijas izstrāde un būvniecības ieceres realizēšana. Projekta rezultātā ir izbūvēta pamata infrastruktūra rūpniecības objektu attīstībai, t.sk. ielu pārbūve, apgaismojuma izbūve, inženiertīklu infrastruktūras izbūve un citi darbi atbilstoši identifikētajām nepieciešamībām. Projekta īstenošanas rezultātā radītas vismaz 300 jaunas darbvietas un piesaistītas 5 milj. EUR privātās investīcijas no komersantiem.		
<b>9. prioritāte "Daudzveidīga un autentiska kultūrvidē"</b>														
<b>9.1. uzdevums "Veicināt kultūras un kopienu iniciatīvas apkaimēs vietu identitātes un sabiedriskās dzīves pilnveidošanai"</b>														
APS0418	Jaunciema kultūras pirts	RD ID								59 798.00	106 643.14	Izveidota labiekārtota vieta apkaimes iedzīvotāju kultūras un atpūtas aktivitātēm.	Teritorijas labiekārtošana.	
3986	Eiropas starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.–2020. gadam projekts "Kultūras pieejamība visiem"	RD IKSD								77 404.00	22375.51	Uzlabota sadarbība starp pašvaldību, projektā iesaistītajām pašvaldības iestādēm, NVO un citām ieinteresētajām pusēm; iepazīta Eiropas pašvaldību pieredze iekļaujošas kultūras politikas veidošanā un īstenošanā; izstrādātas rekomendācijas politikas veidotājiem (Vietējais integrētais rīcības plāns).	Uzlabota sadarbība starp pašvaldību, projektā iesaistītajām pašvaldības iestādēm, NVO un citām ieinteresētajām pusēm. Iepazīta Eiropas pašvaldību pieredze iekļaujošas kultūras politikas veidošanā un īstenošanā. Izstrādātas rekomendācijas politikas veidotājiem (Vietējais integrētais rīcības plāns).	
3330	Daudzfunkcionāla kultūras un izglītības centra Torņakalna stacijas ēkā izveide	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"								865 106.06		1. Torņakalna stacija ir pārņemta Rīgas domes īpašumā. 2. Torņakalna stacijā ir ierīkota: - izstāžu zāle; - informācijas zāle par represijām saistībā ar Torņakalna stacijas ēku; - semināru telpa; - tūrisma informācijas birojs. 3. Atvērta kultūras un izglītības centrs.	Sagatvots uzdevums projekta Rail Baltic projektētājiem sadarbībā ar SIA "J.Pogas arhitektu birojs".	
2998	Rīgas Brāļu kapu centrālo vārtu iekšējā remonta un interjera projekta realizācija	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"								156 515.90		Telpas informācijas centram un muzeja ekspozīcijai.	Tiks iekļauts citā projektā; nav zināms, kad tiks piešķirts valsts finansējums. Saskaņā ar Brīvības pieminekļu un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekošanas programmu nav paredzēts īstenot līdz 2027. gadam.	
APS1164	Efektīvu publisko pakalpojumu attīstība apkaimju dzīvotspējai (Liveability)	RD PAD								280 156.80		1. Rīgas pilotprojektā izveidota vietējā rīcības grupa un izstrādāta sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija un rīcības plāns izvēlētajās pilotapkaimēs. 2. Projekta laikā izstrādāta sabiedrisko interešu dizaina harta, sabiedrisko interešu dizaina metožu pielietošanas rokasgrāmata, kā arī apmācību programma, ko veiksmīgi varēs pielietot gan iesaistītās pašvaldības, gan apkaimju iedzīvotāji. 3. Īstenota iesaistīto pušu pieredzes apmaiņa un kapacitātes celšana darba semināros un darba grupās, kā arī starptautiskās konferencēs.		
APS1333	Vērmanes dārza estrādes ēkas atjaunošanas darbi	RD ID								200 000.00		Atjaunota Vērmanes dārza estrādes ēka.		
<b>9.4. uzdevums "Attīstīt publisko bibliotēku atbilstoši modernas bibliotēkas principiem un veidot atvērtus un iekļaujošus kultūras centrus"</b>														
APS0140.04	Kultūras centra "Ilģuciems" Lidoņu ielā 27 k-2 atjaunošanas darbi	RD ID								2 500 000.00		Veikta Kultūras centra "Ilģuciems" kompleksa ēkas un iekšējā atjaunošana.		
APS1334	Kultūras pils "Ziemeļblāzma" ēkas fasādes atjaunošanas darbi	RD ID								1 300 000.00		Atjaunota kultūras pils "Ziemeļblāzma" ēkas fasāde.		
APS0140.06	Kultūras un atpūtas centra "Imanta" ēkas atjaunošanas darbi Anninmuižas bulvārī 29, 2. kārtā	RD ID								2 000 000.00		Veikta Kultūras un atpūtas centra "Imanta" kompleksa ēkas un iekšējā atjaunošana.		
APS0140.05	Rīgas Centrālās bibliotēkas Bolderājas filiālbibliotēkas ēkas atjaunošana un vides pieejamības nodrošināšanas darbi Gaigalas ielā 3	RD ID								500 000.00		Veikti Rīgas Centrālās bibliotēkas Bolderājas filiālbibliotēkas vides pieejamības nodrošināšanas darbi.		
APS0140.07	Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkas "Rēzna" atjaunošanas darbi	RD ID								200 000.00		Veikta iekšējā un inženierkomunikāciju atjaunošana, nodrošināta vides pieejamība.		
APS0140.08	Rīgas Centrālās bibliotēkas Pļavnieku filiālbibliotēkas atjaunošanas darbi	RD ID								200 000.00		Veikta iekšējā un inženierkomunikāciju atjaunošana, nodrošināta vides pieejamība.		
APS0140.01	Rīgas Torņakalna bibliotēkas ēkas atjaunošanas darbi Ojāra Vācieša ielā 2	RD ID								500 000.00	454 971.06	Torņakalna bibliotēkas kompleksa ēkas un iekšējā atjaunošana.	Visas ēkas atjaunošanas /rekonstrukcijas darbi.	
APS0140.03	Koncertzāles "Ave Sol" Citadeles ielā 7 restaurācijas un pārbūves darbi	RD ID								6 000 000.00		Restaurēta koncertzāle "Ave Sol", t. sk. izvietots informatīvs stends par ēkas vēsturi.		



## Izpildes raksturojums:

Plānots	Netiks īstenots/plānots, bet zaudējis aktualitāti	Pabeigts	Plānots, bet netika uzsākts						Īstenošanā				
Projekta ID	Projekta nosaukums	Galvenais izpildītājs	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Pēc 2027	Indikatīvā summa, EUR	Apgūtā summa 2022.gadā, EUR	Paredzamie rezultāti	2022. gadā sasniegtie rezultāti (pret paredzamajiem rezultātiem)
<b>9.5. uzdevums "Palielināt pilsētas starptautisko kultūras konkurētspēju"</b>													
APS0136.01	Latvijas Nacionālā teātra piebūves Simtgades alejā 3 būvprojekta izstrāde	RD ĪD								1 512 500.00	280 625.00	Izstrādāts Latvijas Nacionālā teātra (Kronvalda bulvārī 2) piebūves (Simgades alejā 3) būvprojekts.	Būvprojekta izstrādes darbi.
APS1166.01	Latvijas Nacionālās koncertzāles metu konkursa sagatavošana un projektēšana	RD ĪD								3 991 000.00	13 666.08	Veikta metu konkursa sagatavošana un projektēšana.	Metu konkursa sagatavošana.
APS0342.01	Spartaka galerijas izveide ekā Elizabetes ielā 61	SIA "Rīgas nami"								500 000.00		Atjaunošanas darbi – fasādes nomaiņa, pārsegumu un jumtu siltināšana u.c. (Ēkas energoefektivitāte tiks palielināta par ~ 40-50%). Interjera un ekspozīcijas ierīkošana.	Nav aktuāla aktivitāte.
APS0347.01	Rīgas Kongresu nama Lielās zāles un publiskās zonas atjaunošana	SIA "Rīgas nami"								13 500 247.00		Būvniecības darbi - Lielās zāles un publisko telpu interjera atjaunošana, krēslu nomaiņa, skatuves tehnoloģiju nomaiņa, aktīvās akustiskās sistēmas ierīkošana; jauna un mūsdienīga aprīkojuma iegāde.	Nav aktuāla aktivitāte.
APS0347.02	Rīgas Kongresu nama ieeju mezgla, priekšlaukuma labiekārtojuma un teritorijas apgaismojuma atjaunošana	SIA "Rīgas nami"								283 100.00		Būvdarbi - galvenā ieejas mezgla pārbūve, priekšlaukumu labiekārtojuma, jauns, videi draudzīgs fasādes un teritorijas apgaismojums.	Nav aktuāla aktivitāte.