

Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāna izpilde 2016. un 2017.gadā

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība					
	Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu (pirmsskolu, skolu) teritoriju labiekārtošana, t.sk. stadionu izbūve	RD ĪD	2017.-2021.	Labiekārtotas izglītības iestāžu teritorijas.	<p>Labiekārtotas šādas izglītības iestāžu teritorijas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rīgas 36.pirmsskolas izglītības iestādes teritorija Lugažu ielā 8, Rīgā; • Rīgas 79.pirmsskolas izglītības iestādes teritorija Klijānu ielā 17, Rīgā; • Rīgas 62.pirmsskolas izglītības iestādes teritorija Alises ielā 19, Rīgā; • Rīgas 153.pirmsskolas izglītības iestādes teritorija Mārkalnes ielā 2, Rīgā; • Rīgas 161.pirmsskolas izglītības iestādes teritorija A.Dombrovska ielā 9C, Rīgā; • Rīgas 273.pirmsskolas izglītības iestādes teritorija Ilūkstes ielā 101, k-4, Rīgā; • Rīgas 132.pirmsskolas izglītības iestādes "Ieviņa" teritorija Ventspils ielā 13A, Rīgā; • Rīgas 149.pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" teritorija Biešu ielā 2A, Rīgā; • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Zilbīte" teritorija Malnavas ielā 4, Rīgā; • Rīgas 270.pirmsskolas izglītības iestādes teritorija Salnas ielā 18, Rīgā; • Rīgas 267.pirmsskolas izglītības iestādes teritorija Dravnieku ielā 8, Rīgā; • Rīgas 247.pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" teritorija Vecmīlgrāvja 1.līnijā 41, Rīgā; • Rīgas 231.pirmsskolas izglītības iestādes teritorija Dzelzavas ielā 87, Rīgā; • Rīgas 244.pirmsskolas izglītības iestādes teritorija Marsa gatvē 16, Rīgā; • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Sapņudārzs" teritorija Juglas ielā 5, k-3, Rīgā; • Rīgas 84.vidusskolas teritorija Lielvārdes ielā 141, Rīgā; • Rīgas 64.vidusskolas teritorija Burtnieku ielā 34, Rīgā; • Rīgas Centra humanitārās vidusskolas teritorija

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
					Kr.Barona ielā 116A, Rīgā; <ul style="list-style-type: none"> • Rīgas 88.vidusskolas teritorija Ilūkstes ielā 30, Rīgā; • Rīgas 47.vidusskolas teritorija Skaistkalnes ielā 7, Rīgā; • 9.maiņu vidusskolas teritorija Stāmerienas ielā 8, Rīgā; • Rīgas Futbola skolas stadions "Arkādija" O.Vācieša ielā 2, Rīgā; • Rīgas Ukrainu vidusskolas teritorija Visvalža ielā 4, Rīgā.
	Vēsturisko fasāžu atjaunošana	RD ID	2017.-2021.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti fasādes atjaunošanas darbi Rīgas Teikas vidusskolas ēkai Aizkraukles ielā 14, Rīgā.
	Sporta kompleksu (sporta halles) būvniecība pie pašvaldības skolām	RD ID	2017.-2021.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Izbūvēts Rīgas Centra humanitārās vidusskolas sporta centra kvartāls Kr.Barona ielā 116A. Darbība iespējama turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.
	Skolu un pirmsskolu ēku atjaunošanas/renovācijas darbi, t.sk. inženierkomunikāciju nomaiņa, mācību un koplietošanas funkcionālo telpu atjaunošana un modernizācija (aktu zāles, sporta zāles, ēdnīcas, garderobes, bibliotēkas, pagrabi u.tml. telpas)	RD ID	2017.-2021.	Atjaunotas virtuves un nomainīta ūdensvada un kanalizācijas sistēma.	Atjaunošanas darbi veikti sekojošās izglītības iestādēs: <ul style="list-style-type: none"> • Rīgas 10.vidusskolā, Lenču ielā 1, Rīgā – jaunas bibliotēkas ēkas būvniecība; • Rīgas Mūzikas internātvīdusskolā, Šampētera ielā 98, Rīgā – vienkāršotas atjaunošanas darbi; • Rīgas 64.vidusskolas sākumskolas izvietojumam Burtnieku ielā 34, Rīgā; • Rīgas Austrumu vidusskolā, Viļānu ielā 13, Rīgā – siltummezgla pārbūves darbi; • Rīgas 7.pirmsskolas izglītības iestādē, Ludzas ielā 30/32, Rīgā – vienas grupas telpas atjaunošanas darbi; • Rīgas Šaha skolā, Pērnavas ielā 10, Rīgā – izlases veida vienkāršotas atjaunošanas darbi; • Rīgas 80.vidusskolā, Andromedas gatvē 11, Rīgā – pagraba telpu vienkāršotas atjaunošanas darbi; • Rīgas 84.vidusskolā, Lielvārdes ielā 141, Rīgā – pagrabstāva telpu izlases veida vienkāršotas atjaunošanas darbi; • Rīgas 4.speciālās internātpamatskolā, Tirzas ielā 2, Rīgā – izlases veida vienkāršotas atjaunošanas darbi; • Rīgas Franču liceja izvietojumam Kr.Valdemāra ielā 48, Rīgā; • Rīgas 61.vidusskolā, Pārslas ielā 14, Rīgā – ģērbtuves vienkāršotas atjaunošanas darbi; • Rīgas 92.vidusskolā, Ulbrokas ielā 3, Rīgā – aktu

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
					<p>zāles atjaunošanas darbi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā, Vietalvas ielā 15, Rīgā – aktu zāles atjaunošanas darbi; • Rīgas Igaunu pamatskolā, Atgāzenes ielā 26, Rīgā – vienkāršoti atjaunošanas 1.kārtas un lifta izbūves darbi; • Rīgas Āgenskalna pirmsskolas izglītības iestādē, Cieceres ielā 3, Rīgā – grupas telpu izlases veida atjaunošanas darbi; • Rīgas 95.vidusskolā, Bruknas ielā 5, Rīgā – telpu atjaunošana pirmsskolas grupu izvietojšanai; • Rīgas Ostvalda vidusskolā, Dammes ielā 20, Rīgā – sporta zāles atjaunošanas darbi; • Rīgas 37.vidusskolā, Čiekurkalna 1.līnijā 53, Rīgā – izlases veida vienkāršotas atjaunošanas darbi; • Rīgas Valdorfskolā, Baltā ielā 10, Rīgā – koka logu nomaiņa un telpu vienkāršotas atjaunošanas darbi; • Rīgas 233.pirmsskolas izglītības iestādē, Madonas ielā 32, Rīgā – divu grupu telpu un gaiteņa grīdas seguma atjaunošanas darbi; • Rīgas 209.pirmsskolas izglītības iestādē, Bišu ielā 5, Rīgā; • Rīgas 264.pirmsskolas izglītības iestādē “Zelta atslēdziņa”, Zolitūdes ielā 40, Rīgā; • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš”, Zolitūdes ielā 44, Rīgā; • Rīgas 162.pirmsskolas izglītības iestādē, Lēdurgas ielā 18A, Rīgā; • Rīgas 169.pirmsskolas izglītības iestādē, Viestura prospektā 27, Rīgā; • Rīgas Hanzas vidusskolā, Grostonas ielā 5, Rīgā – izlases veida vienkāršotas atjaunošanas darbi; • Rīgas 5.pirmsskolas izglītības iestādē “Čiekuriņš”, Gaujas ielā 32B, Rīgā – vienas grupas telpas atjaunošanas darbi; • Rīgas 75.vidusskolā, Ogres ielā 9, Rīgā – gaiteņu izlases veida atjaunošanas darbi; • Rīgas Ķengaraga vidusskolā, Maskavas ielā 273, Rīgā – ģērbtuves atjaunošanas darbi; • Rīgas 220.pirmsskolas izglītības iestādē, Aglonas ielā 4A, Rīgā – aktu zāles atjaunošanas darbi; • Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas ēkās Bruņinieku ielā 24, 24A un 24B, Rīgā – vienkāršotas

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
					<p>atjaunošanas 3.kārtas darbi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Domino", Ilūkstes ielā 2, Rīgā – vienas grupas telpas un kāpņu telpas izlases veida atjaunošanas darbi; • Rīgas 64.vidusskolā, Ūnijas ielā 93, Rīgā; • Mežciema pamatskolā, Hipokrāta ielā 29, Rīgā; • Rīgas 96.vidusskolā, Auru ielā 6A, Rīgā; • Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā, Purvciema ielā 38, Rīgā; • Rīgas 234.pirmsskolas izglītības iestādē, Kurzemes prospektā 86C, Rīgā – kāpņu telpas atjaunošanas darbi; • Rīgas 210.pirmsskolas izglītības iestādē, Brūžu ielā 6, Rīgā – aktu zāles atjaunošanas darbi; • Rīgas 135.pirmsskolas izglītības iestādē "Liepziediņi", Čiekurkalna 1.līnijā 53A, Rīgā; • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Vadakstīte", Vadakstes ielā 16, Rīgā; • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Zvaniņš", Zolitūdes ielā 44, Rīgā – kāpņu telpas atjaunošanas darbi; • Rīgas 49.pirmsskolas izglītības iestādē, Grostonas ielā 8, Rīgā; • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Māra", Zebiekstes ielā 1, Rīgā; • Rīgas 97.pirmsskolas izglītības iestādē, Ikšķiles ielā 8, Rīgā; • Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā, Grēcinieku ielā 10, Rīgā; • Rīgas Bolderājas pirmsskolas izglītības iestādē, Finiera ielā 21, Rīgā; • Rīgas 167.pirmsskolas izglītības iestādē, Raunas ielā 43B, Rīgā; • Rīgas 272.pirmsskolas izglītības iestādē "Pērļite", Jelgavas ielā 86A, Rīgā; • Rīgas 42.pirmsskolas izglītības iestādē, Sofijas ielā 3, Rīgā; • Rīgas 256.pirmsskolas izglītības iestādē, Ilūkstes ielā 28, Rīgā; • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Zīļuks", Hipokrāta ielā 25A, Rīgā; • Rīgas Pārdaugavas pamatskolā, Kartupeļu ielā 2, Rīgā; • Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā – attīstības centrā, Salaspils ielā 14, Rīgā;

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
					<ul style="list-style-type: none"> • Rīgas 94.vidusskolā, Ozolciema ielā 26, Rīgā; • Rīgas 9.vakara (maiņu) vidusskolā, Stāmerienas ielā 8, Rīgā; • Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā, Purvciema ielā 38, Rīgā; • Rīgas 28.vidusskolā, Sliežu ielā 23, Rīgā; • Rīgas 180.pirmsskolas izglītības iestādē, Tebras ielā 6A, Rīgā; • Rīgas 53.vidusskolā, Melnsila ielā 6, Rīgā – ēdnīcas telpas atjaunošanas darbi; • Rīgas 13.pirmsskolas izglītības iestādē "Ābecītis", Altonovas ielā 1, Rīgā – izlases veida atjaunošanas darbi; • Rīgas 141.pirmsskolas izglītības iestādē, Stērstu ielā 19, Rīgā – izlases veida atjaunošanas darbi; • Āgenskalna Valsts ģimnāzijā, Lavīzes ielā 2A, Rīgā – kāpņu telpas atjaunošanas darbi; • Rīgas 139.pirmsskolas izglītības iestādē, Lidoņu ielā 10A, Rīgā – izlases veida atjaunošanas darbi; • Rīgas 106.pirmsskolas izglītības iestādē, Ūnijas ielā 83, Rīgā – izlases veida atjaunošanas darbi; • Rīgas 112.pirmsskolas izglītības iestādē, Brīvības gatvē 363A, Rīgā – izlases veida atjaunošanas darbi; • Rīgas 236.pirmsskolas izglītības iestādē "Eglīte", Biķernieku ielā 47A, Rīgā – izlases veida atjaunošanas darbi; • Rīgas 193.pirmsskolas izglītības iestādē, Maskavas ielā 266, Rīgā – izlases veida atjaunošanas darbi; • Mežciema pamatskolā, Hipokrāta ielā 31, Rīgā – kabineta grīdas seguma un kāpņu laukuma pakāpienu atjaunošanas darbi; • Friča Brīvzemnieka pamatskolā, Zeļļu ielā 4, Rīgā – vienkāršotas atjaunošanas 3.kārtas darbi; • Rīgas Valda Zālīša sākumskolā, Kalpaka bulvārī 8, Rīgā – otrā stāva gaitēņa grīdas seguma atjaunošanas darbi; • Rīgas 60.vidusskolā, Vaidavas iela 6, Rīgā – ieejas mezgla atjaunošanas darbi; • Puškina licejā, Sarkandaugavas ielā 22, Rīgā – telpu atjaunošanas darbi; • Rīgas 13.vidusskolā, P.Brieža ielā 25, Rīgā – izlases veida atjaunošanas darbi; • Ziemeļvalstu ģimnāzijā, P.Lejiņa ielā 12, Rīgā –

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
					<p>ģērbtuves vienkāršotas atjaunošanas darbi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Zvaigznīte", Zvaigžņu ielā 6, Rīgā – divu ieejas mezglu atjaunošanas darbi; • O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā, Skrindu ielā 1, Rīgā – metāla apstrādes iekārtas dzelzsbetona pamata izbūves darbi; • izglītības iestādes ēkā Miglas ielā 9, Rīgā – griestu atjaunošanas darbi; • izglītības iestādes ēkā Sakņu ielā 75, Rīgā; • Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolā, Aspazijas bulvārī 34, Rīgā – fasādes apgaismojuma atjaunošanas darbi.
	Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu	RD ĪD	2017.-2019.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Pasūtīta pārbūves projekta ekspertīze.
	Rīgas Franču liceja ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 48, Rīgā, renovācija, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu	RD ĪD	2017.-2018.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Atjaunošanas darbi uzsākti, tie turpināsies 2018.gadā.
	Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas Ruses ielā 22, Rīgā un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas Purvciema iela 38, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu	RD ĪD	2018.-2019.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Ir uzsākta projekta izstrāde.
	Skolu telpu renovācija, attīstot kompleksu tehnoloģiju vidi izglītības kvalitātes nodrošināšanai (mācību laboratorijas, mācību telpas, iekļaujot IKT resursus)	RD ĪD	2017.-2021.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	IKT risinājumi, mācību vides uzlabošana, ēkas atjaunošana – Rīgas Franču liceja ēkā Kr.Valdemāra ielā 48, Rīgā.
	Programmas "Drošības pasākumi un sistēmu uzlabošana" ieviešana skolās, t.sk. ugunsdrošības, apziņošanas, videonovērošanas sistēmu atjaunošana/uzstādīšana	RD ĪD	2017.-2021.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	<p>Darbi veikti sekojošās iestādēs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā – attīstības centrā, Salaspils ielā 14, Rīgā; • Rīgas 3.speciālajā pamatskolā, Āpšu ielā 24, Rīgā; • Rīgas 5.internātpamatskolā – attīstības centrā, Slāvu ielā 19, Rīgā; • Rīgas 5.internātpamatskolā – attīstības centrā, Baltāsbaznīcas ielā 40, Rīgā; • Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā, Vietalvas ielā 15, Rīgā; • Rīgas Hokeja skolā, Vietalvas ielā 15A (halle un kopmītnes), Rīgā; • Rīgas 34.vidusskolā, Kandavas ielā 4, Rīgā;

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
					<ul style="list-style-type: none"> • Rīgas 28.vidusskolā, Sliežu ielā 23, Rīgā; • Rīgas skolēnu pilī, Kr.Barona ielā 99, Rīgā; • Rīgas 89.vidusskolā, Hipokrāta ielā 27, Rīgā; • Rīgas 75.vidusskolā, Ogres ielā 9, Rīgā; • Rīgas 45.vidusskolā, Ropažu ielā 34, Rīgā; • Rīgas 74.vidusskolā, Induļa ielā 4, Rīgā; • Rīgas 31.vidusskolā, Skuju ielā 11, Rīgā; • Ziepniekkalna sākumskolā, Vienības gatvē 184, Rīgā; • Rīgas 63.vidusskolā, Baltezers ielā 6, Rīgā.
	Mūzikas un mākslas skolu telpu atjaunošana	RD ĪD	2017.-2021.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	<p>Telpu atjaunošana veikta sekojošās izglītības iestādēs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rīgas Mūzikas internātvidusskolā, Šampētera ielā 98, Rīgā – vienkāršotas atjaunošanas darbi; • Augusta Dombrovska mūzikas skolā, Ziemeļblāzmas ielā 38, Rīgā; • Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā, Prūšu ielā 13A, Rīgā – ventilācijas sistēmas izbūves darbi; • Pāvula Jurjāna mūzikas skolā, Baložu ielā 27, Rīgā – izlases veida atjaunošanas darbi; • bērnu un jaunatnes sporta skolā "Jugla", Juglas ielā 16, Rīgā – sporta zāles grīdas seguma nomaiņas darbi.
	Nacionālā Mākslu vidusskola	LR KM	2017.-2020.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	<p>Ar MK 17.11.2016. rīkojumu Nr.682 "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Nacionālajai Mākslu vidusskolai" izveidotajam profesionālās izglītības kompetences centram (PIKC) ar MK 07.03.2017. rīkojumu Nr.110 "Par Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas un Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas pievienošanu profesionālās izglītības kompetences centram "Nacionālā Mākslu vidusskola"" Nacionālajai mākslu vidusskolai pievienota Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola un Rīgas Horeogrāfijas vidusskola. PIKC attīstībai ar grozījumiem MK 19.04.2016. noteikumos Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi" papildus tika noteikts nepieciešamais finansējums.</p> <p>Veikts atklāta konkursa virssliekšņa iepirkums Slokas ielas 52a un 52b ēku pārbūves projektēšanai un autoruzraudzībai, noslēgts līgums ar SIA "Dual arhitekti" par būvprojekta izstrādi, šobrīd notiek projektēšanas</p>

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
					darbi. Iepriekš Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas noslēgtā līguma ietvaros ar SIA "Sestais stils" notiek minimālā sastāva projekta izstrāde Kalnciema ielas ēkas 10/12 pārbūvei un Meža ielas 15 jaunbūvei (plānota sporta zāles jaunbūve). Projekts izstrādāts minimālā sastāvā un šobrīd tiek gatavots iesniegšanai VNĪ saskaņošanai.
	Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola	LR KM	2016.-2019.	Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.	14.07.2017. noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu.
3236	Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu medicīnisko kabinetu aprīkojuma atjaunošana un iegāde	RD IKSD	2018.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Aktivitāte netika veikta, jo nebija piešķirts finansējums.
3237	Mācību materiālu un tehniskās bāzes modernizācija tehniskajā jaunradē, vides izglītībā, sportā u.c.	RD IKSD	2018.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Aktivitāte netika veikta pilnā apmērā, jo nebija piešķirts pietiekošs finansējums. Finanšu līdzekļi piešķirti attiecīgo budžeta programmu ietvaros. 161 pašvaldības PII (t.sk. 10 filiālēm un bērnu un jauniešu centram "IK Auseklis" pirmsskolas grupām) iegādātas multifunkcionālas drukas ierīces.
	Mācību vides uzlabošana piecās valsts nozīmes ģimnāzijās, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu	RD IKSD	2018.-2019.	Projekta īstenošana paredzēta no 2018.gada.	Projekta īstenošana paredzēta no 2018.gada.
RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam					
3241	Jauniešu centru tīkla izveide pilsētā ("Youth Space" metodoloģijas kaskadēšana)	RD IKSD	2018.-2020.	Nebija pieejami ES un nacionālā līmeņa projektu konkursi šādu projektu atbalstam.	Nebija pieejami ES un nacionālā līmeņa projektu konkursi šādu projektu atbalstam.
RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide					
1940	Kultūras centru un mūzikas un mākslas skolu vienotā datu pārraides tīkla izveidošana, mūsdienīga IT aprīkojuma iegāde	RD IKSD	2016.-2019.	Projekta darbība arī 2016.gadā nenotika, saskaņā ar RD IKSD investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju (pamatojoties uz RD priekšsēdētāja 26.06.2015. rīkojumu Nr.114-r).	Sadarbībā ar RD ITC Rīgas pašvaldības mūzikas un mākslas skolām 2017.gadā tika piegādāti kopā 18 datori un kultūras centri (t.sk. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības iestādes) saņēma kopā 12 datorus.
3247	"Steinway" flīģeļu iegāde 6 Rīgas kultūras centriem	RD IKSD	2018.-2024.	Projekta darbība arī 2016.gadā nenotika, saskaņā ar RD IKSD investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju (pamatojoties uz RD priekšsēdētāja 26.06.2015. rīkojumu Nr.114-r).	VEF Kultūras pilij iegādāts viens "Steinway" flīģelis.
3248	"Steinway" flīģeļu iegāde 4 Rīgas mūzikas skolām	RD IKSD	2018.-2022.	Projekta darbība arī 2016.gadā nenotika, saskaņā ar RD IKSD investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju (pamatojoties uz RD priekšsēdētāja 26.06.2015. rīkojumu Nr.114-r).	Aktivitāte netika veikta, jo nebija piešķirts finansējums.
	Mežaparka Lielās estrādes būvniecība	RD ĪD	2017.-2021.	Mežaparka lielās estrādes pirmā posma pārbūvi plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti visi plānotie pārbūves darbi, kas turpināmi 2018.gadā. Mežaparka lielās estrādes pirmā posma pārbūvi plānots nodot ekspluatācijā 2018.gadā.
2998	Rīgas Brāļu kapu centrālo vārtu iekšējā remonta un interjera projekta realizācija	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"	2017.-2018.	Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt projektu un atkārtoti pieprasīt finansējumu.	Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
2997	Rīgas Brāļu kapu ūdensapgāde, teritorijas un kapulauku laistīšanas sistēma ar krājrezervuāra izveidi	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"	2017.-2018.	Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt projektu un atkārtoti pieprasīt finansējumu.	Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.
3143	Pieminekļa 6.Rīgas kājnieku pulka karavīriem – pilsētas aizstāvjiem 1919.gadā Sudrabkalniņa (valsts nozīmes vēstures piemineklis ar aizsardzības Nr.7385) restaurācijas projekta III kārtā – teritorijas labiekārtošana un rekonstrukcija	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"	2017.-2018.	Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt projektu un atkārtoti pieprasīt finansējumu.	Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.
3330	Daudzfunkcionāla kultūras un izglītības centra Torņakalna stacijas ēkā izveide	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"	2016.-2017.	Notiek pārrunas ar "Rail Baltic" Latvijā pārstāvjiem par sadarbību projekta "Daudzfunkcionāla kultūras un izglītības centra Torņakalna stacijas ēkā izveide" realizācijā.	Notiek pārrunas ar "Rail Baltic" Latvijā pārstāvjiem par sadarbību projekta "Daudzfunkcionāla kultūras un izglītības centra Torņakalna stacijas ēkā izveide" realizācijā.
	Rīgas kultūras un atpūtas centra "Imanta" rekonstrukcija	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Pārbūvi plānots uzsākt 2018.gadā un pabeigt 2021.gadā.
	"Rīgas Centrālā bibliotēka" filiāļu ēku renovācija	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Atjaunošana nav veikta. Darbība iespējama turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.
3436	Raiņa pieminekļa terases Esplanādes parkā rekonstrukcija un labiekārtošana	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"	2017.	Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt projektu un atkārtoti pieprasīt finansējumu.	Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.
3531	Pieminekļu parka Varoņu ielā 3 apkalpes ēkas izbūve	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra"	2017.-2018.	Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt projektu un atkārtoti pieprasīt finansējumu.	Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.
3529	Mazjumpravas muiža – kultūrvēsturiskās teritorijas renovācijas un labiekārtošanas 1.kārta	AI	2015.-2019.	Nodrošināta pastāvīga apsaimniekošana un labiekārtotās teritorijas sakopšana. Labiekārtošanas un celtniecības darbi netika turpināti finansiālu apsvērumu dēļ.	1. Dīķi uzstādīta strūklaka. 2. Dzirnau ēkas drupām uzbūvēta nojume – kārniņu seguma jumts. 3. Veikta dzirnau ēkas drupu konservācija. 4. Uzstādīts vides objekts Dzirnaukmens.
3246	Sešu skaņas un gaismas sistēmu atjaunošana 6 Rīgas kultūras centros	RD IKSD	2018.-2024.	Notikusi skaņas un gaismas sistēmu atjaunošana vienā iestādē.	Skaņas un gaismas aparatūras atjaunošana nenotika.
3438	Restaurācijas mācību darbnīcas (saimniecības ēkas) jaunbūve	AI	2017.-2019.	Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.	Investoru piesaistes mēģinājumi, tie neīstenojās.
1502-2863	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras pieminekļī VEF Kultūras pilī Ropažu ielā 2, Rīgā	RD ĪD	2016.-2018.	Uzsākta pārbūve un piegulošās teritorijas atjaunošanas darbi.	Samazināta siltumnīcefekta gāzu emisija. VEF Kultūras pils nodota ekspluatācijā.
1502-2863	VEF Kultūras pils pārbūve un piegulošās teritorijas atjaunošanas darbi	RD ĪD	2016.-2018.	Uzsākta pārbūve un piegulošās teritorijas atjaunošanas darbi.	Veikti visi nepieciešamie pārbūves un atjaunošanas darbi. VEF Kultūras pils nodota ekspluatācijā.
3245	Mūzikas instrumentu papildināšana un atjaunošana Orķestrim "Rīga"	RD IKSD	2016.-2023.	Notika instrumentu papildināšana un atjaunošana orķestrim "Rīga".	Aktivitāte netika veikta, jo 2017.gadā nebija atbilstošs finansējums.
3255	Dziesmu svētku procesa un tradicionālās kultūras izziņāšana un popularizēšana, Rīgas un Latvijas kultūras pieredzes meistarklašu organizēšana	RD IKSD	2017.-2024.	Darbības plānots uzsākt 2017.gadā.	Ar pašvaldības atbalstu notika kultūras pieredzes meistarklašu organizēšana sadarbībā ar Rīgas partnerpilsētām. Nodrošināta kultūras centru dalība

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
	sadarbībā ar Rīgas partnerpilsētām				37.Starptautisko Hanzas dienu kultūras programmā Kampenā (Nīderlande). Nodrošināta Rīgas dienas Sudžou (Ķīna) kultūras programma.
3256	Atbalsts kultūras jomā dažādām latviešu diasporām ārvalstīs	RD IKSD	2017.-2024.	Atbalsts latviešu diasporām kultūras jomā paredzēts no 2017.gada.	Aktivitāte netika veikta, jo 2017.gadā nebija atbilstošs finansējums.
3249	Tautas mūzikas instrumentu atjaunošana 17 folkloras ansambļiem un 10 kokļu ansambļiem	RD IKSD	2015.-2021.	Notikusi instrumentu atjaunošana atbilstoši budžetam.	Mūzikas instrumentu atjaunošana notika atbilstoši piešķirtajam finansējumam kultūras centriem.
3250	Mūzikas instrumentu atjaunošana 2 tautas mūzikas orķestriem, 2 instrumentālajiem ansambļiem, 1 kapellai, 1 vokāli instrumentālajam ansamblim un 5 pūtēju orķestriem	RD IKSD	2016.-2021.	Notikusi mūzikas instrumentu atjaunošana un iegāde.	Kultūras centriem ir atjaunoti mūzikas instrumenti.
3253	Tautastērpu atjaunošana un papildināšana koru, deju kolektīvu un folkloras kopu vajadzībām Dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanai	RD IKSD	2015.-2022.	Notikusi tautastērpu atjaunošana un papildināšana.	Notikusi tautastērpu atjaunošana un papildināšana visiem kultūras centriem (Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības centriem, Rīgas Kultūras un tautas mākslas centram "Mazā ģilde", kultūras un tautas mākslas centram "Ritums" un VEF Kultūras pilij).
3251	Tradicionālo amatu studiju aprīkojuma un darbarīku atjaunošana un papildināšana	RD IKSD	2015.-2022.	Notikusi amatu studiju aprīkojuma un darba rīku atjaunošana un papildināšana.	Nebija atbilstošs finansējums.
3252	Tradicionālo amata prasmju saglabāšana un attīstība Rīgas pilsētā (kursu, meistarklašu organizēšana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, nepieciešamo materiālu iegāde)	RD IKSD	2015.-2022.	Tradicionālo amata prasmju saglabāšana un attīstība Rīgas pilsētā (kursu un meistarklašu organizēšana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, nepieciešamo materiālu iegāde) notika Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajā akcijā "Satiec savu meistaru! 2016".	Arī 2017.gadā tradicionālo amata prasmju saglabāšana un attīstība notika sadarbībā ar Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkoto akciju "Satiec savu meistaru! 2017", kuras mērķis ir vēstīt plašākai sabiedrībai par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un pārmantošanu, kā arī par meistariem, viņu zināšanām un prasmēm. Rīgā plašu programmu piedāvāja Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrs "Mazā ģilde", tautas tērpu centrs "Senā Klēts", kultūras un tautas mākslas centrs "Ritums", Rīgas Kultūras centrs "Iļģuciems" u.c. "Satiec savu meistaru! 2017" tradicionāli norisinājās vienlaikus ar projektu "Eiropas amatu prasmju dienas", kas veltīts amata prasmju saglabāšanai, popularizēšanai un tālāknošanai.
RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas					
	Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalnā	VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions""	2016.-2022.	VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" izsludinājis starptautisku metu konkursu apjomīgās "Daugavas stadiona" teritorijas atjaunošanas projektam, kura ietvaros tiks izstrādāta kompleksa kultūras un sporta kvartāla Grīziņkalna apkaimē telpiskās attīstības koncepcija vai vīzija. Metu iesniegšanas termiņš – 20.03.2017. <u>Informācijas avots:</u> http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/daugavas-stadions-izsludinajis-apbuves-starptautisku-metu-	Projekta 1.posms – Rietumu tribīnes pārbūves būvdarbi notiek atbilstoši līgumam un to plānots nodot ekspluatācijā līdz 15.05.2018. Centrālajā tribīnē aktīvi norisinās skatītāju krēslu montāžas darbi un komunikāciju tīklu izbūve. Pabeigtas iekšējo sienu konstrukcijas, ir uzstādīti kondicionieri un ventilācijas agregāti. Teritorijā pabeigti bruģēšanas un asfaltēšanas darbi. Izbūvēti skaņas sienas pamati 240 m garumā un šobird

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
				konkursu.d?id=48227409	<p>norisinās sienas konstrukciju uzstādīšanas darbi. Veikta tablo metāla konstrukciju montāža un tiks uzsākta tablo ekrāna montāža. 2017.gada decembrī objektā bija ieradušies ārvalstu speciālisti, kuri regulēja jau uzstādītos arēnas apgaismes prožektorus, lai nodrošinātu atbilstību kultūras un starptautisko sporta organizāciju apgaismojuma prasībām.</p> <p>29.09.2017. tika izsludināta sarunu procedūra "Kultūras un sporta kvartāla apbūves būvprojekta izstrāde un autorizraudzība" par pārējo objektu projektēšanu, kas būs projekta 2.posms. Pašlaik notiek sarunas ar abiem pretendentiem.</p> <p>Sadarbības partneris RD SD saņēmis būvatļaujas "Ata ielas, Augšielas un Vagonu ielas pārbūve" un "Augusta Deglava ielas satiksmes pārvada pārbūve". Noslēgts būvniecības līgums par Ata ielas, Augšielas un Vagonu ielas pārbūvi, kā arī turpinās darbs pie pārējo iepirkumu dokumentācijas sagatavošanas un iesniegto piedāvājumu vērtēšanas.</p>
3148	Ķengaraga skeitparks – skeitborda laukums	AI	2017.-2020.	Būvlaukuma sagatavošanas darbi – zemes darbi pievadceļu ierīkošanai. Tika izsludināts iepirkums būvprojekta realizācijai, bez rezultāta. Atkārtoti iepirkums tiks izsludināts 2017.gadā.	Netika turpināts finansiālu apsvērumu dēļ.
3575	Sporta laukums Rumbulas apkaimē – Daugavmalas promenādē	AI	2015.-2017.	Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.	Izveidots sporta laukums ar vingrošanas ierīcēm un apgaismots basketbola laukums.
RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe					
	SIA "Rīgas Dzemdību nams" inženierkomunikāciju sistēmu nomaiņa un palātu atjaunošanas darbi	RD ĪD	2017.-2021.	Celtniecība un pārbūve saistīta ar RD ĪD iespējām.	Veikti atjaunošanas un ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nomaiņas darbi.
	SIA "Rīgas 1.slimnīca" ēku Bruņinieku ielā 5 rekonstrukcija un renovācija	RD ĪD	2017.-2021.	Celtniecība un pārbūve saistīta ar RD ĪD iespējām.	Veikti atjaunošanas un labiekārtošanas darbi, kas turpināmi 2018.gadā.
	SIA "Rīgas veselības centrs" ēku atjaunošanas darbi un infrastruktūras attīstība	RD ĪD	2017.-2021.	Celtniecība un pārbūve saistīta ar RD ĪD iespējām.	Veikti atjaunošanas un infrastruktūras attīstības darbi.
RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma					
	Rīgas Sociālo aprūpes centru ēku/telpu atjaunošanas darbi	RD ĪD		Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	RSAC "Gaiļezers" Hipokrāta ielā 6, Rīgā veikti telpu izlases veida atjaunošanas darbi.
3205	Vides pieejamības uzlabošana pašvaldības sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes sniedzējinstīcijās	RD LD	2017.-2021.	Vides pieejamības uzlabošana institūcijās tiek veikta pakāpeniski atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām. Projekta virzība iespējama turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.	Vides pieejamības uzlabošana institūcijās tiek veikta pakāpeniski atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām. Projekta virzība iespējama turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām. Veikti kompleksi atjaunošanas darbi un lifta izbūve SIA "Rīgas veselības centrs" filiālē "Ilģuciems" (Sēlpils ielā 15) un uzlabota pieejamība veselības aprūpes pakalpojumiem personām ar īpašām vajadzībām.
RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība					

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
3016	Rīgas pilsētas videonovērošanas sistēmas attīstība	RPP	2016.-2020.	RPP nav uzstādījusi jaunas videonovērošanas kameras, bet nomainījusi 11 analogās videonovērošanas kameras.	legādāta un ieviesta jaunā videonovērošanas sistēma kurai ir iespēja pieslēgt gan pilsētas, gan arī transportlīdzekļu videonovērošanas kameras.
3229	Drošības pasākumi pie/uz ūdens	RPP	2017.-2020.	Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.	Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
3304	Apgaismojuma ierīkošanas projektēšana Krustpils ielā no Rencēnu ielas līdz Maskavas ielai	RPA "Rīgas gaisma"	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
1553	Apgaismojuma ierīkošana Krustpils ielā no Rencēnu ielas līdz Maskavas ielai	RPA "Rīgas gaisma"	2018.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.
3079	Ielu navigācijas sistēma Dārziņu apkaimē	AI	2017.	Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.	Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
3303	Apgaismojuma ierīkošanas projektēšana Maskavas ielā no Taisnās ielas līdz pilsētas robežai	RPA "Rīgas gaisma"	2018.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
1990	Apgaismojuma ierīkošana Maskavas ielā no Taisnās ielas līdz pilsētas robežai	RPA "Rīgas gaisma"	2019.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.
3310	Ielu apgaismojuma kapitālā remonta projektēšana Kurzemes prospektā no Slokas ielas līdz Jūrmalas gatvei	RPA "Rīgas gaisma"	2018.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
1528	Ielu apgaismojuma renovācija Kurzemes prospektā no Slokas ielas līdz Jūrmalas gatvei	RPA "Rīgas gaisma"	2019.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.
3305	Apgaismojuma izbūves projektēšana Jaunciema gatvē no Jaunciema 10.šķērslīnijas līdz Juglas kanālam	RPA "Rīgas gaisma"	2018.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
2395	Apgaismojuma izbūve Jaunciema gatvē no Jaunciema 10.šķērslīnijas līdz Juglas kanālam	RPA "Rīgas gaisma"	2019.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.
3301	Vērmanes dārza apgaismojuma kapitālā remonta projektēšana	RPA "Rīgas gaisma"	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
3299	Vērmanes dārza apgaismojuma kapitālais remonts	RPA "Rīgas gaisma"	2018.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.
3302	Ielu apgaismojuma kapitālā remonta projektēšana Kārļa Ulmaņa gatvē no Vienības gatves līdz Lielirbes ielai	RPA "Rīgas gaisma"	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
3300	Ielu apgaismojuma kapitālais remonts Kārļa Ulmaņa gatvē no Vienības gatves līdz Lielirbes ielai	RPA "Rīgas gaisma"	2018.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.
3313	Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projektēšana Jūrmalas gatvē no dzelzceļa pārvada līdz Zolitūdes ielai	RPA "Rīgas gaisma"	2018.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
3312	Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Jūrmalas gatvē no dzelzceļa pārvada līdz Zolitūdes ielai	RPA "Rīgas gaisma"	2019.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.
3314	Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projektēšana Anniņmuižas bulvārī	RPA "Rīgas gaisma"	2018.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
3315	Apgaismojuma renovācija Anniņmuižas bulvārī	RPA "Rīgas gaisma"	2019.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.
3401	Operatīvās vadības centra izveide	RPP	2016.-2019.	Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.	Netika īstenots, jo ir jāsakārto infrastruktūra un finansiālu apsvērumu dēļ.

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
3572	Ielu apgaismojuma elektriskā tīkla rekonstrukcija Dārziņos, 4.kārta	AI	2018.	Ielu apgaismojuma elektriskā tīkla pārbūve Dārziņos – 4.kārta, Dārziņu ielā (posmā no 55. līdz 61.līnijai), Jāņogu ielā (posmā no 1.līnijas līdz Ragatu ielai), Sakņu ielā (posmā no 1.līnijas līdz Cidoniju ielai), 16.-20. (uz esošiem balstiem) līnijā (posmā no Daugavmalas līdz Jāņogu ielai), Dārziņu parkā bērnu rotaļlaukumā. Papildu apgaismojums Rīgā. Dārziņu apkaimes galvenās ielas ir apgaismotas.	Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
211	Rīgas videonovērošanas sistēma	RD ITC	2017.-2021.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Aktivitātei netika piešķirts finansējums.
	Valsts un pašvaldības policijas iecirkņu ēku sakārtošana	RD ĪD	2017.-2021.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	2017.gadā: <ul style="list-style-type: none"> veikti stāvlaukuma paplašināšanas darbi RPP administratīvās ēkas teritorijā Lomonosova ielā 12A, Rīgā; veikti pirmā stāva pārbūves darbi RPP Zemgales priekšpilsētas ēkā Ed.Smiļģa ielā 48, Rīgā; veikti fasādes un jumta izlases veida atjaunošanas darbi RPP Vecāķu glābšanas stacijas ēkā Selgas ielā 20, Rīgā; veikti ārējās lietus kanalizācijas sistēmas atjaunošanas darbi RPP administratīvās ēkā Spilves ielā 25A, Rīgā; veikti noliktavu telpu atjaunošanas darbi Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ķengaraga iecirkņa administratīvajā ēkā Aviācijas ielā 15, Rīgā.
3230	Policijas fiziskas klātbūtnes nodrošināšana visā pilsētas teritorijā	RPP	2016.-2019.	Iegādātas divas jaunas transporta vienības – vieglā komerctransporta tipa (pikapa klases) automašīna un kvadricikls.	Iegādātas 10 jaunas transporta vienības – sešas operatīvās automašīnas (komerc furgona tipa), trīs vieglās automašīnas un viena laivas piekabe.
3319	Policijas individuālā ekipējuma pilnveidošana	RPP	2016.-2019.	Iegādāts ekipējums Instruktoru vienībai (aizsargvestes, apakšdelmu un elkoņu aizsargi, delnas aizsargi, iegurņa rajona un augšstilbu aizsargi, kāju sargi, prettrieciena ķiveres, prettrieciena polikarbonāta vairogi, policijas aizsargcimdi un zemķiveres pasegas). Iegādātas vienota parauga pistoļu makstis pistolēm GLOCK. Iegādātas uzkabes jostas un uzkabes elementi (magazīnu maki, planšetu somiņas u.c.), lai nomainītu nonēsātos un bojātos elementus.	Iegādāts ekipējums Instruktoru vienībai (šaujamoču Glock 17 konversijas komplekti un kolimatori). Iegādātas uzkabes jostas un uzkabes elementi (magazīnu maki, planšetu somiņas u.c.), lai nomainītu nonēsātos un bojātos.
3402	GPS un videokameru sistēmas nomaiņa operatīvajos transportlīdzekļos un peldlīdzekļos	RPP	2016.-2019.	Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ. Atkarībā no piešķirtā finansējuma, 2017.gadā plānots nomainīt pirmajām 50 transporta vienībām jauno GPS sistēmu. No 2017. līdz 2019.gadam plānots pilnībā pāriet uz jaunu GPS sistēmu un uz to pārslēgt visus transportlīdzekļus, kā arī TETRA radiostacijas.	Uzsākta pāreja uz jauno transportlīdzekļu un TETRA rācību GPS monitoringa sistēmu (šobrīd sistēmai pieslēgtas 67 operatīvās transporta vienības, pieci peldlīdzekļi un 335 rācības).
3587	Laivas iegāde zivju resursu aizsardzībai	RPP	2017.	RPP piešķirtā LR ZM apakšprogrammas "Zivju fonds" projekta "Laivas un dzinēja iegāde Zivju resursu aizsardzībai" finansējuma un RD līdzfinansējuma ietvaros, Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvaldes vajadzībām iegādāta aprīkota kombinēta (plastikāta ar piepūšamajiem baloniem) laiva un	RPP piešķirtā LR ZM apakšprogrammas "Zivju fonds" projekta "Laivas iegāde zivju resursu aizsardzībai" finansējuma un RD līdzfinansējuma ietvaros, Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvaldes vajadzībām iegādāta laiva (plastikāta ar piepūšamajiem baloniem),

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums																							
				2016.gads	2017.gads																						
				piekaramais laivu dzinējs, lai atvieglotu pārvietošanos Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās ūdenstilpēs, atrastu un izņemtu nelikumīgus makšķerēšanas, zvejniecības rīkus, kā arī aizturētu maluzvejniekus, tādējādi veicinot zivju resursu aizsardzības un saglabāšanas pasākumus ilgtermiņā.	lai tiktu atvieglota pārvietošanās Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās ūdenstilpēs, lai atrastu un izņemtu nelikumīgus makšķerēšanas un zvejniecības rīkus, kā arī aizturētu maluzvejniekus, tādējādi veicinot zivju resursu aizsardzības un saglabāšanas pasākumus ilgtermiņā.																						
3588	Policijas sadarbība ar sabiedrību cīņā pret rasismu, ksenofobiju un citām neiecietības formām (PROXIMITY)	RPP	2016.-2018.	EK apstiprinājusi projektu. Tiek plānota projekta uzsākšana.	31.07.2017. noslēgts partnerības līgums ar Imigrācijas un emigrācijas ģenerālsēkretariātu (Spānija) un uzsākta projekta īstenošana.																						
2608	Nodevas par suņu turēšanu Rīgā administrēšanas sistēmas izveide	RD MVD	2017.	Plānota sistēmas izveide un ieviešana, kas ļautu sasaistīt LDC Dzīvnieku reģistrā esošo informāciju par Rīgā reģistrētajiem suņiem un to īpašniekiem ar RD norēķinu kontos iemaksātajām nodevām par suņu turēšanu, lai noteiktu reģistrēto suņu saimniekus, kas ir/nav veikuši nodevas samaksu, paredzot iespēju automātiski sagatavot un nosūtīt vēstuli suņu īpašniekiem, lai atgādinātu tiem par pienākumu veikt ikgadējo suņu turēšanas nodevas nomaksu. Finansējuma trūkuma dēļ 2016.gadā sistēma netika izstrādāta un ieviesta.	Finansējuma trūkuma dēļ 2017.gadā sistēma netika izstrādāta un ieviesta, izpildes termiņš tiek pagarināts līdz 2018.gada nogalei.																						
RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis																											
3678	"Pilsētvides pakalpojumu attīstība, nodrošinot energoefektīvus risinājumus Baltijas valstu pilsētām, kuri balstīti uz interaktīviem rīkiem, ieinteresēto pušu biznesa modeļiem un inovācijām" (URBAN –SEE)	RPA "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"	2017.-2020.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Sagatavota projekta iesnieguma forma iesniegšanai INTERREG Baltijas jūras reģiona programmai. Ņemot vērā ierobežotos finanšu līdzekļus, projekts nesaņēma finansējumu un tiek virzīts apstiprināšanai programmas 2018.gada projektu konkursa uzsaukumam, tāpēc 2017.gadā tika sagatavots un iesniegts paplašināts projekta koncepts.																						
	Dzīvojamā fonda atjaunošanas projekti (energoefektivitāte un ESKO)	RNP	2017.-2020.	Tika meklēts finansējums aktivitātes īstenošanai. Notika tikšanās ar vairākiem uzņēmumiem par ESKO piedāvājuma sagatavošanu.	Turpinās darbs pie ESKO modeļa ieviešanas. Notika tikšanās ar vairākiem uzņēmumiem par ESKO piedāvājuma sagatavošanu.																						
	Remontdarbu veikšana pārvaldāmo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanā	RNP	2015.-2020.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Darbu veids</th> <th>Darbi (skaits)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Asfaltēšana, ietves, ceļi</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Atkritumu tvertņu laukumu izbūve</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Bērnu rotaļlaukumi</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ceļa zīmju uzstādīšana</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Smiltis uzglabāšanas konteineru uzstādīšana</td> <td>72</td> </tr> </tbody> </table> <p>Notiek nolietoto soliņu demontāža. 87 objektos uzstādīti jauni soliņi. Atkritumu tvertņu laukumu ierīkošanai nepieciešams projekts un īpašnieku pilnvarojums projekta izstrādei.</p>	Darbu veids	Darbi (skaits)	Asfaltēšana, ietves, ceļi	19	Atkritumu tvertņu laukumu izbūve	1	Bērnu rotaļlaukumi	0	Ceļa zīmju uzstādīšana	14	Smiltis uzglabāšanas konteineru uzstādīšana	72	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Darbu veids</th> <th>Darbi (skaits)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Asfaltēšana, ietves, ceļi</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>Atkritumu tvertņu laukumu izbūve</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Ceļa zīmju uzstādīšana</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>Smiltis uzglabāšanas konteineru uzstādīšana</td> <td>172</td> </tr> </tbody> </table> <p>Notiek nolietoto soliņu demontāža. 101 objektā uzstādīti 172 jauni soliņi.</p>	Darbu veids	Darbi (skaits)	Asfaltēšana, ietves, ceļi	29	Atkritumu tvertņu laukumu izbūve	3	Ceļa zīmju uzstādīšana	29	Smiltis uzglabāšanas konteineru uzstādīšana	172
Darbu veids	Darbi (skaits)																										
Asfaltēšana, ietves, ceļi	19																										
Atkritumu tvertņu laukumu izbūve	1																										
Bērnu rotaļlaukumi	0																										
Ceļa zīmju uzstādīšana	14																										
Smiltis uzglabāšanas konteineru uzstādīšana	72																										
Darbu veids	Darbi (skaits)																										
Asfaltēšana, ietves, ceļi	29																										
Atkritumu tvertņu laukumu izbūve	3																										
Ceļa zīmju uzstādīšana	29																										
Smiltis uzglabāšanas konteineru uzstādīšana	172																										
	Bērnu rotaļlaukumu demontāžas un atjaunošanas darbi	RNP	2017.-2020.	RNP turpina nolietoto bērnu rotaļlaukumu elementu demontāžu. Jauni rotaļlaukumu elementi tiek uzstādīti tikai	RNP turpina nolietoto bērnu rotaļlaukumu elementu demontāžu. Jauni rotaļlaukumu elementi tiek uzstādīti																						

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums																	
				2016.gads	2017.gads																
				pēc dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (nav pietiekama aktivitāte).	tikai pēc dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (nav pietiekama aktivitāte).																
2127	Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas ēkas Rūpniecības ielā 21 renovācija	ZI	2018.	Nav īstenota ēkas ventilācijas sistēmas pārbūve sakarā ar līdzekļu trūkumu.	Nav īstenota ēkas ventilācijas sistēmas pārbūve sakarā ar līdzekļu trūkumu.																
3227	Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Prūšu ielā 25A, Rīgā, atjaunošana (pārbūve) (200 dzīvokļi)	RD MVD	2018.-2021.	Pamatojoties uz RD 17.06.2014. lēmumu Nr.1255, turpinās iedzīvotāju izvietošana.	Pamatojoties uz RD 17.06.2014. lēmumu Nr.1255, turpinās iedzīvotāju izvietošana, atbrīvotas 152 istabas.																
3227	Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Eduarda Smilģa ielā 44, Rīgā, atjaunošana (pārbūve) (120 dzīvokļi)	RD MVD	2020.-2023.	Plānots uzsākt iedzīvotāju izvietošana ne ātrāk kā 2020.gadā.	Uzdots dzīvojamās mājas pārvaldniekam RNP pasūtīt tehniskās apsekošanas atzinumu.																
3227	Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Ziepju ielā 11, Rīgā, atjaunošana (pārbūve)	RD MVD	2018.-2021.	Iedzīvotāju pilnīga izvietošana, pamatojoties uz RD 13.09.2011. lēmumu Nr.3609, pabeigta 2014.gadā. Veikta ēkas konservācija līdz tās pārbūves projekta īstenošanai pēc divu īpašumā esošo neapdzīvojamo telpu atsavināšanas Rīgas pilsētas pašvaldības funkcijas – palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājumu risināšanai – realizācijai. Atsavināšanu veic RD ĪD. Viena nedzīvojamā telpa Nr.1 atsavināta Rīgas pilsētas pašvaldības vajadzībām, 2016.gadā par neapdzīvojamo telpu RD ĪD turpina sarunas ar tās īpašnieku.	Kopš 04.12.2017. viss NĪ iegūts Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā. Nav piešķirts finansējums pārbūves projekta īstenošanai.																
3227	Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Valmieras ielā 24, Rīgā, atjaunošana (pārbūve)	RD MVD	2019.-2021.	No 24 dzīvojamajām telpām atbrīvotas 7, turpinās iedzīvotāju izvietošana, pamatojoties uz RD 07.06.2016. lēmumu Nr.3865.	No 24 dzīvojamajām telpām atbrīvotas 11, turpinās iedzīvotāju izvietošana, pamatojoties uz RD 07.06.2016. lēmumu Nr.3865.																
3227	Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Ierīku ielā 2A, Rīgā, atjaunošana (pārbūve)	RD MVD	2018.-2021.	Uzsākts sagatavošanās darbs, lai 2017.gadā RD sēdē izskatīšanai virzītu jautājumu par iedzīvotāju izvietošana no dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Ierīku ielā 2A, Rīgā.	Pamatojoties uz RD 13.07.2017. lēmumu Nr.5305, uzsākta iedzīvotāju izvietošana no dzīvojamajām telpām, atbrīvotas 33 istabas.																
3227	Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Ierīku ielā 2B, Rīgā, atjaunošana (pārbūve)	RD MVD	2019.-2021.	Plānots uzsākt iedzīvotāju izvietošana ne ātrāk kā 2020.gadā.	Plānots uzsākt iedzīvotāju izvietošana ne ātrāk kā 2020.gadā.																
3227	Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Viestura prospektā 73, Rīgā, pārbūve	RD MVD	2019.-2022.	Plānots uzsākt iedzīvotāju izvietošana ne ātrāk kā 2020.gadā.	Uzdots dzīvojamās mājas pārvaldniekam RNP pasūtīt tehniskās apsekošanas atzinumu.																
3227	Sociālās dzīvojamās mājas Dolomīta ielā 1 istabu plānojuma daļas atjaunošana (pārbūve)	RD MVD	2017.-2019.	Pamatojoties uz RD 12.05.2009. lēmumu Nr.5115, atbrīvoti dzīvokļi pārbūvējamā daļā. Izstrādāts pārbūves projekts, kura realizācijai pieprasīti finanšu līdzekļi 2016.gadā netika piešķirti.	Pamatojoties uz RD 12.05.2009. lēmumu Nr.5115, 2014.gadā pabeigta dzīvokļu pārbūvējamā daļā atbrīvošana, veikta inženierkomunikāciju sistēmu pārbūve un ēkas daļas konservācija. Izstrādāts pārbūves projekts, kura īstenošanai pieprasītie finanšu līdzekļi 2016. un 2017.gadā netika piešķirti.																
		SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"		Sociālās dzīvojamās mājas pārbūve netika uzsākta – netika piešķirti pieprasītie finanšu līdzekļi.	Sociālās dzīvojamās mājas pārbūve netika uzsākta – netika piešķirti pieprasītie finanšu līdzekļi.																
	RNP pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu māju infrastruktūras uzturēšana un uzlabošana	RNP	2015.-2020.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Darbu veids</th> <th>Darbi (skaits)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aizsargpajū remonta</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>Augstspiediena stacijas</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Nepārtrauktas aukstā ūdens apgādes pakalpojumu nodrošināšana</td> <td>218</td> </tr> </tbody> </table>	Darbu veids	Darbi (skaits)	Aizsargpajū remonta	74	Augstspiediena stacijas	5	Nepārtrauktas aukstā ūdens apgādes pakalpojumu nodrošināšana	218	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Darbu veids</th> <th>Darbi (skaits)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aizsargpajū remonta</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>Augstspiediena stacijas</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Nepārtrauktas aukstā ūdens apgādes pakalpojumu nodrošināšana</td> <td>205</td> </tr> </tbody> </table>	Darbu veids	Darbi (skaits)	Aizsargpajū remonta	102	Augstspiediena stacijas	7	Nepārtrauktas aukstā ūdens apgādes pakalpojumu nodrošināšana	205
Darbu veids	Darbi (skaits)																				
Aizsargpajū remonta	74																				
Augstspiediena stacijas	5																				
Nepārtrauktas aukstā ūdens apgādes pakalpojumu nodrošināšana	218																				
Darbu veids	Darbi (skaits)																				
Aizsargpajū remonta	102																				
Augstspiediena stacijas	7																				
Nepārtrauktas aukstā ūdens apgādes pakalpojumu nodrošināšana	205																				

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums			
				2016.gads		2017.gads	
				Automātiskas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas atjaunošana	27	Automātiskas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas atjaunošana	9
				Balkonu remonts	16	Balkonu remonts	26
				Elektroinstalācijas, apgaismojums, drošības sistēmas	398	Elektroinstalācijas, apgaismojums, drošības sistēmas	486
				Fasādes un cokolu remonts	86	Fasādes un cokolu remonts	48
				Ieejas mezglu, lieveņu, pakāpienu remonts	84	Ieejas mezglu, lieveņu, pakāpienu remonts	59
				Iekšēja ugunsdzēsības ūdens vada atjaunošana	2	Iekšēja ugunsdzēsības ūdens vada atjaunošana	20
				Kanalizācija	126	Kanalizācija	122
				Kāpņu telpu remonts	102	Kāpņu telpu remonts	122
				Liftu iekārtu drošas un ērtas ekspluatācijas nodrošināšana	334	Liftu iekārtu drošas un ērtas ekspluatācijas nodrošināšana	380
				Pagrabu, bēniņu tīrīšana	2	Pagrabu, bēniņu tīrīšana	249
				Pastkastu uzstādīšana	134	Pastkastu uzstādīšana	130
				Skursteņi, ventilācijas kanāli	116	Skursteņi, ventilācijas kanāli	139
				Šuvju remontdarbi	10	Šuvju remontdarbi	18
				Tekņu un noteku nomaiņa	3	Tekņu un noteku nomaiņa	3
				Citi darbi	19	Citi darbi	33
	Ēkas Emmas ielā 3, Rīgā, jumta nomaiņa	SIA "Rīgas pilsēt būvnieks"	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.		Darbība sekmīgi pabeigta sadarbībā ar RD MVD.	
	3 sociālo dzīvojamo māju projektēšana un būvniecība Mežrozišu ielas un Stūrmaņu ielas teritorijā	SIA "Rīgas pilsēt būvnieks"	2016.-2018.	Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā projekts tiek īstenots ar SIA "Rīgas pilsēt būvnieks" finansējumu.		Veikta zemes gabalu apvienošana ēku būvniecībai, projektēšanas darbu uzsākšana un monitorings un projekta būvekspertīzes iepirkuma izsludināšana.	
3232	Publisko tualetu pārbūve	RD MVD	2017.	2016.gada maijā tika izbūvētas dušu kabīnes Pērnavas ielā 31 sabiedriskās tualetes telpās.		2017.gada vasarā tika atjaunota 21 sabiedrisko tualetu kabīne – Šarlotes ielā, Radio ielā, Ostas prospektā, Vērmanes dārzā, Kronvalda parkā, Esplanādes parkā, Jēkaba laukumā, kā arī 2017.gada decembrī tika atjaunotas pēc ugunsgrēka divas sabiedrisko tualetu kabīnes 13.janvāra ielā un Turgeņeva un Gogoļa ielas skvērā.	
3232	Publisko tualetu būvniecība, t.sk. projektēšana	RD MVD	2017.-2019.	2016.gada decembrī tika atjaunotas 4 tualetu kabīnes RTU pagalma sabiedriskajai tualetei.		Tika veikti projektēšanas darbi sabiedriskās tualetes būvniecībai Mežaparkā, Ančevska prospektā.	
3334	Mūkusalas ielas krasta promenādes rekonstrukcija (būvprojekta izstrāde)	RD PAD	2016.-2018.	Veikts metu konkurss projektā pārbūvējamajai teritorijai un iesniegti 3 pretendentu piedāvājumi teritorijas pārbūvei.		Izvērtēti metu konkursā iesniegtie piedāvājumi. Notikusi sarunas procedūra ar metu konkursa pretendentiem. 2018.gadā plānots noslēgt līgumu par būvprojekta izstrādi un uzsākt projektēšanas darbus.	
3334	Mūkusalas ielas krasta promenādes rekonstrukcija (būvdarbi)	RD PAD	2018.-2020.	Mūkusalas ielas krasta promenādes pārbūve plānota ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā.		Darbība plānota 2019.gadā pieejamā finansējuma ietvaros.	
2785	Pils laukuma rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde	RD PAD	2015.-2018.	Pils laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde un saskaņošana		Tika veikta Pils laukuma pārbūves būvprojekta risinājumu	

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
				institūcijās.	izstrāde un saskaņošana institūcijās, ko plānots pabeigt 2018.gadā.
3382	Aldara parka rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde	RD PAD	2015.-2018.	2016.gada II un III ceturksnī norisinājās metu konkurss, kura ietvaros iesniegti divi metu piedāvājumi par parka tālāko attīstību. Žūrijas vērtējumā augstāko vietu ieguva personālsabiedrība "Re-Arta", ar kuru 2016.gada II un III ceturksnī notikusi sarunu procedūra par projektēšanas līguma slēgšanu. Būvprojekta izstrādi paredzēts veikt 9 mēnešu laikā (indikatīvi līdz 2017.gada IV ceturksnim).	Noslēgts projektēšanas līgums par būvprojekta izstrādi Aldara parka pārbūvei. Notiek projektēšanas darbi, kuri tiks pabeigti 2018.gadā.
3716	Veloparka būvprojekta izstrāde un izbūve Aldara parkam pieguļošajā teritorijā	RD PAD	2017.-2019.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Noslēgts līgums par tehnisko risinājumu izstrādi veloparkam. Veloparka risinājumu integrēšana Aldara parka būvprojektā plānota 2018.gadā.
3382	Aldara parka rekonstrukcija	RD PAD	2018.-2020.	Darbība plānota 2019.gadā pieejamā finansējuma ietvaros.	Darbība plānota 2019.gadā pieejamā finansējuma ietvaros.
3615	Maskavas dārza revitalizācijas būvprojekts	AI	2016.-2019.	Metu konkursa nolikuma izstrāde un konkursa sagatavošanas darbi (komisijas izveide, tehnisko nosacījumu savākšana u.c.). Konkurss turpināsies 2017.gadā.	Konkurss noticis bez rezultāta, tas turpināsies 2018.gadā.
3616	Metu konkurss par 1991.gada barikāžu laukuma labiekārtojumu un laukuma publiskajā ārtelpā izvietotu vides objektu	AI	2017.-2019.	Metu konkursa nolikuma izstrāde un konkursa sagatavošanas darbi (komisijas izveide, tehnisko nosacījumu savākšana u.c.). Konkurss turpināsies 2017.gadā, tas tiks izsludināts starptautiskā mērogā.	Līdzekļi netika apgūti. Finansējums pārlikts uz 2018.gadu barikāžu laukuma labiekārtojumam.
3641	Metu konkurss – Daugavas sporta nama priekšlaukuma rekonstrukcija	AI	2017.	Notiek dokumentu sagatavošana un papildu saskaņošana RD Pieminekļu padomē.	Konkurss noslēdzies pozitīvi un realizācija notiks 2018.gadā RD IKSD vadībā.
3574	Teritorijas labiekārtojums Višķu ielā	AI	2017.-2018.	Tiks uzsākts 2017.gadā finansiālu apstākļu dēļ.	Ir izstrādāts būvprojekts, kura realizācija būs 2018.gadā.
RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība					
3695	Zemgales virziena maģistrālais transporta mezgls. I kārtā – Jāņa Čakstes gatves izbūve no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai	RD SD	2017.-2020.	Darbība nenotika.	Notika projektēšanas darbu iepirkuma procedūra.
3696	Zemgales virziena maģistrālais transporta mezgls. II kārtā – Jāņa Čakstes gatves izbūve no Vienības gatves līdz Valdeķu ielai	RD SD	2017.-2022.	Darbība nenotika.	Notika projektēšanas darbu iepirkuma procedūra.
2669	Austrumu maģistrāles izbūve posmā Ieriķu iela – Vietalvas iela	RD SD	2016.-2021.	Notika būvprojekta izstrāde.	Notika būvprojekta izstrāde.
2101	Satiksmes pārvada pār dzelzceļa līniju Rīga-Skulte ar pievedceļiem izbūve (1.kārta)	RD SD	2016.-2021.	Notika būvprojekta izstrāde.	Notika būvprojekta izstrāde.
2424	Satiksmes pārvada pār dzelzceļa līniju Rīga-Skulte ar pievedceļiem izbūve (2.kārta): Tvaika ielas pārbūve	RD SD	2016.-2021.	Notika būvprojekta izstrāde.	Notika būvprojekta izstrāde.
PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija					
2664	Salu tilta kompleksa atjaunošanas un pārbūves 1.kārta: Salu tilts pār Daugavu; Salu tilts pār Mazo Daugavu; Zaķusalas uzbēruma posms; tilts pār Bieķengrāvi lejtecē	RD SD	2014.-2019.	Uzsākti būvdarbi tilta pār Bieķengrāvi lejtecē.	Darbība pabeigta.

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
3766	Salu tilta kompleksa atjaunošanas un pārbūves (2.kārta) 1.etaps: 1) satiksmes pārvads pār Krasta ielu; 2) satiksmes pārvads Lucavsalā; 3) tilts pār Bieķengrāvi (augštecē); 4) estakāde pār Bieķengrāvi.	RD SD	2015.-2020.	Būvprojekts iesniegts ekspertīzes veikšanai.	Izstrādāts būvprojekts. Uzsākta būvniecības iepirkuma procedūra.
3766	Salu tilta kompleksa atjaunošana un pārbūve (2.kārta) 2.etaps: 1) satiksmes pārvads pār Mazo Krasta ielu, t.sk. tunelis Maskavas ielā; 2) Zaķusalas krastmalas ceļa/ietves seguma atjaunošana; 3) uzbrauktuves no Mūkusalas apļa Pārdaugavas virzienā līdz Kārļa Umaņa gatvei un Bauskas ielai seguma atjaunošana un gājēju luksoforu uzstādīšana pārejās abās gājēju tuneļa pusēs; 4) papildu joslas izbūve nobrauktuvei no Salu tilta ar pieslēgumu Mūkusalas ielai un esošo joslu pārbūve vai atjaunošana.	RD SD	2017.-2020.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Notika projektēšanas darbu iepirkuma procedūra.
	Daugavas stadiona projekta (ārējās teritorijas inženierbūves un inženierkomunikācijas) 1.kārta – Vagonu ielas sakārtošana (Vagonu ielas atvēršana)	RD SD	2016.-2019.	Uzsākta būvprojekta izstrāde.	Izstrādāts būvprojekts. Uzsākta iepirkuma procedūra par būvdarbu veikšanu.
	Daugavas stadiona projekta (ārējās teritorijas inženierbūves un inženierkomunikācijas) 2.kārta – ārējo inženierkomunikāciju sakārtošana, lietusūdens kanalizācijas kolektora un tā pieslēguma izbūve	RD SD	2016.-2020.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Notika projektēšanas darbu iepirkuma procedūra.
	Daugavas stadiona projekta (ārējās teritorijas inženierbūves un inženierkomunikācijas) 3.kārta – ārējo inženierkomunikāciju sakārtošana, krustojumu pārbūve un satiksmes organizācijas pārkārtošana Daugavas stadiona pievedceļos	RD SD	2017.-2021.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Izstrādāta iepirkuma dokumentācija par projektēšanas darbiem.
3525	Vanšu tilta atjaunošana un pārbūve	RD SD	2016.-2021.	Notika projektēšanas darbu iepirkuma procedūra.	Izstrādāta iepirkuma dokumentācija būvprojekta izstrādei.
3526	Gaisa tilta atjaunošana un pārbūve	RD SD	2016.-2021.	Iepirkuma dokumentācijas izstrāde.	Darbība nenotika.
2025	Brasas tilta atjaunošana un pārbūve	RD SD	2015.-2020.	Būvprojekta izstrāde.	Būvprojekta izstrāde.
3322	Satiksmes pārvada starp Imantu un Zolitūdi izbūve	RD SD	2015.-2020.	Būvprojekta izstrāde.	Būvprojekta izstrāde.
2428	Marijas ielas un Aleksandra Čaka ielas pārbūve	RD SD	2015.-2019.	Būvprojekta izstrāde ieilgusi inženierkomunikāciju jautājumu risināšanas dēļ.	Būvprojekts apturēts un līgums izbeigts.
3364	Flotes ielas pārbūve (ar lietusūdens kanalizācijas kolektora izbūvi) no Parādes ielas līdz ielas ziemeļu galam	RD SD	2015.-2018.	Būvprojekta izstrāde.	Būvprojekta izstrāde.
3348	Durbes ielas no Slokas ielas līdz Daugavgrīvas ielai izbūve	RD SD	2015.-2018.	Būvprojekta izstrāde uz laiku apturēta koku ciršanas jautājumā.	Būvprojekta izstrāde uz laiku apturēta koku ciršanas jautājumā.

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
829	Jaunu ielu izbūve Juglā, kvartālā starp Juglas ielu, Murjāņu ielu, Redzes invalīdu sociālās aprūpes centru un Juglas ezeru	RD SD	2015.-2018.	Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.	Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.
3049	Ielejas ielas un Asnu ielas posma rekonstrukcija	RD SD	2016.-2019.	Būvprojekta izstrāde.	Būvprojekta izstrāde.
2900	Krimuldas ielas pārbūve	RD SD	2015.-2018.	Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.	Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.
2891	Turaidas ielas pārbūve	RD SD	2015.-2017.	Darbi pabeigti, projekts realizēts.	Darbi pabeigti un projekts realizēts.
2614	Dandāles ielas pārbūve ar lietusūdens kanalizācijas kolektora izbūvi	RD SD	2015.-2018.	Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.	Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.
3162	Mežrozīšu ielas pārbūve no Stūrmaņu ielas līdz ielas galam pie ēkas Nr.34	RD SD	2015.-2018.	Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.	Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.
3161	Eiženijas ielas no Dzirciema ielas līdz Ķiršu ielai rekonstrukcija	RD SD	2015.-2018.	Izstrādāts būvprojekts.	Izstrādāts būvprojekts.
2977; 2978	Dzelmes ielas un Vētras ielas pārbūve	RD SD	2015.-2018.	Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.	Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.
2888	Brekšu ielu pārbūve	RD SD	2015.-2018.	Notika būvprojekta izstrāde.	Notika būvprojekta izstrāde.
840	Lucavsalas ielas un Laivu ielas posmu pārbūve	RD SD	2015.-2017.	Būvprojekta izstrāde.	Uzsākti būvniecības darbi.
3619	Jaunas ielas izbūve un Lucavsalas ielas turpinājuma līdz piemineklim pārbūve Lucavsalā	RD SD	2016.-2019.	Būvprojekta izstrāde.	Būvprojekta izstrāde.
3527	Varoņu ielas un Aizsaules ielas krustojuma pārbūve	RD SD	2016.-2020.	Notiek darbs pie projektēšanas darbu iepirkuma procedūras.	Notiek darbs pie projektēšanas darbu iepirkuma procedūras.
3620	Maskavas ielas un Krustpils ielas krustojuma pārbūve	RD SD	2016.-2018.	Notiek būvprojekta izstrāde.	Izstrādāts būvprojekts.
3621	Jūrmalas gatves trīs joslu pieslēgums Kurzemes prospektam pie Zolitūdes ielas, Rīgā	RD SD	2016.-2018.	Notiek būvprojekta izstrāde.	Notiek būvprojekta izstrāde.
3622	Hipokrāta ielas un Malienas ielas krustojuma pārbūve	RD SD	2015.-2019.	Veikta izpēte par krustojuma attīstību.	Notika projektēšanas darbu iepirkuma procedūra.
3624	Juglas ielas posma pārbūve	RD SD	2016.-2018.	Darbība nenotika.	Darbība nenotika.
3625	Juglas ielas – Biķernieku ielas satiksmes rotācijas apļa pārbūve	RD SD	2016.-2018.	Darbība nenotika.	Notiek būvprojekta izstrāde.
3626	Lubānas ielas satiksmes rotācijas apļa pārbūve	RD SD	2016.-2018.	Darbība nenotika.	Notiek būvprojekta izstrāde.
3628	Aleksandra Grīna bulvāra izbūve posmā no Bāriņu ielas līdz Daugavgrīvas ielai	RD SD	2017.-2020.	Notika projektēšanas darbu iepirkuma procedūra.	Notiek būvprojekta izstrāde.
3629	Auduma ielas izbūve no Lizuma ielas līdz Baltezera ielai	RD SD	2017.-2019.	Darbība nenotika.	Darbība nenotika.
3630	Mangālsalas ielas izbūve no Stāvvalu ielas līdz Traleru ielai	RD SD	2017.-2021.	Darbība nenotika.	Darbība nenotika.
3631	Boļeslava Sloskāna ielas pārbūve	RD SD	2017.-2021.	Darbība nenotika.	Darbība nenotika.
2796	Lietusūdens kanalizācijas kolektora atjaunošana Kārļa Ulmaņa gatvē	RD SD	2016.-2019.	Uzsākti maģistrālā lietusūdens kanalizācijas kolektora bojāto posmu remontdarbi K.Ulmaņa gatvē (posmā no Lielirbes līdz Liepājas ielai – posmi no LK13 līdz LK19, no LK23 līdz LK24 un no LK32 līdz LK33). Darbi tiks pabeigti 2017.gada pavasarī.	Darbi pabeigti.
3048	Lietusūdens kanalizācijas kolektora Viestura prospektā būvniecība no Meža prospekta	RD SD	2016.-2018.	Darbība nenotika finansējuma trūkuma dēļ.	Darbība nenotika.

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
1688	Stirnu ielas lietusūdens kanalizācijas sūkņu stacijas likvidācija un pašteses tuneļkolektora Dn1500 mm, L=2380 m izbūve	RD SD	2016.-2019.	Noslēgts līgums ar SIA "Aqua-Brambis" par būvprojekta "Lietusūdens kanalizācijas pašteses kolektora izbūve no Stirnu ielas līdz Šmerļupītei, Rīgā" minimālā sastāva izstrādi.	Pabeigta minimālā sastāva būvprojekta izstrāde.
3632	Lietusūdens kanalizācijas kolektora izbūve Veldres ielā, posmā no ēkas Veldres ielā 7 līdz Malienas ielai	RD SD	2017.-2020.	Darbība nenotika finansējuma trūkuma dēļ.	Darbība nenotika.
3043	Lietusūdens kanalizācijas sistēmas Akāciju ielā un pie Akāciju ielas pārbūve	RD SD	2015.-2018.	Noslēgts līgums ar SIA "Aqua-Brambis" par tehniskā projekta izstrādi.	Pabeigta būvprojekta izstrāde.
3617	Multimodāla transporta mezgla izveide Torņakalna apkaimē (būvprojekta izstrāde)	RD PAD	2016.-2019.	Izstrādāts TEP, izvērtētas projekta realizācijas alternatīvas un sagatavots darba uzdevums būvprojekta izstrādei.	Izstrādāts Sabiedriskā transporta veidu un maršrutu tīklu savstarpējās mijiedarbības novērtējums un Dzelzceļa šķērsojuma risinājumi Torņakalna apkaimē. Būvprojekta minimālā sastāvā plānots izstrādāt 2018.gadā
3502	Multimodālā transporta mezgla izbūve Torņakalna apkaimē (būvdarbi)	RD PAD	2018.-2022.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.	Darbību plānots uzsākt 2019.gada otrajā pusē.
3673	Ilgspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona valstīs – SUMBA	RD PAD	2017.-2020.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Noslēgts projekta finansēšanas līgums. Dalība projekta partneru sanāsmēs.
3627	Autonovietņu kā islaicīgas lietošanas būves izbūve ielu sarkanajās līnijās	RD SD	2016.-2021.	Noslēgti līgumi par auto novietņu izbūvi: 1) Hipokrāta ielas stādījumu joslā blakus brauktuvei (posmā no Biķernieku līdz Gaiļezera ielai); 2) Lielvārdes ielas stādījumu joslā blakus brauktuvei (posmā no Dzelzavas līdz G.Astras ielai); 3) Malienas ielas stādījumu joslā blakus brauktuvei (posmā no Veldres līdz Juglas ielai). Darbus plānots veikt 2017.gadā.	Pabeigti būvdarbi šādos objektos: 1) Hipokrāta ielas stādījumu joslā blakus brauktuvei (posmā no Biķernieku līdz Gaiļezera ielai); 2) Lielvārdes ielas stādījumu joslā blakus brauktuvei (posmā no Dzelzavas līdz G.Astras ielai); 3) Malienas ielas stādījumu joslā blakus brauktuvei (posmā no Veldres līdz Juglas ielai). Notiek citu būvprojekta izstrāde.
3396	Sabiedriskā transporta pieturvietu Jūrmalas gatvē pārbūve	RD SD	2015.-2018.	Notika būvprojekta izstrāde.	Notiek būvprojekta izstrāde.
3323	Gājēju tuneļa no krastmalas uz Vecrīgu un no Centrāltirgus uz dzelzceļa staciju renovācija	RD SD	2015.-2017.	Tiek veikta iepirkuma procedūra. Būvdarbus plānots veikt 2017.gadā.	Darbi pabeigti un projekts realizēts.
1741	Gājēju un velosipēdu ceļa "Centrs-Ķengarags-Rumbula-Dārziņi" izbūve: 1.posms: Vanšu tilts-Spiķeru promenāde	RD SD	2017.-2019.	Izstrādāts būvprojekts.	Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.
	2.posms: Grāpju pussala-Ķengaraga promenāde	RD SD	2017.-2019.	Izstrādāts būvprojekts.	Projekts nav realizēts finansējuma trūkuma dēļ.
	3.posms: Mazjumpravas muiža-Dārziņi	RD SD	2016.-2019.	Izstrādāts būvprojekts. Nodots AI būvniecības darbu organizēšanai.	Nodots AI.
3297	Veloceļa "Imanta-Daugavgrīva" izbūve	RD SD	2015.-2018.	Notiek būvprojekta izstrāde.	Notiek būvprojekta izstrāde.
2894	Veloceļa "Centrs-Ziepniekkalns" izbūve	RD SD	2015.-2018.	Notiek būvprojekta izstrāde.	Izstrādāts būvprojekts.
3604	Veloceļa izbūve Turģeneva ielā	RD SD	2015.-2018.	Notiek būvprojekta izstrāde.	Notiek būvprojekta izstrāde.
3605	Velojoslu ierīkošana un ielu krustojumu labiekārtošana Dzirnava ielā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai	RD SD	2016.-2018.	Notiek būvprojekta izstrāde.	Notiek būvprojekta izstrāde.

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
3306	Elektrotransporta kustības nodrošināšana Skanstes ielā – jaunas tramvaja līnijas izbūve un jaunu zemās grīdas tramvaju iegāde	RP SIA "Rīgas satiksme"	2015.-2023.	Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.281 ¹ un pamatojoties uz CFLA uzaicinājumu ² , iesniegts KF lielā projekta "Rīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība" iesniegums, veiktas nepieciešamās izpētes un priekšdarbi projekta realizācijas uzsākšanai.	03.10.2017. noslēgts līgums ar CFLA par KF lielā projekta "Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība" īstenošanu. Aktivitātes tiek veiktas atbilstoši projekta Rīcības plānam.
	Zemās grīdas tramvaja ieviešanas Rīgā projekta 2.posma realizācija (4.tramvaja maršruta pielāgošana ZGT parametriem un ZGT iegāde, apakšstaciju un kabeļu saimniecības rekonstrukcija 6. un 11.tramvaja maršrutos, ražošanas ēku rekonstrukcija Brīvības ielā 191)	RP SIA "Rīgas satiksme"	2015.-2021.	Turpinās darbs pie ZGT 2.posma realizācijas, kura ietvaros paredzēts pielāgot tramvaja infrastruktūru ZGT ekspluatācijai 4.tramvaja maršrutā, kā arī veikt darbus 6. un 11.tramvaju maršrutu infrastruktūrā, kas tika pārcelti no 1.posma.	2017.gadā: – veikta tramvaja infrastruktūras pielāgošana ZGT kustības nodrošināšanai 4.tramvaja maršrutā un savienotajā tramvaja maršrutā no Imantas līdz Juglai; – pabeigta tramvaja infrastruktūras pārbūve, t.sk. sabiedriskā transporta (autobusu un tramvaju) apvienoto pieturvietu platformu izbūve Jūrmalas gatves un Dzirciema ielas krustojumā; – uzsākta sliežu ceļu pārbūve Brīvības, Miera un Matīsa ielu krustojumā; – turpinās pilotprojekta par jaunas televadības sistēmas uzstādīšanu apakšstacijās realizācija; – turpinās darbs pie būvprojekta izstrādes ražošanas ēku pārbūvei Brīvības ielā 191; – turpinās pārējie elektrotransporta energoapgādes infrastruktūras (apakšstaciju iekārtas, kabeļi, kontakttīkls), sliežu ceļu modernizācijas un citi atjaunošanas darbi; – saņemts pirmais ZGT, pārējo 19 ZGT piegāde turpināsies 2018.gadā.
3327	Autobusu iegāde (35 autobusi gadā)	RP SIA "Rīgas satiksme"	2013.-2018.	Netika piegādāti jauni autobusi, jo notika darbs pie tehnoloģisko risinājumu izstrādes, lai savietotu transportlīdzekļu informācijas sistēmu ar sabiedriskā transporta integrētas kustības kontroles, pasažieru drošības un informēšanas sistēmu (STIKPADIS). Piegāde plānota kopā ar 2017.gada piegādi.	Transportlīdzekļi saņemti, bet nav nodoti ekspluatācijā. 2016.gadā – 35 un 2017.gadā – 35.
3326	Trolejbusu iegāde (25 trolejbusi gadā)	RP SIA "Rīgas satiksme"	2013.-2018.	Netika piegādāti jauni trolejbusi, jo notika darbs pie tehnoloģisko risinājumu izstrādes, lai savietotu transportlīdzekļu informācijas sistēmu ar STIKPADIS. Piegāde plānota kopā ar 2017.gada piegādi.	Nav saņemti, jo veiktas izmaiņas piegādes grafikā.
3328	Tramvaju iegāde (10 tramvaji gadā)	RP SIA "Rīgas satiksme"	2018.-2023.	Ieceres stadijā.	Saņemts viens transportlīdzeklis, bet tas nav nodots ekspluatācijā.
3480	Gājēju un velosipēdu ceļa "Centrs-Dārziņi"	AI	2016.-2019.	Projekts realizēts pilnā apmērā (2015.gada atlikuma summa)	1. Izbūvēts 718 m garumā virzienā uz Dārziņiem.

¹ MK 03.05.2016. noteikumi Nr.281 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi"

² CFLA 24.08.2016. vēstule Nr.39-2-60/4765 "Uzaicinājums iesniegt Kohēzijas fonda 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" lielā projekta iesniegumu"

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
	turpinājuma izbūve 3.posms – būvprojekts			tika realizēta veloceļa apkārtnes labiekārtojuma pabeigšanai).	2. Pilnā apmērā 3.posma būvprojekts netiek turpināts, tiek uzsāktas darbības par īpašumtiesību sakārtošanu (īpašumu gar Daugavu atsavināšanu).
	Ar udeņraža elementu darbināmu transportlīdzekļu iegāde, udeņraža ražošanas, uzglabāšanas un uzpildes infrastruktūras izbūve	RP SIA "Rīgas satiksme"	2014.-2018.	Turpinās Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta transporta darba programmas (CEF Transport) ietvaros īstenojamā projekta, kas paredz ar udeņraža elementu darbināmu transportlīdzekļu iegādi, udeņraža ražošanas, uzglabāšanas un uzpildes infrastruktūras izbūvi realizāciju. Noslēgts līgums par udeņraža uzpildes stacijas būvprojekta izstrādi un realizāciju Vienības gatvē 6/12, Rīgā. Iepirkuma procedūras rezultātā noslēgts iepirkuma līgums par 10 ar udeņraža kurināmo elementu aprīkotu trolejbusu iegādi.	Starp RP SIA "Rīgas satiksme" un Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking noslēgts līgums par dalību ES līdzfinansētajā projektā Joint Initiative for hydrogen Vehicles across Europe (JIVE), kura ietvaros plānots iegādāties 10 ar udeņradi darbināmus autobusus. Viens trolejbuss piegādāts Rīgā nepieciešamo testēšanas pārbaudi veikšanai.
3633	Zaļā mobilitāte senioriem (GREEN SAM)	REA	2017.-2020.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Projekts netika apstiprināts 2017.gada projektu programmas konkursa ietvaros. Notiek darbs pie pieteikuma papildināšanas, tiks atkārtoti iesniegti 2018.gada vasarā.
3557	Bezizmešu transporta risinājumi Baltijas jūras reģionā (BSR electric)	REA	2017.-2020.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Projekts ir veiksmīgi uzsākts, ir veiktas aktivitātes saskaņā ar projekta īstenošanas plānu.
RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana					
2719	Pašvaldības dzīvojamo māju pievienošanas pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem projektēšana un izbūve	RD MVD	2018.-2023.	Izstrādāts 3 dzīvojamo māju (Brīvības gatvē 443, 445 un 451) pieslēgšanas centralizētajai kanalizācijai projekts, veikts iepirkums būvdarbiem, kas tika pārtraukts laika apstākļu dēļ un to plānots no jauna izsludināt 2017.gadā. Realizāciju no Infrastruktūras fonda līdzekļiem plānots pabeigt 2017.gadā. No Investīciju fonda ik gadu tiek lūgti līdzekļi 38 dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajam kanalizācijas tīklam Vecmīlgrāvja apkaimē.	Pabeigti 3 dzīvojamo māju – Brīvības gatvē 443, 445 un 451, Rīgā, pieslēgšanas centralizētajai kanalizācijai un ūdensapgādes sistēmu pārbūves būvdarbi. Netika piešķirts pieprasītais finansējums 38 dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajam kanalizācijas tīklam Vecmīlgrāvja apkaimē.
2549	Pašvaldības dzīvojamo māju ūdensapgādes sistēmu rekonstrukcija ar ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtu uzstādīšanu (saistībā ar centrālo siltuma punktu likvidēšanas programmu)	RD MVD	2018.-2022.	Katru gadu tiek lūgts finansējums no Investīciju fonda 87 dzīvojamo māju ūdensapgādes sistēmu pārbūvei ar ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtu uzstādīšanu. Līdz šim finansējums nav piešķirts.	Netika piešķirts pieprasītais finansējums pašvaldības valdījumā esošo 87 dzīvojamo māju ūdensapgādes sistēmu pārbūvei ar ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtu uzstādīšanu.
	Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5.kārta (ūdensvada un kanalizācijas tīkla paplašināšana Imantā, Bergos (Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā) un Beberbeķos)	SIA "Rīgas ūdens"	2017.-2022.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Uzsākta būvprojekta izstrāde.
RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana					
3487	Zaļā iepirkuma atbalsts ilgtspējīgai un inovatīvai attīstībai	REA	2015.-2018.	Organizēti 9 semināri un izstrādāti informatīvie materiāli.	Veiksmīgi īstenotas visas aktivitātes saskaņā ar projekta ieviešanas plānu, t.sk. izstrādātas zaļā publiskā iepirkuma vadlīnijas, nodrošinātas apmācības, sagatavota mobilā aplikācija, paveikti pilotiepirkumi. Projekts tiks noslēgts 2018.gada maijā.
3488	Viedas pilsētas infrastruktūras noturība pret izmaiņām	REA	2016.-2018.	Izstrādāts risku novērtēšanas modelis un organizēti divi pasākumi.	Veiksmīgi īstenotas visas aktivitātes saskaņā ar projekta ieviešanas plānu, plašāka informācija pieejama projekta tīmekļa vietnē http://smr-project.eu/tools/ .

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
					Projekts tiks noslēgts 2018.gada maijā.
3682	Integrēti energoefektivitātes risinājumi daudzdzīvokļu māju renovācijai (INNOVATE)	REA	2017.-2020.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Notiek projekta īstenošana saskaņā ar apstiprināto plānu. 2017.gada uzsākšanas pasākums tika organizēts Rīgā. Pašlaik notiek darbs pie projekta aktivitātēm, kas ir saistītas ar atjaunošanas plānošanu un finansēšanu, t.i., sagatavota tirgus analīze un organizēti semināri ar iedzīvotājiem.
3601	Interaktīvs dzīvojamo ēku energoefektivitātes izpratnes paaugstināšanas rīks	REA	2017.-2020.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Projekts netika apstiprināts 2017.gada projektu programmas konkursa ietvaros.
3556	Baltijas reģiona tīro tehnoloģiju inkubators (BCT)	REA	2017.-2020.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Projekts netika apstiprināts 2017.gada projektu programmas konkursa ietvaros.
3555	Modernu apkaimju veidošana viedai pilsētai (AREA 21)	REA	2017.-2020.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Projekts netika apstiprināts 2017.gada projektu programmas konkursa ietvaros.
	Palīdzība energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas renovācijai	REA	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Paveikti 154 energoauditi daudzdzīvokļu mājās, organizēti divi semināri iedzīvotājiem, kā arī regulāri tika sniegtas konsultācijas Energoefektivitātes informācijas centrā. 2018.gada programma tiks turpināta ar papildu atbalsta instrumentu, t.i., 50% līdzfinansējums remontdarbiem.
3600	Multimodāla pilsēta / CMM (cities.multimodal)	REA	2017.-2020.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Projekts ir veiksmīgi uzsākts un ir veiktas aktivitātes saskaņā ar projekta īstenošanas plānu.
	Energoefektivitātes uzlabošana, t.sk. norobežojošo konstrukciju siltināšana, apgaismojuma renovācija, apkures sistēmu renovācija, rekuperācijas/ventilācijas sistēmu uzstādīšana u.c.	RD ĪD	2017.-2021.	Projekta virzība turpmākajos gados iespējama atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.	Darbi veikti sekojošās izglītības iestādēs: <ul style="list-style-type: none"> • Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijā, A.Saharova ielā 35; • Rīgas 25.vidusskolā, Rušonu ielā 6; • Rīgas Juglas vidusskolā, Kvēles ielā 64; • Augusta Dombrovska mūzikas skolā, Ziemeļblāzmas ielā 38; • Rīgas 273.pirmsskolas izglītības iestādē, Ilūkstes ielā 101, k-4; • Rīgas 47.vidusskolas internātā, Ilmājas ielā 14.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 273.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Ilūkstes ielā 101, k-4, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Māra" ēkā Zebiekstes ielā 1, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Pērlīte" ēkā Jelgavas ielā 86A, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 266.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Pļavnieku ielā 4, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 259.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Jāņa Grestes ielā 3, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 270.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Salnas ielā 18, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 106.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Ūnijas ielā 83, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 234.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Kurzemes prospektā 86C, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 104.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Slokas ielā 207, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" ēkā Tālavas gatvē 7, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dardedze" ēkā Slokas ielā 209, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 46.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Vecumnieku ielā 5A, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 215.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Usmas ielā 10, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 80.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Garā ielā 24, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kadiķītis" ēkā Garā ielā 31, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 154.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Andromedas gatvē 3, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamolītis" ēkā Ilģuciema ielā 4, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 220.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Aglonas ielā 4A, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Vircavas ielā 2, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 62.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Alīses ielā 19, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 255.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 5, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Annele" ēkā Annīpmuižas bulvārī 78, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Laismiņa" ēkā Slokas ielā 211, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Imanta" ēkā Vecumnieku ielā 7, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 261.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Jaunrozes ielā 12, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 243.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Saktas ielā 3A, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamenīte" ēkā Slokas ielā 126A, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Margrietiņa" ēkā Slokas ielā 126, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 224.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Prūšu ielā 82, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 197.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Birzes ielā 44, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
	Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 94.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Krišjāņa Barona ielā 97B, Rīgā	RD ĪD	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana					
	Teritorijas (provizorisks Skanstes teritorija, Torņakalna "ziemeļu teritorija", Zaķusala) revitalizācija, izveidojot sabiedrisku objektu ar koncertzāles un konferenču centra funkciju (Rīgas degradētā teritorija tiks izvēlēta konkursa kārtībā)	LR KM	2017.-2022.	2016.gada beigās tika uzsākta atklāta konkursa "Par finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrādi Nacionālās koncertzāles projekta Rīgā īstenošanai publiskās un privātās partnerības jomā" ietvara (uzdevuma) definēšana, nolikuma un tehniskās specifikācijas izstrāde.	03.05.2017. tika izsludināts atklāts konkurss "Par finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrādi Nacionālās koncertzāles projekta Rīgā īstenošanai publiskās un privātās partnerības jomā". 2017.gada augustā tika uzsākts finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrādes process.
	Tabakas fabrikas teritorijas revitalizācija	LR KM	2016.-2021.	25.10.2016. noslēdzoties sarunām, VNĪ nespēja vienoties ar SIA "RBSSKALS Būvvaldība" par būvdarbu turpināšanu, līdz ar to no 27.10.2016. līgums vairs nav spēkā esošs. Jaunu pārbūves darbu veicēju VNĪ noskaidroja 2016.gada novembrī sāktajā sarunu procedūrā bez konkursa izsludināšanas. Uzņēmums SIA "Abora" bija vienīgais, kas iesniedza piedāvājumu. Informācijas avots: http://www.la.lv/vni-tabakas-fabrikas-pielagosana-irt-vajadzibam-par-95-pabeigta/	29.12.2017. projekta iesniegums iesniegts CFLA.
	Noliktavu un darbnīcu telpu kompleksa izbūve Lubānas ielā	LR KM	2017.-2021.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	27.12.2017. projekta iesniegums iesniegts CFLA.
	Ēkas Aristida Briāna ielā 13 pārbūve un tai piegulošās teritorijas revitalizācija	LR KM	2017.-2022.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	27.12.2017. projekta iesniegums iesniegts CFLA.
2591	Hapaka grāvja (Kleistos) krasta	RD MVD	2018.-2021.	Netika piešķirts finansējums.	Netika piešķirts finansējums.

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
	aizsargnostiprinājumi				
3500	Integrēta plānošana un sadarbības modelis degradēto teritoriju revitalizācijai (Baltic Urban Lab)	RD PAD	2015.-2018.	Dalība projekta partneru sanāksmēs un darbs pie sabiedrības iesaistes. Sagatavota iepirkuma dokumentācija projekta pilotteritorijas esošās situācijas izpētei un iedzīvotāju/uzņēmēju aptaujai.	Dalība projekta partneru sanāksmēs, kā arī noorganizēta projektu partneru vizīte Rīgā. Izstrādāta metodika degradēto objektu un teritoriju identificēšanai. Veikta projektu teritoriju aerofoto un aerovideo materiālu sagatavošana. Veikta Mūkusalas teritorijas iedzīvotāju, uzņēmēju un citu teritorijas attīstībā ieinteresēto aptauja. Veikta Mūkusalas teritorijas esošās situācijas izpēte. Noslēgts līgums par Mūkusalas teritorijas attīstības koncepcijas (publiskās telpas dizaina) izstrādi.
3609	Pretplūdu pasākumu realizācija Bolderājā	RD PAD	2019.-2022.	LR VARAM atbalstīja pretplūdu pasākumu realizāciju Bolderājas apkaimē. Sagatavota dokumentācija iepirkumam par priekšizpētes un būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību plūdu risku novēršanas pasākumu īstenošanai Rīgā, Bolderājā pie Buļļupes ietekas Daugavā.	Veikts iepirkums par priekšizpētes un būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Noslēgts projektēšanas līgums. Sagatavota priekšizpēte un būvprojekts minimālā sastāvā. Turpinās būvprojekta izstrāde. Sagatavots un CFLA iesniegts projekta iesniegums un tā papildinājumi.
3676	Bolderājas pretplūdu pasākumu būvprojekta izstrāde	RD PAD	2017.-2019.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikts iepirkums par priekšizpētes un būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Noslēgts projektēšanas līgums. Sagatavota priekšizpēte un būvprojekts minimālā sastāvā. Turpinās būvprojekta izstrāde, kas noslēgsies 2019.gada sākumā.
3493	Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)	RD PAD	2015.-2017.	2016.gadā norisinājās 1. un 2.starptautiskās partneru konferences Helsinkos un Turku (Somijā), kā arī notikusi iegūto zināšanu pārnese Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu pārstāvjiem konsultatīvās darba grupas ietvaros: <ul style="list-style-type: none"> izvirzītas pilotteritorijas inovatīvu lietusūdens pārvaldības risinājumu izstrādei un Zaļo platību faktora (Green Area Factor) aprobēšanai; starptautiska studentu konkursa un starptautiskas studentu vasaras skolas ietvaros partnerpilsētu izvirzītajām pilotteritorijām tika izstrādāti inovatīvi lietusūdens pārvaldības risinājumu piedāvājumi; izvirzītajai pilotteritorijai veikta topogrāfiskā uzmērīšana un hidrogrāfiskie aprēķini; uzsākta pētījuma "Lietusūdens pārvaldības procesu un resursu nodrošinājuma analīze Rīgas pilsētas pašvaldībā un priekšlikumi integrētas lietusūdens pārvaldības ieviešanai" izstrāde. 	2017.gadā norisinājās 3. un 4.starptautiskās partneru konferences Sēderhamnā (Zviedrijā) un Turku (Somijā), kā arī notikusi iegūto zināšanu pārnese Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu pārstāvjiem konsultatīvās darba grupas ietvaros. Vienlaikus projekta ietvaros: <ul style="list-style-type: none"> uzsākts pētījums lietus notekūdeņu pārvaldības un plānošanas instrumenta (Green Area Factor) pielāgošanu lietusūdens savākšanas, uzkrāšanas, attīrīšanas un novadīšanas risinājumu plānošanai Rīgas pilsētvidē; uzsākta inovatīva un daudzfunkcionāla lietusūdens savākšanas un uzkrāšanas risinājuma izstrāde iWater projekta izvēlētajā pilotteritorijā – plānotajā "park & ride" stāvvietā attīstāmā Torņakalna MMTM teritorijas ietvaros; izstrādāts pētījums par lietusūdens pārvaldības procesu un resursu nodrošinājuma analīzi Rīgas pilsētas pašvaldībā, kā arī sniegti ieteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldībai optimālo lietusūdens

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
					pārvaldības modeli.
2862	Jaunciema, Bolderājas un Pļavnieku kapu digitalizācija	RD MVD	2018.-2020.	Netika piešķirts finansējums.	Netika piešķirts finansējums.
RV15 Laba vides kvalitāte					
2743	Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza attīstība – Āfrikas savannas būvniecība	RD PAD	2017.-2019.	Izstrādāta "Ekspozīcija "Āfrikas savanna"" būvprojekta detalizācija.	Veikts iepirkums par projekta "Ekspozīcija "Āfrikas savanna"" būvdarbu veikšanu, noslēgts būvdarbu līgums un uzsākta ekspozīcijas būvniecība. Veikts būvdarbu būvuzraudzības iepirkums, noslēgts līgums un tiek veikta būvdarbu būvuzraudzība. Tiek veikta būvdarbu autoruzraudzība atbilstoši noslēgtajam līgumam.
3085	Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā "Piejūra" (NATURA 2000 vieta), (LIFE CoHaBit)	RD PAD	2016.-2020.	Ar projekta vadošo partneri noslēgts sadarbības līgums. Sagatavoti priekšlikumi DP "Piejūra" dabas aizsardzības plāna aktualizācijai.	Ar projekta sugu un biotopu ekspertiem izstrādāti atzinumi DP "Piejūra" aizsargājamo biotopu atjaunošanai un kopšanai – noteiktas teritorijas un metodes biotopu apsaimniekošanai. Veikta biotopu atjaunošanas un kopšanas darbu veikšanas uzdevuma izstrāde, iepirkuma konkursa izsludināšana un noslēgts līgums. Sniegti komentāri dabas aizsardzības plāna izstrādes prasībām. Veikti vairāki informatīvi pasākumi sabiedrības izglītošanai un iesaistei par dabas vērtību saglabāšanu parkā. Tiek veikta būvprojekta izstrāde antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūvei un pārbūvei DP "Piejūra" (Natura 2000 vieta).
597	Vecāķu pludmales labiekārtošana	ZI	2014.-2017.	Ar kārkliem nostiprinātas kāpas, atjaunotas koka laipas un izbūvēta kāpu atbalsta siena.	Izbūvēts atbalsta sienas pagarinājums. Izgatavotas un uzstādītas skatītāju tribīnes pludmales volejbola laukumā.
3233	Daugavas krastmalas labiekārtojums ar tehnisko būvju rekonstrukciju Dārziņu apkaimes teritorijā	AI	2017.-2019.	Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.	Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
3149	Strūgas – Maskavas forštates teritorijas labiekārtojums visām paaudzēm	AI	2017.-2020.	Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.	Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
3773	Kojusalas dārza labiekārtošana - būvprojekts	AI	2017.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikta augu dendroloģiskā izpēte.
3146	Krīdenera dambja un turpinājuma līdz Daugavas krastmalai attīstība	AI	2015.-2020.	Vestas sarunas ar RD PAD par jaunā Rīgas teritorijas plānojuma apstiprināšanu un veiktajiem papildinājumiem tajā.	Vestas sarunas ar RD PAD par jaunā Rīgas teritorijas plānojuma apstiprināšanu un veiktajiem papildinājumiem tajā.
3771	Zirņu pussalas labiekārtošana Dārziņu apkaimē	AI	2018.-2020.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Notiek sarakste ar RD MVD par publiskās peldvietas izvērtējumu konkrētajā vietā.
3439	Teritorijas labiekārtošana Kvadrāta ielā 22, Ķengaraga apkaimē "Zaļais teātris"	AI	2017.-2020.	Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ. 2017.gadā tiks pārskatīts tehniskais projekts un izbūvēti pievadceļi.	Netika turpināts finansiālu apsvērumu dēļ.
	Kritušo lapu un zaļo atkritumu kompostēšanas laukumu izveidošana	SIA "Rīgas meži"	2015.-2017.	SIA "Rīgas meži" informē, ka kritušo lapu un zaļo atkritumu kompostēšanas laukumu izveidošana ir RD MVD kompetences	2017.gada rudenī Rīgas pilsētas pašvaldība noteica vairākas vietas pilsētā, kur privātpersonas varēja nodot

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
				jautājums.	savāktās kritušās lapas, kas par pašvaldības līdzekļiem tika nogādātas uz biomasas pārstrādes vietu Getliņu izgāztuvē.
3298	Juglas kanāla malas rietumu puses rekonstrukcija posmā no Vidzemes alejas līdz Brīvības gatvei 417	ZI	2014.-2017.	Izbūvēta gājēju celiņa pamatne un daļa no apgaismojuma. Veikta koku apzāģēšana un krasta nostiprinājuma izpēte un novērtējums.	Pabeigta gājēju celiņa un apgaismojuma izbūve. Veikta koku vainagošana un izbūvēts bērnu rotaļlaukums.
3484	Anņimuižas parka (meža) gājēju celiņu labiekārtošana	PI	2015.-2017.	Projekta dokumentācijas izstrāde. Gājēju celiņu labiekārtošana.	Gājēju celiņu seguma atjaunošana.
3598	Lucavsāls dienvidu daļas labiekārtošana	PI	2016.-2017.	2016.gadā: 1) projekta dokumentācijas izstrāde; 2) teritorijas attīrīšana-rekultivācija; 3) asfalta seguma gājēju celiņa atjaunošana; 4) labiekārtojuma elementu uzstādīšana.	2017.gadā: 1) projekta dokumentācijas izstrādāšana; 2) videonovērošanas sistēmas uzstādīšana; 3) projekta realizācijas būvuzraudzība.
	Pilsētas vēsturiskās strūklakas restaurācija	RD MVD	2018.-2020.	Netika piešķirts finansējums.	Veikti pārbūves darbi Operas skvēra strūklakai "Nimfa", kā arī uzstādīta jauna filtrācijas sistēma strūklakai pie Rīgas Kongresu nama un Ziedonāra strūklakai "Vardītes". Esplanādes bradājamajām strūklakām veikts ūdensvada remonts, kā arī tīrīta kanalizācijas sistēma. Netika piešķirti līdzekļi dekoratīvās strūklakas "Sumpurnis un Bārenīte, Mātesmeita" pārbūvei.
1874	Upesgrīvas ielas novadgrāvja atjaunošana	RD MVD	2018.-2021.	Netika piešķirts finansējums.	Netika piešķirts finansējums.
1453	Beberbeķu ielas, Krotas ielas novadgrāvja atjaunošana	RD MVD	2018.	Netika piešķirts finansējums.	Netika piešķirts finansējums.
2237	Zolitūdes ielas novadgrāvju sistēmas atjaunošana	RD MVD	2018.-2021.	Netika piešķirts finansējums.	Netika piešķirts finansējums.
2096	Šķērsielas grāvju atjaunošana	RD MVD	2018.	Netika piešķirts finansējums.	Netika piešķirts finansējums.
879	Pleskodāles un Šampētera apkaimju galveno grāvju atjaunošana	RD MVD	2018.-2021.	Netika piešķirts finansējums.	Netika piešķirts finansējums.
2089	Bišumuižas upītes rekonstrukcija	RD MVD	2018.	Netika piešķirts finansējums.	Netika piešķirts finansējums.
3679	Būvprojekta izstrāde antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūvei un rekonstrukcijai dabas parkā "Piejūra" (Natura 2000 vieta)	RD PAD	2017.-2019.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Veikts iepirkums par būvprojekta izstrādi un noslēgts projektēšanas līgums. Tiek izstrādāts būvprojekts antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izstrādei.
3675	Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā "Piejūra" (Natura 2000 vieta)	RD PAD	2017.-2019.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Sagatavots un CFLA iesniegts projekta "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un pārbūve DP "Piejūra" (Natura 2000 vieta)" iesniegums, un projekts atbalstīts projektu konkursā.
PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte					
3479	Skanstes teritorijas revitalizācija (būvprojekta izstrāde)	RD PAD	2016.-2018.	Projektēšanas uzdevuma izstrāde un iepirkuma konkursa izsludināšana.	Tiek veikta būvprojekta "Skanstes teritorijas revitalizācija 1.kārta" izstrāde. Plānots, ka būvprojekts tiks akceptēts Būvvaldē 2018.gadā. Sagatavots un RD PAD Stratēģiskās vadības pārvaldē iesniegts projekta "Skanstes teritorijas revitalizācija 1.kārta" iesniegums Darbības programmā "Izaugsme un

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
					nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”.
3226	Rīgas Centrāltirgus attīstība (būvprojekta izstrāde)	RD PAD	2015.-2018.	Projektēšanas uzdevuma izstrāde un iepirkuma konkursa izsludināšana.	Tiek izstrādāts būvprojekts “Rīgas Centrāltirgus teritorijas attīstības 1.kārtas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, kuru plānots pabeigt 2018.gadā. Sagatavots un RD PAD Stratēģiskās vadības pārvaldē iesniegts projekta “Rīgas Centrāltirgus revitalizācija – pazemes pagrabu pārbūve uzņēmējdarbības veicināšanai” iesniegums “Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”.
RV17 Augoša daudzprofilu osta					
	Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu	RBP	2017.-2021.	Projekta sagatavošana. Veikta industriālo risku izvērtēšana. Sagatavots projektēšanas iepirkums.	Uzsākts sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums. Lokālpilnoņuma Kundziņsalā un teritorijā starp Sarkandaugavas atceci, Degvielas ielu, Tvaika ielu un Uriekstes ielu izstrāde. Izsludināts atklāts konkurss “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”. Noslēgts līgums ar konkursa uzvarētāju. Iesniegts KF projekta iesniegums CFLA. RBP iesniegti priekšlikumi pārvada izvietojumam.
RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība					
	IT sistēmas un iekārtas ūdens skaitītāju rādījumu datu apkopošanai un uzskaiti ar skārienjūtīgiem ekrāniem un skeneriem	RNP	2015.-2017.	<u>Paveiktie darbi:</u> Projekts tika uzsākts 2015./2016.gadā. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Klientiem ir iespēja nodot ūdens skaitītāju rādījumus internetskioskos.	<u>Paveiktie darbi:</u> Tika turpināta internetskiosku ieviešana. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Uz 2017.gada beigām KAC pieejami 7 kioski, kuros ir iespēja nodot ūdens skaitītāju rādījumus: • Brīvības ielā 49/53; • A.Čaka ielā 42; • Zebiekstes ielā 8; • Maskavas ielā 168; • Mārtiņa ielā 7; • Tilta ielā 11, k-1; • Pārslas ielā 10.
	Mobilās aplikācijas izstrāde un ieviešana ūdens skaitītāju rādījumu iesniegšanai	RNP	2018.-2020.	<u>Paveiktie darbi un sasniegtais rezultāts:</u> RNP klientiem tiek nodrošināta iespēja sniegt ūdens skaitītāju rādījumus izziņas veidā. RNP klientiem tiek nodrošināta iespēja sniegt ūdens skaitītāju rādījumus mobilajā aplikācijā bezmaksas pašapkalpošanās	Aplikācijas izstrāde pārcelta uz 2018.-2019.gadu.

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
				vortālā www.e-parvaldnieks.lv .	
	"Billing system" izstrāde	RNP	2016.-2018.	<p><u>Paveiktie darbi un sasniegtais rezultāts:</u> 50 tūkst. Swedbank klientiem tiek nodrošināta iespēja automātiski norēķināties ar e-rēķina palīdzību. RD tiek nodrošināta iespēja norēķināties ar e-rēķina palīdzību (1 tūkst. rēķini mēnesī). 2016.gadā veiksmīgi tika ieviesta maksājumu atpazīšanas sistēma, kā arī AS "Swedbank", AS "DNB banka" un Nordea banka AB Latvijas filiāles BankLink izmantošanas iespējas e-pārvaldniekā. "Horizon" norēķinu sistēmas ieviešanas ietvaros RNP norēķinu sistēmas uzlabošanas projekts turpināsies 2017.gadā.</p>	<p><u>Paveiktie darbi:</u> Ieviesta automatizēta datu apmaiņa ar AS "Swedbank", AS "SEB banka", AS "DNB banka", AS "Citadele banka" un AS "Meridian Trade Bank". <u>Sasniegtais rezultāts:</u> RNP spēj nodrošināt klientu identifikāciju, izmantojot konkrētās bankas internetbanku, kā arī nodrošina iespēju konkrētās bankas internetbankā apstrādāt RNP sistēmas ģenerētu maksājuma uzdevumu, tādējādi nodrošinot iespēju klientam ērtāk apmaksāt rēķinus par RNP pakalpojumiem un mazinot datu ieviešanas kļūdas.</p>
	Klientu lēmumu pieņemšanas sistēmas izstrāde	RNP	2017.-2019.	<p><u>Paveiktie darbi:</u> Preventīvie pasākumi un darbu plānošana. Projekta ieviešana pārcelta uz 2017.gada sākumu, kad sapulču lēmumu pieņemšana notiks elektroniskā vidē.</p>	<p><u>Paveiktie darbi:</u> Ieviesta klientu apziņošanas sistēma un turpinās darbi pie lēmumu pieņemšanas sistēmu ieviešanas. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Ir nodrošināta iespēja sūtīt personalizētu informāciju konkrētam klientam, izmantojot filtrus: adrese, māja, iela, dzīvokļa numurs, īpašuma statuss utt. Notiek turpmākie darbi lēmumu pieņemšanas sistēmu pilnveidošanai.</p>
	Klientu elektroniskās uzziņu sistēmas izstrāde	RNP	2017.-2019.	<p><u>Paveiktie darbi:</u> Sagatavota un gatava izmantošanai klientu apziņošanas sistēma. Uzsākta "Mājas lietas" ieviešana/optimizācija. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Iespēja apziņot klientus pēc atsevišķām pazīmēm. "Mājas lietas" ietvaros būs iespējams publicēt papildu informāciju www.e-parvaldnieks.lv – robežplānus, kopšanas plānus u.tml.</p>	<p><u>Paveiktie darbi:</u> Ieviesta "Mājas lietas" funkcionalitāte, turpinās tās pilnveidošana un attīstība. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Nodrošināta iespēja apziņot klientus pēc atsevišķām pazīmēm. "Mājas lietas" ietvaros nodrošināta iespēja publicēt papildu informāciju. Vortālā www.e-parvaldnieks.lv nodrošināta iespēja publicēt robežplānus, kopšanas plānus u.tml.</p>
	Ūdens skaitītāju rādījumu attālinātās nolasīšanas sistēmas izstrāde centralizētai ūdens patēriņa skaitītāju datu apkopošanai	RNP	2016.-2018.	<p><u>Paveiktie darbi:</u> Sistēma darbojas testa režīmā, bet ir nepieciešams manuāls darbs datu pārbaudei. Turpinās pārrunas ar piegādātājiem un tehnisko risinājumu uzlabošana. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Dati no piegādātājiem tiek apstrādāti. Pieslēgtas 13 mājas.</p>	<p><u>Paveiktie darbi:</u> Turpinās darbs pie ūdensskaitītāju rādījumu attālinātās nolasīšanas un centralizētās ūdens patēriņa skaitītāju datu apkopošanas sistēmas ieviešanas. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Sistēma ir ieviesta 14 dzīvojamajās mājās un 3 dzīvojamās mājās ir pieņemtas lēmumu slēgt līgumus par attālināti nolasāmo skaitītāju uzstādīšanu.</p>
	Klientu plūsmas vadības sistēmas ieviešana KAC	RNP	2015.-2018.	<p><u>Paveiktie darbi:</u> 31.08.2016. noslēgts iepirkuma līgums par klientu plūsmas vadības sistēmas ieviešanu 5 KAC – A.Čaka ielā 42, A.Deglava ielā 106, k-4, Tīla ielā 11, k-1, Ed.Smilģa ielā 46 un Maskavas ielā 168. <u>Sasniegtais rezultāts:</u></p>	<p><u>Paveiktie darbi:</u> Sistēma ir notestēta un ir darboties spējīga. Sakarā ar optimizāciju divās no plānotajām adresēm (Baltāsbaznīcas ielā 52 un Dzelzavas ielā 17) KAC ir slēgti. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Klientu plūsmas vadības sistēmas ir izveidotas KAC</p>

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
				Klientu plūsmas vadības sistēma aprīkota ar divām un vairāk izvēlnes iespējām, nodrošinot prioritāru apkalpošanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pilnvarotajām personām, izmantojot personalizētu magnētiskās joslas klienta karti. Papildus, izmantojot mobilo aplikāciju, klientiem ir iespēja izņemt kārtas numuru attālināti, nepavadot laiku klātienē rindā KAC.	centros Ed.Smiļģa ielā 46, A.Čaka ielā 42, Tilta ielā 11/1, Deglava ielā 106/4 un Maskavas ielā 168. KAC Mārtiņa ielā 7, Brīvības ielā 49/53 un Kungu ielā 7/9 klientu plūsmu vadības sistēmas bija jau izveidotas iepriekšējā periodā.
	Uzņēmuma mājaslapas www.rnparvaldnieks.lv pilnveidošana (risinājumu izstrāde, ieviešana, integrācija)	RNP	2015.-2019.	Tīmekļa vietnes savienošana ar vortālu www.e-parvaldnieks.lv (plānots 2018.gadā). <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Aktuālā informācija par RNP tiek publicēta tīmekļa vietnē www.rnparvaldnieks.lv , kurā pieejama informācija arī par RNP personālu, vakancēm, prakses vietām u.tml. Savukārt rēķinu saņemšana tiešsaistē pieejama RNP bezmaksas pašapkalpošanās vortālā www.e-parvaldnieks.lv , kā arī noteiktu banku klientiem pieejama rēķinu apmaksas iespēja, izmantojot banklink vai e-rēķinu. Vortālā iespējams iesniegt ikmēneša ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus.	<u>Paveiktie darbi:</u> Vortālā www.e-parvaldnieks.lv pēc darbinieku un klientu atsauksmju izvērtēšanas regulāri tiek veikti funkcionāli un vizuāli uzlabojumi, ir nodrošināta iespēja autorizēties, izmantojot dažādu internetbanku lietotāju rekvizītus, lai apmaksātu rēķinus. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Vortāls www.rnparvaldnieks.lv darbojas stabili, ir nodrošināta iespēja publicēt dažāda veida informāciju.
	"Horizon" apsaimniekošanas un norēķinu risinājuma programmatūras ieviešana	RNP	2015.-2018.	<u>Paveiktie darbi:</u> Veikta "Horizon" un sistēmas EDUS sasaiste. Ieviesta jaunā uzskaites sistēma "Horizon" iecirknī "Kurzeme". <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Atvieglots darbs ar iecirkņa "Kurzeme" datu apstrādi. Uzlabota sistēmas darbības stabilitāte un ātrdarbība.	<u>Paveiktie darbi:</u> Veikta "Horizon" un sistēmas EDUS sasaiste. Ieviesta jaunā uzskaites sistēma "Horizon" iecirknī "Kurzeme". <u>Sasniegtais rezultāts:</u> No 2017.gada oktobra iecirkņa "Kurzeme" rēķini iedzīvotājiem tiek izrakstīti "Horizon" norēķinu modulī.
	SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" autoparka modernizācija, automobiļu remonta nodrošināšana	RNP	2015.-2018.	<u>Paveiktie darbi:</u> – RNP Tehniskā pārvalde 2016.gadā ievērojami modernizēja un atjaunoja RNP autoparku, tika iegādāti: • VW Crafter 35, kurš aprīkots ar augstspiediena iekārtu ROM Compact PRO, lai pašu spēkiem varētu tīrīt kanalizācijas cauruļu aizsērējumus (samazināt ārpakalpojuma pasūtījumu skaitu); • kompaktkrāvējs uz riteņiem CASE SV185, lai uzlabotu atkritumu savākšanas procesu, sniega tīrīšanas un citus darbus; • 30 m liels hidrauliskais auto pacelājs uz automašīnas bāzes, lai veiktu remontdarbus mājām (šuvju hermetizācija, reņu maiņa, apmetuma remonts u.c.), kā arī tika iegādāts 22 m pacelājs uz piekabes bāzes. – RNP turpināja veikt kapitālos remontus dažādai specializētajai tehnikai. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Pateicoties jauniegādātajai tehnikai (augstspiediena iekārtai un auto pacelājiem), ievērojami tika samazināti piesaistīto ārpakalpojumu apjomi.	<u>Paveiktie darbi:</u> – Mercedes Benz Vario 813 TCM hidrauliskais pacelājs uz automašīnas bāzes ar izlīci un grozu cilvēku pacelšanai; – 8 Citroen Jumper 6-vietīgi mikroautobusi; – RNP turpināja veikt kapitālos remontus dažādai specializētajai tehnikai. Pateicoties papildu iegādātajam hidrauliskajam pacelājam, samazinājās ārpakalpojuma sniegtās izmaksas. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Jaunu mikroautobusu iegāde nodrošināja jaunizveidotās uzkopšanas brigāžu savlaicīgu un operatīvu darbu apsaimniekojamajās mājās.

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
	Datortehnikas aprīkojuma atjaunošana	RNP	2015.-2020.	<u>Paveiktie darbi:</u> Nodrošināta biroja tehnika darbinieku pienākumu kvalitatīvai veikšanai atbilstoši mūsdienu prasībām. Samazināta darbinieku dīkstāve, kas veidojas nolietotās datortehnikas dēļ. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Dīkstāve dēļ tehniskiem iemesliem notika tikai dažas reizes un tika operatīvi novērsta. Uztādīta jauna datortehnika ar augstāku veiktspēju, kas samazina laika patēriņu dažādām operācijām.	<u>Paveiktie darbi:</u> 2017.gadā iegādāti: <ul style="list-style-type: none"> • 30 stacionārie datori (no tiem 14 uzstādīti); • 32 monitori (no tiem 12 uzstādīti); • 6 portatīvie datori (no tiem 6 uzstādīti). <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Dīkstāve tehnisku iemeslu dēļ notika tikai dažas reizes un tika operatīvi novērsta. Uztādīta jauna datortehnika ar augstāku veiktspēju, kas samazina laika patēriņu dažādām operācijām.
	Datu uzglabāšanas risinājuma un rezerves kopiju sistēmas izveide un ieviešana	RNP	2016.-2018.	2017.gadā RNP esošais disku masīvs būs pilns ar informāciju, tādēļ nepieciešama disku masīvu iekārtu iegāde, datu uzglabāšanas vietas palielināšana, datu uzglabāšanas risinājuma un rezerves kopiju sistēmas izveide un ieviešana.	<u>Paveiktie darbi:</u> 2016.gada nogalē iegādāts disku masīvs, kas nokonfigurēts un pieslēgts pie RNP infrastruktūras 2017.gada pirmajā ceturksnī. Testa periodā tika analizēti rezerves kopiju ņemšanas veidi un kopiju veidošanas intensitāte. Šobrīd rezerves kopijas tiek veiktas reizi nedēļā visām sistēmām, izņemot "SMART" sistēmu. Ir plāns paplašināt rezerves kopiju sistēmu ar papildu diskus, lai rezerves kopijas varētu ņemt katru dienu un saglabāt vismaz trīs mēnešus. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Rezerves kopiju risinājums darbojas korekti. Ir plānots iegādāties papildu datu glabātuvu, lai rezerves kopijas var veikt biežāk un ilgāk glabāt. Šobrīd rezerves kopijas tiek veiktas reizi nedēļā.
	Serveru iegāde	RNP	2015.-2020.	Nav bijusi saimnieciska nepieciešamība.	<u>Paveiktie darbi:</u> Iegādāts jauns 9.paaudzes HP serveris sistēmas "SMART" darbības nodrošināšanai. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> "SMART" sistēmas darbība ir stabila, ir iespējams paplašināt tās funkcionalitāti, kas atvieglo un paātrina informācijas apmaiņu RNP, kā arī nodrošina kvalitatīvu klientu apkalpošanu virtuālajā vidē www.e-parvaldnieks.lv .
	Centralizētas apsardzes un piekļuves sistēmas izveidošana	RNP	2018.-2020.	<u>Paveiktie darbi:</u> Pabeigts iepirkums par videonovērošanas iekārtu iegādi un uzsākti plānošanas darbi iekārtu uzstādīšanai. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Iestājoties siltākam laikam, videonovērošanas sistēma tiks uzstādīta.	<u>Paveiktie darbi:</u> 2017.gadā izveidota un nodota ekspluatācijā (23.10.2017.) centralizēta videonovērošanas sistēma 8 RNP KAC: <ul style="list-style-type: none"> • Gobas ielā 6A; • Mārtiņa ielā 7; • Ed.Smilģa ielā 46; • Maskavas ielā 168; • Zebiekstes ielā 8; • Brīvības ielā 430A;

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
					<ul style="list-style-type: none"> • A.Čaka ielā 42; • Tilta ielā 11, k-1. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Sistēma uzstādīta 22 adresēs: <ol style="list-style-type: none"> 1. Gobas ielā 6A; 2. Mežrozišu ielā 23; 3. Meldru ielā 4A; 4. Slokas ielā 64; 5. Beberbeķu ielā 26; 6. Mārtiņa ielā 7; 7. Pārslas ielā 10; 8. Līves ielā 7; 9. Ed.Smilģa ielā 46; 10. Valdeķu ielā 50; 11. Maskavas ielā 268; 12. Maskavas ielā 168; 13. Avotu ielā 35; 14. A.Čaka ielā 42; 15. Grostonas ielā 6A; 16. A.Deglava ielā 106; 17. D.Brantkalna ielā 18A; 18. Brīvības gatvē 234; 19. Krustabaznīcas ielā 16A; 20. Brīvības gatvā 430A; 21. Patversmes ielā 13; 22. Patversmes ielā 18.
	Parādnieku sistēmas izveidošana	RNP	2017.	<u>Paveiktie darbi:</u> Uzsākts darbs pie sistēmas izveidošanas. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Izveidota specifikācija un sastādīts darba plāns. Ieviešana plānota līdz 2017.gada beigām.	<u>Paveiktie darbi:</u> Ieviests modulis tiesvedībai, izveidota sasaiste ar ārpakalpojumu sniedzējiem parādu piedziņai (Conventus) un turpinās darbs pie atgādinājumu nosūtīšanas sistēmas pilnveidošanas. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Automātisko atgādinājumu sūtīšanas sistēmas izveidošanas un ieviešanas izpildes progress uz 01.09.2017. bija 100%.
	Licenču iegāde	RNP	2015.-2020.	Nav bijusi saimnieciska nepieciešamība, jo 2014.-2015.gada laikā tika iegādātas licences ar kalpošanas termiņu – 3 gadi.	Jaunu licenču iegāde plānota 2018. un 2019.gadā.
3333	Rīgas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana (pilnveidošanas apraksti teritorijām "Mežaparks" un "Vecāķi", pilnveidošana teritorijās "Vecrīga" un "Torņakalns-Āgenskalns")	RD PAD	2015.-2017.	Teritorijās "Vecrīga" un "Torņakalns-Āgenskalns" darbi ir izpildīti un pieņemti daļēji. Atlikušo darbu izpildes termiņš šobrīd ir pagarināts līdz 28.02.2017. Izpildītājam ir jāsniedz atskaite LĢIA, lai saņemtu atzinumu par VT pilnveidošanu, vai jāveic labojumi atbilstoši LĢIA norādījumiem.	Saņemts negatīvs atzinums no LĢIA par pilnveidošanu teritorijās "Vecrīga" un "Torņakalns-Āgenskalns". Atdots kļūdu labošanai izpildītājam. LĢIA iesniegti pilnveidošanas pārskati par teritorijām "Centrs", "Maskavas foršate" un "Grīziņkalns". Ir pilnveidots VT punkts 8000 (TEC-1 vietā).

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
3416	Rīgas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana (pilnveidošanas apraksti teritorijām "Berģi" un "Ķīpsala", pilnveidošana teritorijās "Skanste-Brasa", "Mežaparks")	RD PAD	2017.-2019.	Secīga VT pilnveidošana teritorijās "Skanste-Brasa", "Mežaparks", "Berģi" un "Ķīpsala" netika uzsākta plānotajos termiņos, pilnveidošanas procesa aizkavēšanās teritorijās "Vecrīga" un "Torņakalns-Āgenskalns" dēļ. Ja tiks saņemts pozitīvs atzinums no LĢIA par pilnveidošanu teritorijās "Vecrīga" un "Torņakalns-Āgenskalns", tad tiks turpināta pilnveidošana turpmākajās teritorijās. Nākamās teritorijas, kurās plānota pilnveidošana ir "Skanste-Brasa" un "Mežaparks". Tomēr, ņemot vērā Skanstes-Brasas teritorijā plānotos ielu remontdarbus tuvākajos periodos, kas var apdraudēt no jauna ierīkotā un pilnveidotā tīkla veselumu un attiecīgi arī lietojamību, ir plānots mainīt pilnveidošanas secību, vispirms pilnveidojot VT teritorijās "Mežaparks" un "Vecāķi". Pēc pilnīgas ielu remontdarbu pabeigšanas teritorijā, tiks pilnveidots VT teritorijā "Skanste-Brasa". Būs jāveic grozījumi Infrastruktūras fonda projekta pieteikumā.	Tīkla pilnveidošana teritorijās "Skanste-Brasa" un "Mežaparks" nav uzsākta pilnveidošanas procesa aizkavēšanās teritorijās "Vecrīga" un "Torņakalns-Āgenskalns" dēļ. Ņemot vērā RD SD ielu remontdarbu plānus, VT pilnveidošanas uzsākšana teritorijā "Skanste-Brasa" tuvāko pāris gadu laikā nav lietderīga. Tiek gatavots dienesta ziņojums par nepieciešamajām projekta aktivitāšu izmaiņām un grozījumiem Infrastruktūras fonda projekta pieteikumam. Plānots pārstrukturēt līdzekļus, palielinot finansējumu VT pilnveidošanai teritorijā "Mežaparks", kā arī lemt par nivelēšanas tīkla izveides nepieciešamību Rīgas teritorijā vai pilnveidošanu teritorijā "Vecāķi".
	Rīgas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana: – pilnveidošanas apraksts paaugstinātas klases nivelēšanai visai Rīgas pilsētas teritorijai; – pilnveidošana teritorijās "Vecāķi" un "Berģi".	RD PAD	2018.-2020.	Skatīt iepriekš sniegto informāciju par pilnveidošanas teritorijām un pilnveidošanas secību.	Veikts Rīgas pilsētā esošā nivelēšanas tīkla (bijušie valsts N2 tīkla punkti) paaugstinājumu pārrēķins un pārskats iesniegts LĢIA atzinuma saņemšanai.
3698	Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums (PKIP)	RD ITC	2018.-2021.	Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.	Projekts iesniegts CFLA vērtēšanai.
3638	Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma (PIKTAPS)	RD ITC	2016.-2019.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Dalība ERAF IKT projektu vērtēšanā un atzinuma sniegšanā par projektā piedāvāto risinājumu atbilstību valsts pārvaldes un pašvaldības datu apmaiņas datu apmaiņas un sadarbības prasībām. Līdzdalība "Drošas elektroniskas piegādes platformas (DEPP) risinājuma attīstība" 1.kārtas vadlīniju izstrādē. Dalība Datu publicēšanas platformas (DPP) ieviešanas tehniskās specifikācijas izstrādes darba grupā.
3668	RD IKT infrastruktūras modernizācijas 1.kārta	RD ITC	2017.-2019.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Aktivitātei netika piešķirts finansējums.
	Centralizētas videonovērošanas sistēmas izstrāde, audio un video novērošanas sistēmas ieviešana KAC	RNP	2015.-2017.	<u>Paveiktie darbi:</u> Pabeigts iepirkums par videonovērošanas iekārtu iegādi un uzsākti plānošanas darbi iekārtu uzstādīšanai. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Iestājoties siltākam laikam, videonovērošanas sistēma tiks uzstādīta.	<u>Paveiktie darbi:</u> Kopumā videonovērošanas sistēma uzstādīta septiņos KAC. <u>Sasniegtais rezultāts:</u> Sistēma uzstādīta septiņās adresēs – Gobas ielā 6A, Ed.Smiļģa ielā 46, Maskavas ielā 168, Deglava ielā 106/4, Brīvības ielā 430A, Tilta ielā 11/1 un A.Čaka ielā 42. Mārtaņa ielā 7 videonovērošanas sistēma tika uzstādīta jau agrāk, bet Brīvības ielā 49/53 un Kungu ielā 7 videonovērošanas sistēmu nodrošina RD ITC.
3644	MEANING	RD ĀP	2016.-2018.	Darbību plānots uzsākt 2017.gadā.	Dalība četros starptautiskajos semināros/konferencēs: • 02.02.-04.02.2017. dalība seminārā par pašvaldības

PVS ID	Projekta nosaukums	Atbildīgā iestāde	Plānotais projekta uzsākšanas gads	Izpildes raksturojums	
				2016.gads	2017.gads
					<p>pārvaldību, struktūru un kompetencēm, kā arī par šobrīd ES aktuālo ES Pilsētprogrammu (Urban Agenda);</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26.06.-28.06.2017. dalība starptautiskajā konferencē "Metropoļu reģionu galvenā loma kā starptautiskajiem zīmoliem"; • 10.10.-11.10.2017. dalība darba sanāsmē (paneldiskusijā) Eiropas reģionu un pilsētu nedēļas ietvaros; • 13.11.-16.11.2017. dalība tīkla SMART METROPOLIA organizētās starptautiskās konferences "Eiropa manā reģionā – iedzīvotāju līdzdalība un dzīvošana kopā Eiropas metropoļu reģionos šodien" paneldiskusijā "Mājokļi".

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i.

(personiskais paraksts)

A.Krūze